

2017

Emitido el 22-01-2018

Última Revisión el 23-01-2018

DIVISIÓN DE INVERSIONES

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

MINISTERIO DE SALUD

INFORME DIVISIÓN DE INVERSIONES MES DE DICIEMBRE 2017



CONTENIDO

RESUMEN.....	5
LISTADO DE INICIATIVAS CON FINANCIAMIENTO FAR SALUD 2017.....	7
CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN	8
1) PLAN DE GOBIERNO “HOSPITALES”	11
A. GRUPO 1 “20 HOSPITALES CONSTRUIDOS” (27)	11
B. GRUPO 2 “20 HOSPITALES EN CONSTRUCCIÓN” (23)	14
C. GRUPO 3 “20 HOSPITALES EN ESTUDIO O LICITACIÓN” (15).....	17
D. GRUPO 4 “CONCESIONADOS” (3)	18
E. HOSPITALES EXTRA-PLAN (1)	19
2) OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN HOSPITALARIA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE INVERSIONES	20
A. OTRAS INICIATIVAS HOSPITALES.....	20
B. OBRAS MAYORES HOSPITALARIAS.....	24
C. PROYECTOS NTB HOSPITALES (AUTORIZACIÓN SANITARIA)	29
D. MANTENIMIENTO HOSPITALES.....	32
E. EQUIPAMIENTO HOSPITALES SUBTITULO 29 (CIRCULAR 33)	33
F. INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA.....	34
3) PLAN DE GOBIERNO “ATENCIÓN PRIMARIA”	37
A. CESFAM PLAN NACIONAL.....	37
B. OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN CESFAM.....	47
C. CECOSF PLAN NACIONAL.....	54
D. OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN CECOSF.....	59
E. PLAN DE GOBIERNO 132 SAR.....	61
F. OTRAS INICIATIVAS SAR.....	69
4) POSTAS DE SALUD RURAL (PSR).....	70
5) PLAN DE GOBIERNO “CENTROS REGULADORES SAMU” (11).....	71
6) PLAN DE GOBIERNO: AMBULANCIAS (1900) Y CARROS DENTALES (140)	73
A. AMBULANCIAS PLAN DE GOBIERNO	73
B. RESUMEN CARROS ODONTOLÓGICOS PROGRAMA PRESIDENCIAL.....	75
C. RESUMEN OTROS MÓVILES SANITARIOS	75
7) GESTIÓN PRESUPUESTARIA	76
A. RESUMEN PROCESO IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 (SECTORIAL).....	76
B. PRESUPUESTO DECRETADO POR SERVICIO DE SALUD – REMESAS A NOVIEMBRE	77
C. RESUMEN POR SERVICIOS DE SALUD – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NOVIEMBRE	78
D. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE NOVIEMBRE - BASE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2016-2017	79
E. EJECUCIÓN CONCESIONES (ENERO – OCTUBRE)	79



RESUMEN

DISTRIBUCIÓN DE LAS INICIATIVAS PLAN DE GOBIERNO y OTRAS SEGÚN ETAPA

	DESISTIDO	EN ESTUDIO	RS DISEÑO	EN DISEÑO	RS EJECUCIÓN	LICITACIÓN	EN EJECUCIÓN	TERMINADO	EN OPERACIÓN	Total General
GRUPO 1 (20 Hospitales Construidos)					1	5	7	2	12	27
GRUPO 2 (20 Hospitales en Construcción)			1	2		7	13			23
GRUPO 3 (20 Hospitales en Diseño o Estudio)	1	7	5	2						15
CONCESIONES							2		1	3
HOSP. EXPTRA-PLAN						1				1
TOTAL HOSPITALES PLAN NACIONAL	1	7	6	4	1	13	22	2	13	69
OTRAS INICIATIVAS HOSPITALES		40	1			1	4		8	54
OBRAS MAYORES HOSPITALARIAS		42	1		4	2	8	2	14	73
NTB HOSPITALES		5			21		7	4	8	45

CESFAM PLAN NACIONAL		16	5	22	9	21	31	17	21	142
OTROS CESFAM		51	13	18	5	2	9	11	15	124
TOTAL CESFAM		67	18	40	14	23	40	28	36	266
CECOSF PLAN NACIONAL						3	8	21	68	100
OTROS CECOSF	1	14		2	1	1	1			20
TOTAL CECOSF	1	14		2	1	4	9	21	68	120
132 SAR PLAN NACIONAL	1	2		6	28	31	20	8	37	133
OTROS SAR		2	1							3
TOTAL SAR	1	4	1	6	28	31	20	8	37	136
TOTAL APS PLAN NACIONAL	1	18	5	28	37	55	59	46	126	375

TOTAL PLAN NACIONAL HOSPITALES Y APS	2	25	11	32	38	68	81	48	139	444
---	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

CENTROS REGULADORES SAMU PLAN NACIONAL		3				1	2	1	4	9
---	--	----------	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------

TOTAL PLAN NACIONAL	2	28	11	32	38	68	83	48	143	453
----------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

Total General	3	182	27	52	69	74	112	65	188	772
----------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------

LISTADO DE INICIATIVAS CON FINANCIAMIENTO FAR SALUD 2017 ACTUALIZADO AL 30/11/2017

Región	BIP	Servicio de Salud	Iniciativa	DETALLE INVERSIÓN
II Región	20139518-0	Antofagasta	NORMALIZACION HOSPITAL CARLOS CISTERNAS, CALAMA II REGION	Equipamiento
IV Coquimbo	20158342-0	Coquimbo	NORMALIZACION HOSPITAL DE LA SERENA (CDT)	Anticipo
IV Coquimbo	varios	Coquimbo	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LA RED	Equipamiento
V Valparaíso	30067547-0	Valparaíso - San Antonio	NORMALIZACION HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	Obras Civiles
VII Maule	30067572-0	Maule	REPOSICIÓN HOSPITAL DE PARRAL	Compra de Terreno
VIII Región	30075796-0	Arauco	NORMALIZACION HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU	Diseño
VIII Región	30097529-0	Talcahuano	NORMALIZACION TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	Obras Civiles
VIII Región	30302472-0	Concepción	REPOSICION HOSPITAL CORONEL COMUNA CORONEL	Compra de terreno
VIII Región	30076904-0	Bio Bio	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA BARBARA	Compra de terreno, Consultorías y Gastos Administrativos
IX Región	30068954-0	Araucanía Norte	NORMALIZACION HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL	Obras Civiles y parte de equipamiento
X Región	30125776-0	Osorno	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIÁLISIS PURRANQUE	Obras Civiles
X Región	30377475-0	Reloncaví	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE PUERTO VARAS	Diseño
X Región	30083300-0	Chiloé	NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUUD, PROVINCIA DE CHILOE	Obras Civiles
X Región	30071949-0	Chiloé	NORMALIZACION HOSPITAL DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOE	Consultorías
Metropolitana	30482123-0	Metropolitano Sur	ADQUISICION DE TERRENOS PARA REPOSICION HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE	Compra de terreno
Metropolitana	30460031-0	Metropolitano Sur	MEJORAMIENTO SERVICIO DE URGENCIA HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE	Obras de Mitigación/Reposición Hospital San Luis de Buin - Paine
Metropolitana	30484593-0	Metropolitano Sur	CONSTRUCCION Y HABILITACION BASE SAMU COMUNAS DE BUIN Y PAINE	Obras complementarias a Urgencia H. Buin
Metropolitana	30380728-0	Metropolitano Occidente	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	Obras Civiles
Metropolitana	30484392-0	Metropolitano Occidente	CONSERVACION SALA DE REANIMACIÓN, SERVICIO URGENCIA HOSPITAL DE MELIPILLA	Provisión de 1 Recinto de Reanimación como Mitigación Reposición con Relocalización Hospital de Melipilla

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN

NOTA: DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE LOS SISTEMAS SIGFE, BIP Y CHILEINDICA PARA EL INGRESO DE INFORMACIÓN, AL MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y EDICIÓN DE ESTE INFORME, NO SE DISPONE DE LA INFORMACIÓN DE CIERRE AL 31-12-2017, POR LO QUE SE MANTIENE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL MES DE NOVIEMBRE 2017, QUEDANDO PENDIENTE LA HASTA EMISIÓN DE ADDENDUM.

El Ministerio de Salud, en el período 2007-2014, ha suscrito 10 Convenios de Programación, con los distintos Gobiernos Regionales, a objeto de cofinanciar iniciativas de inversión hospitalaria y de atención primaria (APS), a fin de fortalecer y mejorar la red asistencial de salud a nivel nacional, de manera planificada y en un horizonte de tiempo acotado.

Cada uno de los citados convenios considera diversos tipos de proyectos, que van desde la construcción, normalización, reposición, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura, conjuntamente con la adquisición y/o reposición del equipamiento, ambulancias y vehículos de transporte del paciente, según se requiera.

En el siguiente cuadro, se detalla la información por Convenio:

CUADRO SITUACIÓN CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN MINSAL-GBIERNOS REGIONALES

N° REG.	SERVICIO DE SALUD	SITUACIÓN CONVENIO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO	MODIFICACIONES DE CONVENIO (FECHA)				PERÍODO DE VIGENCIA	ESTADO INFORMACIÓN CONVENIO	N° DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN CONTEMPLADAS	N° DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN IDENTIFICADAS CON CÓDIGO BIP	% AVANCE INVERSIÓN REAL TOTAL CONVENIO
				1ª	2ª	3ª	4ª					
15	ARICA	Sin Convenio										
1	IQUIQUE	En Propuesta							Consolidada en Planilla Excel	28	28	
2	ANTOFAGASTA	Vigente	26.06.2015					2015-2018	Consolidada en Planilla Excel	77	77	62%
3	ATACAMA	Vigente	06.07.2007	Sept. 2008	17.07.2009	09.09.2014	11.07.2017	2014-2020	Consolidada en Planilla Excel	23	19	52%
4	COQUIMBO	Vigente	14.12.2011					2011-2018	Consolidada en Planilla Excel	138	109	52%
5	ACONCAGUA VALPARAÍSO- SAN ANTONIO VIÑA DE MAR- QUILLOTA	Vigente	17.05.2011					2011-2017	Consolidada en Planilla Excel	15	9	77%
										21	13	
										23	11	
13	METROP. NORTE	Sin Convenio										
	METROP. CENTRAL											
	METROP. ORIENTE											
	METROP. OCCIDENTE											
	METROP. SUR											
	METROP. SUR ORIENTE											
6	O'HIGGINS	En Propuesta										
7	MAULE	Vigente	12.09.2014					2014-2020	Consolidada en Planilla Excel	37	34	7%
8	ARAUCO	En Propuesta										
	BÍO-BÍO											
	CONCEPCIÓN											
	ÑUBLE											
	TALCAHUANO											
9	ARAUCANÍA NORTE ARAUCANÍA SUR	Vigente	04.02.2008	25.06.2011	ADDENDA A SUSCRIBIR			2011-2017	Consolidada en Planilla Excel	92	65	49%
										124	90	
14	VALDIVIA	Vigente	29.11.2013	27.05.2015	ADDENDA A SUSCRIBIR			2013-2023	Consolidada en Planilla Excel	146	59	13%
10	CHILÓ	Vigente	15.12.2014					2014-2022	Consolidada en Planilla Excel	39	27	8%
	OSORNO									39	26	
	RELONCAVÍ									40	14	
11	AYSÉN	Vigente	05.09.2012	28.10.2014	ADDENDA A SUSCRIBIR			2014-2018	Consolidada en Planilla Excel	8	8	23%
12	MAGALLANES	Vigente	14.01.2010	29.06.2011	ADDENDA A SUSCRIBIR			2011-2016	Consolidada en Planilla Excel	35	23	56%

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

CUADRO ESTADO INICIATIVAS DE INVERSIÓN CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN MINSAL-GBIERNOS REGIONALES

N° REGIÓN	SERVICIO DE SALUD	ESTADO INICIATIVAS DE INVERSIÓN CONVENIO					
		EN LICITACIÓN	EN EJECUCIÓN	TERMINADO	PARALIZADA	PENDIENTE	TOTAL
2	ANTOFAGASTA		12	32		33	77
3	ATACAMA		2	10		11	23
4	COQUIMBO	3	5	117		13	138
5	ACONCAGUA			15			15
	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO		2	18		1	21
	VIÑA DE MAR-QUILLOTA		3	20			23
			5	53		1	59
7	MAULE	3	2	19		13	37
9	ARAUCANÍA NORTE	5	1	74	2	10	92
	ARAUCANÍA SUR	3	7	90		24	124
		8	8	164	2	34	216
14	VALDIVIA	3	11	23		109	146
10	CHILÓE	3	5			31	39
	OSORNO	5	12	2		20	39
	RELONCAVÍ	1	9	4		26	40
		9	26	6		77	118
11	AYSÉN		3	3		2	8
12	MAGALLANES	2	4	13		16	35

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

**CUADRO TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y ETAPA
CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN MINSAL-GBIERNOS REGIONALES**

N° REG.	SERVICIO DE SALUD	INICIATIVAS ETAPA PREINVERSIÓN								
		ESTUDIOS	TERRENOS	DISEÑOS						SUBTOTAL PREINV.
				HOSPITALES	CESFAM	CECOSF	SAR	POSTAS	OBRAS COMPL.	
2	Antofagasta	2			1				1	4
3	Atacama									0
4	Coquimbo	2	2	3	14			1	4	26
5	Aconcagua				3					3
	Valparaíso-San		1		2				1	4
	Viña de Mar-Quillota				3					3
			1		8				1	10
7	Maule	1		2	8					11
9	Araucanía Norte	1								1
	Araucanía Sur	3		2						5
		4		2						6
14	Valdivia	5		6	11			34		56
10	Chiloé									0
	Osorno									0
	Reloncaví		1							1
			1							1
11	Aysén			2	2					4
12	Magallanes				4	1		3	3	11
SUBTOTALES:		14	4	15	48	1	0	38	9	129

N° REG.	SERVICIO DE SALUD	INICIATIVAS ETAPA EJECUCIÓN										
		EJECUCIÓN OBRAS CIVILES							EQUIPOS Y EQUIPAM.	VEHÍCULOS	OTROS	SUBTOTAL ETAPA EJECUCIÓN
		HOSPITALES	CESFAM	CECOSF	SAR	POSTAS	OBRAS COMPL.					
2	Antofagasta	3	6	3	3	6	25	20	7		73	
3	Atacama	3	9			1	3	7			23	
4	Coquimbo	2	16		1	14	15	51	9	4	112	
5	Aconcagua		5			2		1	4		12	
	Valparaíso-San		5				1	5	6		17	
	Viña de Mar-		6			1	1	7	5		20	
			16			3	2	13	15		49	
7	Maule	2	4	7	10				1	2	26	
9	Araucanía Norte	4	5			17	3	2	60		91	
	Araucanía Sur	9	14	1		18	3	2	72		119	
		13	19	1		35	6	4	132		210	
14	Valdivia	9	15	6	2	56			1	1	89	
10	Chiloé	5	4	3		26	1				39	
	Osorno	3	5	1		21	9				39	
	Reloncaví	6	9	2		15	4	2	1		39	
		14	18	6		62	14	2	1		117	
11	Aysén	2	2								4	
12	Magallanes	3		1	1	3	13	3			24	
SUBTOTALES:		51	105	24	17	180	78	100	166	7	728	

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

1) PLAN DE GOBIERNO “HOSPITALES”

A. GRUPO 1 “20 HOSPITALES CONSTRUIDOS” (27)

- RS EJECUCIÓN (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	PRIMER RS EJECUCIÓN FECHA	DETALLE
1.	AYSÉN	CHILE CHICO	30039513	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. LEOPOLDO ORTEGA R. CHILE CHICO, XI R (FNDR) (ZONA EXTREMA) (COMPROMISO PEDZE) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	11-12-2017	A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO. SIN FICHA CREADA 2018.

Fuente: Departamentos de Arquitectura y Estudios, Div. Inversiones

- EN LICITACIÓN (5)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
2.	ATACAMA	DIEGO DE ALMAGRO	30076167	REPOSICIÓN HOSPITAL COMUNITARIO DIEGO DE ALMAGRO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	1552-72-LR17	06-02-2018	EN LICITACIÓN (PRIMER LLAMADO).
3.	ATACAMA	HUASCO	30070199	REPOSICIÓN HOSPITAL COMUNITARIO DE HUASCO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	1552-53-LR17	20-11-2017	DESIERTA (1ER LLAMADO).
4.	ARAUCANÍA NORTE	COLLIPULLI	30070896	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN AGUSTÍN, COLLIPULLI (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	826-45-O117	27-02-2018	PUBLICADA (2° LLAMADO). ID 826-38-O117 DECLARADA DESIERTA, SIN OFERENTES.
5.	ARAUCANÍA SUR	PADRE LAS CASAS	30072350	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR MAKEWE-PADRE LAS CASAS (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	1175-199-LR17	11-10-2017	DECLARADA DESIERTA (3° LLAMADO). GESTIONANDO TRATO DIRECTO.
6.	CHILOÉ	QUEILEN	30071949	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	507428-80-LR17	06-11-2017	SUSPENDIDA 18-10-2017. (2° LLAMADO) ID 507428-33-LR17 DESIERTA.

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras y Unidad Seguimiento de Licitaciones, Div. Inversiones y www.mercadopublico.cl

- EN EJECUCIÓN (7)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
7.	ANTOFAGASTA	CALAMA	20139518	NORMALIZACIÓN HOSPITAL CARLOS CISTERNAS CALAMA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	21-12-2015	28-02-2018	AUMENTO DE PLAZO EN ESTUDIO	95%	95%
8.	COQUIMBO	OVALLE	20133773	NORMALIZACIÓN HOSPITAL OVALLE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	24-11-2015	12-08-2018	EN EJECUCIÓN	65%	64%
9.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VIÑA DEL MAR	20117386	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE	06-06-2013	24-09-2018	EN EJECUCIÓN	75%	72%
10.	ARAUCANÍA NORTE	CURACAUTIN	20054441	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. OSCAR HERNANDEZ ESCOBAR, CURACAUTÍN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	16-12-2017	29-11-2020	EN EJECUCIÓN	0%	0%

11.	ARAUCANÍA SUR	CUNCO	30074607	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAM. DR. EDUARDO GONZALEZ G. CUNCO (FNDP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	29-12-2015	27-05-2018	FECHA TERMINO FASE 1 CORRESPONDE AL 31.01.18 QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL RECINTO HOSPITALARIO. FECHA TERMINO FASE 2 CORRESPONDE AL 26.05.18 QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, SALA CUNA Y ESTACIONAMIENTOS.	98%	99%
12.	ARAUCANÍA SUR	CARAHUE	30072343	REPOSICIÓN HOSPITAL CARAHUE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	24-11-2015	10-10-2017	EN EJECUCIÓN CON PLAZO VENCIDO (SERVICIO DE SALUD AL DIA DE HOY NO HA INFORMADO LA APLICACIÓN DE MULTAS)	84%	90%
13.	AYSÉN	COCHRANE	30067992	REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE, XI REGIÓN (ZONA EXTREMA) (COMPROMISO PEDZE) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	27-07-2016	26-06-2018	EN EJECUCIÓN	49%	55%

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- TERMINADO (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
14.	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	30099881	REPOSICIÓN HOSPITAL MISIÓN SAN JUAN DE LA COSTA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES (SUB ETAPA 1 EDIFICACIÓN PRINCIPAL (HOSPITAL) DE FECHA 27.11.17, PLAZO SUBSANACIÓN 30 DIAS CORRIDOS. EN ESTUDIO AUMENTO PLAZO (OBRAS DE CAPTACIÓN).
15.	MAGALLANES	PORVENIR	20171745	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PORVENIR, MAGALLANES (UNIDAD TÉCNICA MOP) (ZONA EXTREMA) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN PROCESO OBTENCIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (12)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
16.	COQUIMBO	SALAMANCA	20152049	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SALAMANCA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
17.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30110492	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DE HOSPITAL EXEQUIEL GONZALEZ CORTES	ENTREGADO A USO
18.	O'HIGGINS	CHIMBARONGO	30073837	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE CHIMBARONGO (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO. INAUGURADO 14-11-2017 (SRA. PRESIDENTA)
19.	CONCEPCIÓN	FLORIDA	20178868	REPOSICIÓN HOSPITAL DE FLORIDA, FLORIDA	ENTREGADO A USO
20.	TALCAHUANO	PENCO	30080013	REPOSICIÓN HOSPITAL PENCO LIRQUÉN (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO ETAPA 1 Y 2 QUE SON LOS EDIFICIOS A, B Y C; CON RECEPCIÓN PROVISORIA, RECEPCIÓN MUNICIPAL Y AUTORIZACIÓN SANITARIA. EISTU FINALIZADO Y SALA CUNA CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y TRAMITANDO LA RECEPCIÓN MUNICIPAL.

21.	ARAUCANÍA SUR	PITRUFQUEN	20156203	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PITRUFQUÉN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	FASE 1, ENTREGADO A USO FASE 2, ENTREGA TERRENO OBRAS PRELIMINARES 25.09.2017 A TRAVÉS DE FOLIO 27.L.O 18.
22.	VALDIVIA	LANCO	30063583	NORMALIZACIÓN HOSPITAL LANCO S.S. VALDIVIA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
23.	OSORNO	SAN PABLO	30099869	REPOSICIÓN HOSPITAL QUILACAHUIN, SAN PABLO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO. INICIA OPERACIÓN E INAUGURA 10-11-2017 (SRA. SUBSERCR. REDES ASIST.)
24.	RELONCAVÍ	FUTALEUFU	30078077	NORMALIZACIÓN HOSPITAL FUTALEUFÚ, PROVINCIA PALENA (ZONA EXTREMA) (ZONA FRONTERIZA)	ENTREGADO A USO. NOTA: PENDIENTE HABILITACIÓN SALA CUNA.
25.	AYSÉN	AYSEN	30001982	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PTO. AYSÉN, XI REGIÓN (ZONA EXTREMA)	ENTREGADO A USO
26.	MAGALLANES	NATALES	30104000	REPOSICIÓN HOSPITAL DE PUERTO NATALES (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
27.	MAGALLANES	CABO HORNOS DE	30058135	REPOSICIÓN HOSPITAL DE PUERTO WILLIAMS (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

B. GRUPO 2 “20 HOSPITALES EN CONSTRUCCIÓN” (23)

- RS DISEÑO (1)

	SERVICIO DE SALUD	DE COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	PRIMER RS DISEÑO FECHA	DETALLE
1.	METROP. SUR	BUIN	30404672	REPOSICION HOSPITAL SAN LUIS DE BUIN - PAINE	02-11-2017	TERRENO ADQUIRIDO: CONTRATO DE COMPRAVENTA CON TR CGR.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN DISEÑO (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	% AVANCE ANT.	% AVANCE ACTUAL
2.	MAULE	CAUQUENES	30080336	NORMALIZACIÓN HOSPITAL BASE CAUQUENES (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (ZONA REZAGADA) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	EN DESARROLLO	80%	85%
3.	ARAUCO	LEBU	30075796	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SANTA ISABEL DE LEBU (ZONA REZAGADA)	EN DISEÑO DE ANTEPROYECTO. LICITACIÓN DE DISEÑO.	5%	8%

Fuente: Departamento de Arquitectura, Div. Inversiones

- EN LICITACIÓN (7)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
4.	IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	30102049	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL ALTO HOSPICIO (UNIDAD TÉCNICA MOP) (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.)	819-7-LR17	15-11-2017	SE DIVIDE EN 3 PROCESOS; CIERRE PERIMETRAL (A TRAVÉS TRATO DIRECTO Y TERMINADO); OBRAS DE URBANIZACIÓN (CUYA ID: 819-8-LR16 EN EJECUCIÓN DESDE EL 24.06.17 Y CON UN PLAZO DE 480 DÍAS CORRIDOS); SE REALIZA APERTURA TÉCNICA Y UN SOLO OFERENTE SE PRESENTÓ Y CONTINÚA EN PROCESO
5.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	CASABLANCA	30078232	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN JOSE, CASABLANCA	956-97-LR17	11-10-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
6.	METROP. OCCIDENTE	MELIPILLA	30380728	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE MELIPILLA	1288-11-LR17	11-08-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
7.	METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30128440 (ex 30479750)	REPOSICION COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO (ex REPOSICIÓN HOSPITAL SOTERO DEL RIO)	884-109-LR17	28-03-2018	PUBLICADA
8.	METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30484467 (ex 30128458)	CONSTRUCCION HOSPITAL PROVINCIA CORDILLERA, PUENTE ALTO (ex CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE PUENTE ALTO)	884-122-LR17	01-03-2018	PUBLICADA
9.	ARAUCANÍA NORTE	LONQUIMAY	30070917	REPOSICIÓN HOSPITAL DE LONQUIMAY (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	826-44-O117	20-02-2018	PUBLICADA (PRIMER LLAMADO)
10.	ARAUCANÍA SUR	VILLARRICA	20088311	REPOSICIÓN HOSPITAL DE VILLARRICA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	1175-220-LR17	25-10-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras y Unidad Seguimiento de Licitaciones, Div. Inversiones y www.mercadopublico.cl

• EN EJECUCIÓN (13)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
11.	COQUIMBO	LA SERENA	20158342	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE LA SERENA (CDT) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	30-12-2017	Por definir	EN EJECUCIÓN	Iniciando Obra	Iniciando Obra
12.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	QUILLOTA	30120947	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BI-PROVINCIAL QUILLOTA PETORCA (UNIDAD TECNICA MOP)	23-01-2017	24-05-2020	AL MOMENTO DE CUMPLIRSE EL HITO 2 (15.03.2018) EL % DE AVANCE ACUMULADO QUE REFLEJARÁ EL PROYECTO CORRESPONDERÁ A UN 11,3%.	6%	7%
13.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VILLA ALEMANA	30120941	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA	Por definir	Por definir	EN PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	0%	0%
14.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	30067547	NORMALIZACIÓN HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA, SAN ANTONIO	12-12-2017	10-12-2020	EN EJECUCIÓN	0%	0%
15.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30264723	NORMALIZACIÓN HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU	15-12-2017	Por definir	EN PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	Por definir	Por definir
16.	MAULE	LINARES	30112875	NORMALIZACIÓN HOSPITAL BASE DE LINARES (DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	19-12-2017	02-04-2023	EN DESARROLLO DE DISEÑO	0%	0%
17.	MAULE	CURICO	30067571	NORMALIZACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICÓ (UNIDAD TECNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	10-09-2016	09-09-2020	AL MOMENTO DE CUMPLIRSE EL HITO 2 (07.01.19) EL % DE AVANCE ACUMULADO QUE REFLEJARÁ EL PROYECTO CORRESPONDERÁ A UN 29%.	12%	16%
18.	ÑUBLE	CHILLAN	30107398	CONSTRUCCIÓN NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	POR DEFINIR	POR DEFINIR	EN PROCESO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	0%	0%
19.	TALCAHUANO	TALCAHUANO	30097529	NORMALIZACIÓN TERCERA ETAPA Y FINAL HOSPITAL LAS HIGUERAS	29-12-2017	01-05-2023	EN EJECUCIÓN	Iniciando Obra	0
20.	ARAUCANÍA NORTE	ANGOL	30068954	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. MAURICIO HEYERMANN TORRES, ANGOL (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	15-12-2016	30-11-2019	EN EJECUCIÓN	25%	18%
21.	ARAUCANÍA SUR	PADRE LAS CASAS	30126159	CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS	04-01-2017	20-12-2019	EN EJECUCIÓN	14%	6%

22.	CHILOÉ	ANCUD	30083300	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOÉ (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	Por definir	Por definir	POR INICIAR OBRAS	Por definir	Por definir
23.	CHILOÉ	QUELLON	30083335	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE QUELLÓN, PROVINCIA DE CHILOÉ (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	Por definir	Por definir	POR INICIAR OBRAS	Por definir	Por definir

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

C. GRUPO 3 “20 HOSPITALES EN ESTUDIO O LICITACIÓN” (15)

- DESISTIDO (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	RELONCAVÍ	FRUTILLAR	30080263	REPOSICIÓN HOSPITAL DE FRUTILLAR	DESISTIDO POR SS, ORD. N° 2147 / 13.05.2016

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN ESTUDIO (7)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	% AVANCE ANT.	% AVANCE ACTUAL
2.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VIÑA DEL MAR	30115918	SEGUNDA ETAPA HOSPITAL GUSTAVO FRICKE, VIÑA DEL MAR	EN DEFINICIÓN DE ÁREAS A INTERVENIR EN LA II ETAPA. SE ESTIMA TENER UNA APROXIMACIÓN AJUSTADA ANTES DE 31-01-2018	60%	62%
3.	METROP. NORTE	QUILICURA	30366422	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL ZONA NORTE - METROPOLITANA	TERRENO SELECCIONADO, EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO PARA SU COMPRA. FI 18-08-2017 DISEÑO SECT.	100%	100%
4.	METROP. NORTE	INDEPENDENCIA	30372776	NORMALIZACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER	TERRENO SELECCIONADO EN BUSCA DE FINANCIAMIENTO PARA SU COMPRA. RS PREFACT. DESDE 06-09-2015. CARTERA DE SERVICIOS Y RESUMEN PRODUCCIÓN VALIDADOS. RECIBIDOS INFORME DE PRODUCCIÓN Y PMA.	40%	50%
5.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30361976	NORMALIZACIÓN ASISTENCIA PUBLICA 2° ETAPA	RS PREFACT. DESDE 23-03-2017. CON SOLICITUD DE DECRETO PARA PREFACTIBILIDAD. EN REVISIÓN DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS.	35%	37%
6.	ARAUCO	ARAUCO	30102470	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE LA CIUDAD DE ARAUCO (UNIDAD TÉCNICA MOP)	EN DESARROLLO, TERRENO SELECCIONADO. RS PREFACT. DESDE 19-08-2015. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN EN REVISIÓN DIVISIÓN DE INVERSIONES. MODELO DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN REVISIÓN DE DIVAP.	45%	47%
7.	CONCEPCIÓN	LOTA	30302422	REPOSICIÓN HOSPITAL LOTA COMUNA DE LOTA	EN PROCESO DE SELECCIÓN DE TERRENO. RS PREFACT. DESDE 15-07-2015. CARTERA Y RESUMEN PRODUCCIÓN FINALIZANDO AJUSTES PARA VALIDACIÓN.	72%	75%
8.	BIO BIO	NACIMIENTO	30076901	REPOSICIÓN HOSPITAL DE NACIMIENTO	EN DESARROLLO. RATE FI 07-11-2017 DISEÑO SECT 2017, CON INGRESO A ETAPA DISEÑO CON ADMISIBILIDAD 2018 (SECT).	90%	92%

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- RS DISEÑO (5)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	PRIMER RS DISEÑO FECHA
9.	MAULE	CONSTITUCION	30472736	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	TERRENO COMPRADO. PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLO DE DISEÑO.	08-09-2016

10.	MAULE	PARRAL	30488410 (ex-30067572)	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL DE PARRAL (ex-REPOSICIÓN HOSPITAL DE PARRAL) (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	EN COMPRA DE TERRENO.	27-09-2017
11.	BIO BIO	SANTA BARBARA	30076904	REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA BARBARA (FNDR)	TERRENO ADQUIRIDO CON FONDOS FAR. PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLO DE DISEÑO SECTORIAL 2018.	15-06-2017
12.	CONCEPCIÓN	CORONEL	30302472	REPOSICIÓN HOSPITAL CORONEL COMUNA CORONEL	TERRENO ADQUIRIDO CON FONDOS FAR. RS DE DISEÑO. PENDIENTE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLO DE DISEÑO SECTORIAL 2018.	18-08-2017
13.	RELONCAVÍ	PUERTO VARAS	30377475	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE PUERTO VARAS (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RS DISEÑO PARA COMPRA DE TERRENO 08-08-2017 (FNDR). REEVALUADO CON NUEVO RS DISEÑO 16-10-2017. TERRENO COMPRADO. AVANCE DISEÑO 7%.	16-10-2017

Fuente: Departamentos de Arquitectura y Estudios, Div. Inversiones

- EN DISEÑO (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL
14.	VALDIVIA	RIO BUENO	30428384	REPOSICIÓN HOSPITAL DE RIO BUENO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO PARALIZADO POR FALTA DE CONDICION DE USO DE SUELO	20%	20%
15.	VALDIVIA	LA UNION	30428382	REPOSICIÓN HOSPITAL DE LA UNIÓN (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO EN DESARROLLO. INICIA CONSULTORÍA 22-08-2017.	30%	45%

Fuente: Departamentos de Arquitectura y Estudios, Div. Inversiones

D. GRUPO 4 "CONCESIONADOS" (3)

- EN EJECUCIÓN (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
28.	METROP. OCCIDENTE	CERRO NAVIA	30070560	NORMALIZACION HOSPITAL FELIX BULNES CERDA	06-06-2014	18-09-2018	EN EJECUCIÓN	75%	80%
29.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30067559	REPOSICION HOSPITAL DEL SALVADOR E INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA	28-05-2014	10-11-2020	EN EJECUCIÓN	0%	0%

Fuente: Unidad de Concesiones- Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
30.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	20139331	NORMALIZACION HOSPITAL LEONARDO GUZMAN, ANTOFAGASTA II REGION	PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA OTORGADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2017. AUTORIZACIÓN DE PAGO DE SUBSIDIOS Y AUTORIZACIÓN SANITARIA DESDE EL 06-12-2017.

Fuente: Unidad de Concesiones- Div. Inversiones

E. HOSPITALES EXTRA-PLAN (1)

- LICITACIÓN (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
1.	ARAUCANÍA SUR	VILCUN	30075290	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR VILCÚN (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	1175-145-LR17	21-09-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS. REEVALUADO, CON NUEVO RS 29-11-2017 EJEC. FNDR 2017. EN TRÁMITE SUPLEMENTACIÓN DE FONDOS REGIONALES (GORE).

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

2) OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN HOSPITALARIA NO INCLUIDAS EN EL PLAN DE INVERSIONES

A. OTRAS INICIATIVAS HOSPITALES

- EN ESTUDIO (40)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	ARICA	ARICA	30482406	DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA RED ASISTENCIAL DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORA PARA EL ANÁLISIS DE REFERENTES MINSAL. VISITA A TERRENO SEMANA DEL 15-01-2018
2.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001306	NORMALIZACION HOSPITAL ERNESTO TORRES GALDES	SIN INGRESO PREFACT. SECT. 2018
3.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001318	CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNÁTICO Y TERAPEUTICO	SIN INGRESO DISEÑO SECT. 2018
4.	ANTOFAGASTA	TALTAL	30076880	NORMALIZACIÓN HOSPITAL 21 DE MAYO DE TALTAL (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON FECHA 26.09.2017 SE ENVÍAN A SS OBSERVACIONES A DIAGNÓSTICO DE ÁREA DE INFLUENCIA Y PRODUCCIÓN. SE REITERA A SS CON FECHA 28.11.2017. CON FECHA 29.12.2017 EL SS HACE LLEGAR INFORMES PARA REVISIÓN REFERENTES MINSAL
5.	ANTOFAGASTA	MEJILLONES	30076886	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE MEJILLONES (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON FECHA 26.09.2017 SE ENVÍAN A SS OBSERVACIONES A DIAGNÓSTICO DE ÁREA DE INFLUENCIA Y PRODUCCIÓN. SE REITERA A SS CON FECHA 28.11.2017. CON FECHA 29.12.2017 EL SS HACE LLEGAR INFORMES PARA REVISIÓN REFERENTES MINSAL
6.	ANTOFAGASTA	SAN PEDRO DE ATACAMA	30402476	CONSTRUCCION DISPOSITIVO DE SALUD SAN PEDRO DE ATACAMA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LA CONSULTORA PARA EL ANÁLISIS DE REFERENTES MINSAL
7.	COQUIMBO	COQUIMBO	30440177	NORMALIZACION HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO PARTE II	SE ENCUENTRA VALIDADA LA CARTERA DE SERVICIOS Y PLANILLA RESUMEN PRODUCCIÓN. EL 16,11,2017, SE LES HIZO LLEGAR DICHS ANTECEDENTES A REFERENTES MINSAL PARA AVANZAR EN SUS RESPECTIVOS MÓDULOS
8.	COQUIMBO	LA SERENA	30133311	NORMALIZACION HOSPITAL LA SERENA II PARTE	EL DÍA 11.01.2018 SE REALIZA UNA JORNADA DE TRABAJO CON EL EQUIPO SS Y HOSPITAL DE LA SERENA PARA ANALIZAR EL AVANCE DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN
9.	COQUIMBO	ILLAPEL	30070093	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. HUMBERTO ELORZA DE ILLAPEL (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EL 29 Y 30.11.2017 SE REALIZA UNA JORNADA CON EL EQUIPO SS Y HOSPITAL DE ILLAPEL PARA VALIDAR LA PLANILLA RESUMEN DE PRODUCCIÓN. CON FECHA 13.12.2017 SE PRESENTA MODELO DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN A LA ANALISTA REGIONAL DE MIDESO
10.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	20102803	NORMALIZACIÓN HOSPITAL VAN BUREN	EN ESPERA DE LOS RESULTADOS A ENTREGAR POR LA CONSULTORA PARA EL ANÁLISIS DE REFERENTES MINSAL
11.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30425222	NORMALIZACIÓN HOSPITAL EDUARDO PEREIRA	EN ESPERA DE LOS RESULTADOS A ENTREGAR POR LA CONSULTORA PARA EL ANÁLISIS DE REFERENTES MINSAL
12.	ACONCAGUA	SAN FELIPE	30366538	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN CAMILO, SAN FELIPE	LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN OBSERVADOS, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE SS DESDE EL 20.06.2017
13.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30372781	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN	SS REITERA SOLICITUD MEDIANTE ORD. N° 1334 DE 20.09.2017. NO HAY ANÁLISIS POR PARTE DE MINSAL

14.	METROP. ORIENTE	PEÑALOEN	30483482	REPOSICION INSTITUTO DE REHABILITACION PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOEN	SIN INGRESO PREFACT. FNDR 2017
15.	METROP. ORIENTE	PEÑALOEN	30028384	NORMALIZACION COMPLEJO HOSPITALARIO PEÑALOEN ORIENTE	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2017
16.	METROP. SUR ORIENTE	SAN RAMÓN	30479747	NOSRMALIZACIÓN HOSPITAL PADRE HURTADO	CON FECHA 23.03.2017 SE HIZO LAS OBSERVACIONES A SS, NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA
17.	METROP. OCCIDENTE	PEÑAFLO	20145087	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE PEÑAFLO	EL 28.11.2017 SE HIZO LLEGAR A DIGERA, DIGEPEP, PMA Y EQUIPAMIENTO LOS RESULTADOS ENTREGADOS POR SS
18.	METROP. OCCIDENTE	TALAGANTE	30485100	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN HOSPITAL PROVINCIA DE TALAGANTE , SSMOC	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2017
19.	O'HIGGINS	PICHILEMU	30382122 (ex - 30459884)	NORMALIZACION HOSPITAL DE PICHILEMU (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	SS ENVIÓ ANTECEDENTES DE DEMANDA EL 05.10.2017. NO HAY ANÁLISIS POR PARTE DE MINSAL
20.	O'HIGGINS	SAN FERNANDO	30486932	NORMALIZACIÓN HOSPITAL SAN FERNANDO	EN ETAPA DE IDEA
21.	O'HIGGINS	RENGO	30486933	NORMALIZACION HOSPITAL DE RENGÓ	EN ETAPA DE IDEA
22.	ÑUBLE	COELEMU	30119838	REPOSICION HOSPITAL Y CONSULTORIO ADOSADO DE COELEMU	EN ESPERA DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR DPTO. ESTUDIOS EN ORD. C4 / 213 DE FECHA 19.01.2017
23.	ÑUBLE	YUNGAY	30119846	REPOSICION HOSPITAL Y CONSULTORIO ADOSADO PEDRO MORALES DE YUNGAY	EN ESPERA DE LAS OBSERVACIONES HECHAS POR DPTO. ESTUDIOS EN ORD. C4 / 213 DE FECHA 19.01.2017
24.	ÑUBLE	BULNES	40000282	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE BULNES	EN IDEA. CON FECHA 28.08.2017, MEDIANTE CORREO EL EQUIPO DEL SS SOLICITA ANTECEDENTES PARA SU DESARROLLO
25.	ÑUBLE	QUIRIHUE	40000283	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE QUIRIHUE	EN IDEA.
26.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30119440	NORMALIZACION HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE CONCEPCION	RS 18-08-2017 PREFACT. SECT. 2017 SIN RECURSOS ASOCIADOS. SS AVANZARÁ EN EL ESTUDIO CON RECURSOS PROPIOS.
27.	CONCEPCIÓN	SANTA JUANA	30483410	CONSTRUCCION NUEVO HOSPITAL COMUNA DE SANTA JUANA	SIN INGRESO DISEÑO SECT. 2018
28.	ARAUCANÍA SUR	GALVARINO	30372775	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE GALVARINO	TR VALIDADOS Y A LA ESPERA DE ANTECEDENTES POR PARTE DEL SS. ÚLTIMA FICHA VIGENTE 2016.
29.	ARAUCANÍA SUR	GORBEA	30372777	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE GORBEA	TR VALIDADOS Y A LA ESPERA DE ANTECEDENTES POR PARTE DEL SS. ÚLTIMA FICHA VIGENTE 2016.
30.	ARAUCANÍA SUR	LONCOCHE	30133515	NORMALIZACIÓN HOSPITAL LONCOCHE- SERVICIO SALUD ARAUCANÍA SUR (FNDR)	RATE FI 03-08-2016; MUNICIPIO EN TRAMITES CON SUBDERE PARA TRASPASO DE TERRENO A H. LONCOCHE. AVANCE ESTUDIO 82%
31.	ARAUCANÍA SUR	TOLTÉN	30072294	NORMALIZACION HOSPITAL COMUNITARIO Y FAMILIAR TOLTEN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2017. SERVIU SE ENCUENTRA SUBSANANDO OBSERVACIONES REALIZADAS POR DOM A LA SUBDIVISIÓN DEL TERRENO.
32.	VALDIVIA	VALDIVIA	30129738	NORMALIZACION HOSPITAL BASE VALDIVIA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON FECHA 21.11.2017, SS HA SOLICITA EL APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA DE DPTO. ESTUDIOS PARA AVANZAR EN SU ESTUDIO
33.	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30484960	CONSTRUCCION HOSPITAL PANGUIPULLI (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN ESPERA DE PARTE DEL SS LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS DEL ESTUDIO, PARA SU VALIDACIÓN POR LOS REFERENTES MINSAL
34.	VALDIVIA	PAILLACO	30484952	REPOSICION HOSPITAL DE PAILLACO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN ESPERA DE PARTE DEL SS LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS DEL ESTUDIO, PARA SU VALIDACIÓN POR LOS REFERENTES MINSAL
35.	VALDIVIA	LOS LAGOS	30063488	NORMALIZACION HOSPITAL LOS LAGOS S.S. VALDIVIA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN ESPERA DE PARTE DEL SS LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS DEL ESTUDIO, PARA SU VALIDACIÓN POR LOS REFERENTES MINSAL
36.	VALDIVIA	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	30484961	CONSTRUCCION HOSPITAL DE MARIQUINA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN ESPERA DE PARTE DEL SS LOS RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS DEL ESTUDIO, PARA SU VALIDACIÓN POR LOS REFERENTES MINSAL

37.	OSORNO	PURRANQUE	30371429	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE PURRANQUE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	MEDIANTE MEMO C 48 N° 155 DE 24.10.2017 SE SOLICITA A DIGERA LA PERTINENCIA Y ANALIZAR MODELO DE GESTIÓN. SE ESPERA RESPUESTA DE DIGERA
38.	CHILOÉ	CASTRO	30487179 (ex- 30098600)	REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (ex - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOE)	LOS DÍAS 21 Y 22.11.2017 SE REALIZARON JORNADAS CON EL EQUIPO DEL SS CHILOÉ Y HOSPITAL DE CASTRO PARA ANALIZAR LA PROPUESTA DE CARTERA DE SERVICIOS Y PLANILLA RESUMEN PRODUCCIÓN. SE ESPERA DE SS, LOS AJUSTES FINALES PARA VALIDAR Y HACER LLEGAR AL RESTO DE REFERENTES MINSAL PARA AVANZAR EN EL RESTO DE LOS MÓDULOS
39.	CHILOÉ		30444573	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE MAULLIN	SS NO HA CARGADO LA INFORMACIÓN A LA CARPETA DIGITAL. POSTULA A FINANCIAMIENTO FNDR. SE REITERA LA SOLICITUD DE ANTECEDENTES CON FECHA 28.11.2017
40.	AYSÉN	COYHAIQUE	30405923	NORMALIZACION HOSPITAL REGIONAL DE COYHAIQUE	EN ESPERA DE LOS RESULTADOS A ENTREGAR POR LA CONSULTORA PARA EL ANÁLISIS DE MINSAL

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones y Servicios de Salud.

- RS DISEÑO (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	PRIMER RS DISEÑO FECHA
16.	O'HIGGINS	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	20159649	NORMALIZACION HOSPITAL SAN VICENTE (FNDR)	CON FECHA 19.05.2017 SE INFORMA A SS QUE DEBE ACTUALIZAR LOS MÓDULOS DEL EPH PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA ACTUAL DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA DE SS	13-09-2017

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones y Servicios de Salud.

- LICITACIÓN (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
41.	OSORNO	RIO NEGRO	30126943	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	931768-64-LR17	17-11-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN

Fuente: Departamento Monitoreo de Obras, Div. Inversiones y Servicios de Salud.

- EN EJECUCIÓN (4)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
42.	ACONCAGUA	PUTAENDO	30081870	MEJORAMIENTO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PHILLIPE PINEL PUTAENDO	29-11-2016	28-12-2018	EN EJECUCIÓN	54%	73%
43.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30115362	MEJORAMIENTO H. URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA EDIF. MONS. VALECH	09-02-2016	13-01-2018	EN EJECUCIÓN	98%	98%
44.	OSORNO	OSORNO	30129384	CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MÉDICO, OSORNO.	22-09-2016	27-09-2017	REEVALUADO CON NUEVO RS 17-08-2017 EJE. FNDR. (ADJUDICADO 24-08-2016 ID 2308-42-LR16) ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN APROX. 90% AVANCE OBRAS.	90%	POR DEFINIR

45	OSORNO	PUERTO OCTAY	30158072	MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	Por definir	Por definir	POR INICIAR OBRAS (FIRMA CONTRATO, ENTREGA DE GARANTÍAS, ENTREGA DE TERRENO).	POR DEFINIR	POR DEFINIR
----	--------	--------------	----------	--	-------------	-------------	---	-------------	-------------

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (8)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	DETALLE
46.	ATACAMA	COPIAPO	30021129	NORMALIZACIÓN HOSPITAL COPIAPÓ ETAPAS CONSTRUCTIVAS 4° Y 5° (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
47.	METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30078250	CONSTRUCCIÓN CENTRO REFERENCIA EN SALUD PUENTE ALTO	ENTREGADO A USO
48.	O'HIGGINS	RANCAGUA	20141752	NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA	ENTREGADO A USO
49.	MAULE	TALCA	30066922	NORMALIZACIÓN HOSPITAL REGIONAL DE TALCA - II ETAPA (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
50.	BIO BIO	LOS ÁNGELES	30066401	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DR. VRR LOS ÁNGELES - III ETAPA	ENTREGADO A USO
51.	BIO BIO	LAJA	20134266	REPOSICIÓN HOSPITAL DE LAJA - SERVICIO DE SALUD BIO BIO	ENTREGADO A USO
52.	ARAUCANÍA SUR	LAUTARO	20156236	NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE LAUTARO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
53.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	20139693	NORMALIZACIÓN HOSP. PTO. MONTT	ENTREGADO A USO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

B. OBRAS MAYORES HOSPITALARIAS

- EN ESTUDIO (42)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	ARICA	ARICA	30484317	ADQUISICION EQUIPOS UNID. PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES, HJNC ARICA	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON UNA SERIE DE VIDEO CONFERENCIAS, PARA PRESENTAR EL PROYECTO COMPLETO A MIDESO CON FECHA 05.01.2018; OBTENIENDO LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA (RS)
2.	IQUIQUE	IQUIQUE	30418022	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED ONCOLÓGICA DE TARAPACÁ (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.)	SS SE ENCUENTRA ANALIZANDO EL 2° INFORME EMITIDO POR LA CONSULTORA (U. DE CHILE)
3.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001308	AMPLIACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS HOSPITAL ERNESTO TORRES G.	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2018
4.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001311	AMPLIACION ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL ERNESTO TORRES G.	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2018
5.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001338	CONSTRUCCION CENTRO ONCOLÓGICO REGIÓN DE TARAPACÁ	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018
6.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001343	CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA ODONTOLÓGICO	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018
7.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001344	AMPLIACION Y REMO DELACIÓN DEL JARDÍN INFANTIL CAPULLITO DEL HOSPITAL ERNESTO TORRES G.	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018
8.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	30402478	NORMALIZACION CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO DE ANTOFAGASTA (COA) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	MEDIANTE ORD. C4 N° 4486 DE 21.11.2017 SE INFORMA A SS LA PERTINENCIA DE DICHO PROYECTO. SE ESPERA LOS ANTECEDENTES DEL ESTUDIO, PARA SU ANÁLISIS POR PARTE DE REFERENTES MINSAL
9.	ATACAMA	COPIAPO	30482105	REPOSICION PLANTA DE AGUA DE DIALISIS HOSPITAL REGIONAL COPIAPO	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2017
10.	COQUIMBO	ILLAPEL	30482644	HABILITACION SALA DE EXAMEN SCANNER HOSPITAL DE ILLAPEL	CON FECHA 15.11.2017 DIGERA OTORGA LA PERTINENCIA TÉCNICA. SE ESPERA QUE SS SUBSANE OBSERVACIONES DE 20.09.2017
11.	COQUIMBO	LA SERENA	SIN CÓD.	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE RADIOTERAPIA MACROREGIÓN ATACAMA/COQUIMBO (LA SERENA)	CUENTA CON PERTINENCIA TÉCNICA DE MINSAL, ORD. C2 N° 3424 DE 12.09.2017
12.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30480199	ADQUISICIÓN TAC HOSPITAL EDUARDO PEREIRA, SS VALPARAÍSO SAN ANTONIO	SE ENCUENTRA RS PARA LA ETAPA EJECUCIÓN CON FECHA 03.07.2017. SIN EMBARGO, EL SS DEBE SUBSANAR LAS OBSERVACIONES CURSADOS POR CORREO EL 29.06.2017. ANTECEDENTES DEL PROYECTO RECIBIDOS EN DPTO. EPH EL 27.06.2017
13.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	LA LIGUA	30437126	EQUIPAMIENTO UNIDAD DE DIÁLISIS, HOSPITAL LA LIGUA	MEDIANTE MEMO N° 38 INFORMA QUE CARGOS PARA ESTA UNIDAD SE CONTARÁN EN 2019
14.	ACONCAGUA	LOS ANDES	30487192	AMPLIACION UNIDAD PACIENTE CRITICO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, LOS ANDES	MEDIANTE ORD. N° 1766 DE 26.10.2017 SS SOLICITA EL INGRESO DE DICHA INICIATIVA
15.	ACONCAGUA	SAN FELIPE	SIN CÓD.	CONSTRUCCIÓN UNIDAD IMAGENOLÓGÍA COMPLEJA (RM), HOSPITAL SAN FELIPE	PROYECTO INGRESADO PARA REVISIÓN DE MIDESO, ENERO 2018
16.	METROP. NORTE	INDEPENDENCIA	SIN CÓD.	HABILITACIÓN UNIDAD DE REHABILITACIÓN INFANTIL HOSPITAL ROBERTO DEL RÍO	CUENTA CON LA PERTINENCIA TÉCNICA DE DIGERA MEDIANTE MEMO C21 N° 175 DE 09.11.2017. LA REMODELACIÓN SERÁ FINANCIADA POR LA FUNDACIÓN DE AUXILIO MALTÉS. EL PROYECTO REQUIERE RRHH Y EQUIPAMIENTO. CON FECHA 28.11.2017 SE HACE LLEGAR A LOS REFERENTES MINSAL LOS ANTECEDENTES. REUNIÓN DE REVISIÓN CONJUNTA CON EQUIPO DEL SS, HOSPITAL Y MINSAL 10.01.2018

17.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30481648	NORMALIZACIÓN PABELLONES HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN	SS REITERA SOLICITUD MEDIANTE ORD. N° 1485 DE 16.10.2017. NO HAY ANÁLISIS POR PARTE DE MINSAL
18.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30199072	HABILITACION UNID. ATENCIÓN INTEGRAL PACIENTES CON IRC, HCSBA.(UNIDAD DIÁLISIS HOSPITAL SAN BORJA ARRIARÁN)	SS DEBE SUBSANAR OBSERVACIONES FORMULADOS POR MINSAL (Ord. C4 / 293 de fecha 30.01.2017)
19.	METROP. CENTRAL	VARIAS	SIN CÓD.	CENTRO DE ENDOSCOPIAS TERAPÉUTICAS RED ASISTENCIAL SSM CENTRAL	ENVIADO A DIGERA PARA CONSULTA DE PERTINENCIA CON FECHA 30.08.2017
20.	METROP. ORIENTE	PEÑALOEN	30487410	CONSTRUCCION SALA CUNA Y DEMAS DEPENDENCIAS HSO, CRS CORDILLERA, INR	SS HIZO LLEGAR ANTECEDENTES MEDIANTE ORD. N° 2188 DE 17.08.2017. NO HAY ANÁLISIS POR PARTE MINSAL
21.	METROP. OCCIDENTE	SANTIAGO	30475638	MEJORAMIENTO DE URGENCIA, AMPLIACIÓN Y COMPLEJIZACION DE CAMAS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	SS DEBE SUBSANAR OBSERVACIONES FORMULADAS POR MINSAL
22.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30480166	HABILITACION Y MEJORA DE LA UNIDAD DE NEFROLOGÍA Y TRASPLANTE CABL HOSPITAL BASE SSMS	CON FECHA 27.11.2017 MINSAL HACE LLEGAR A SS LAS OBSERVACIONES A LA PROPUESTA
23.	METROP. SUR ORIENTE	VARIAS	30480050	NORMALIZACIÓN RED ASISTENCIAL: I FASE ATENCIÓN PRIMARIA	EN PROCESO DE REVISIÓN DE TR EN MINSAL
24.	O'HIGGINS	LOLOL	30064501	AMPLIACION HOSPITAL COMUNAL DE LOLOL	SIN INGRESO DISEÑO 2017 Y 2018. INICIATIVA MUNICIPAL NO COORDINADA NI VISADA POR EL SERVICIO DE SALUD
25.	ÑUBLE	SAN CARLOS	30403274	CONSTRUCCION C. DIALISIS HOSPITAL DE SAN CARLOS	VALIDADO, SIN FINANCIAMIENTO
26.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30487170	MEJORAMIENTO SERVICIO PSIQUIATRIA HGGB	SE RECIBE ANTECEDENTES MEDIANTE ORD. N° 5190 DE 15.11.2017; PARA ANÁLISIS DE REFERENTES MINSAL
27.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30473502	ADQUISICION EQUIPOS CENTRO DE ORTESIS Y PROTESIS SERVICIO SALUD CON	MEDIANTE ORD. N° 3356 DE 17.07.2017 SS HACE LLEGAR ANTECEDENTES POR FINANCIAMIENTO CIRCULAR 36. SS DEBE AJUSTAR LA INICIATIVA A UN PROYECTO VÍA SUBTÍTULO 31
28.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30457528	REPOSICION SERVICIO QUEMADOS, HGGB	TIENE PERTINENCIA TÉCNICA DE DIGERA, MEMO C2 N° 113 DE 24.10.2017. SIN ANÁLISIS DE DPTO. ESTUDIOS
29.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30478092	HABILITACIÓN CENTRO ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS SS CONCEPCIÓN	EL 09.05.2017, SE SOSTUVO REUNIÓN CON EL REFERENTE DEL SS, QUIEN HARÁ LLEGAR LOS ANTECEDENTES, PARA SOLICITAR AL MINISTERIO DE HACIENDA, LA AUTORIZACIÓN DE ARRIENDO. EN DESARROLLO.
30.	ARAUCO	CURANILAHUE	30119680	HABILITACIÓN UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA HOSPITAL DE CURANILAHUE	EL 17.11.2017 DIGERA HACE LLEGAR A SS LOS PARÁMETROS PARA DIMENSIONAR EL PROYECTO. SS HARÁ PROYECTO DEFINITIVO PARA SU VALIDACIÓN POR PARTE DE MINSAL
31.	ARAUCANÍA NORTE	ANGOL	SIN CÓD.	ADQUISICIÓN RESONADOR MAGNÉTICO HOSPITAL DE ANGOL	CON FECHA 28.08.2017 SE HIZO LLEGAR A SS FORMATO DE GUÍA Y ORIENTACIÓN PARA SU FORMULACIÓN
32.	ARAUCANÍA NORTE	CURACAUTÍN	SIN CÓD.	HABILITACIÓN DIÁLISIS HOSPITAL DE CURACAUTÍN	LA ÚNICA INFORMACIÓN EXISTENTE ES LA SOLICITUD DE CARGOS A DIGERA POR PARTE DEL SS ARAUCANÍA NORTE. SE REITERA A SS MEDIANTE CORREO DEL 04.07.2017
33.	ARAUCANÍA NORTE	TRAIGUÉN	SIN CÓD.	HABILITACIÓN DIÁLISIS HOSPITAL DE TRAIGUÉN	LA ÚNICA INFORMACIÓN EXISTENTE ES LA SOLICITUD DE CARGOS A DIGERA POR PARTE DEL SS ARAUCANÍA NORTE. SE REITERA A SS MEDIANTE CORREO DEL 04.07.2017
34.	ARAUCANÍA SUR	GALVARINO	SIN CÓD.	HABILITACIÓN DIÁLISIS HOSPITAL DE GALVARINO	SS SE ENCUENTRA DESARROLLANDO EL ESTUDIO. SEGÚN LO INFORMADO POR SANDRA HUENUL LOS ANTECEDENTES LOS HARÁ LLEGAR LA SEMANA DEL 10 DE JULIO
35.	VALDIVIA	VALDIVIA	30482936	REPOSICIÓN ACELERADOR LINEAL DE LA UNIDAD DE RADIOTERAPIA, HOSPITAL BASE DE VALDIVIA	SS ENVÍA PROYECTO POR ORD. 386 DE 10.03.2017. FINALMENTE EL EQUIPO SE COMPRARÁ VÍA SUBTÍTULO 29. DECRETO EN TRÁMITE

36.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30488757	HABILITACION BANCO DE LECHE MATERNA DONADA	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018
37.	CHILOÉ	MAULLÍN	SIN CÓD.	MEJORAMIENTO URGENCIA HOSPITAL MAULLÍN	EL 24.10.2017 SE ENVÍAN LAS OBSERVACIONES A SS. SS NO HA RESPONDIDO. FINANCIAMIENTO SECTORIAL
38.	CHILOÉ	CASTRO	SIN CÓD.	HABILITACIÓN LABORATORIO ANATOMÍA PATOLÓGICA HOSPITAL DE CASTRO	MEDIANTE ORD. C4 N° 299 DE 30.01.2017, MINSAL SOLICITA POSTULAR SUBTITULO 31
39.	CHILOÉ	CASTRO	SIN CÓD.	PABELLONES CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA HOSPITAL DE CASTRO	SS DEBE SUBSANAR OBSERVACIONES FORMULADAS POR MINSAL. SS DEBE ANALIZAR PERTINENCIA EN FUNCIÓN DEL PROYECTO NORMALIZACIÓN
40.	AYSÉN	COYHAIQUE	40000056	CONSTRUCCION UNIDAD PACIENTE CRITICO PEDIATRICO HOSPITAL COYHAIQUE	A LA ESPERA DE LOS ANTECEDENTES POR PARTE DEL SS
41.	MAGALLANES	PUNTA ARENAS	30466385	AMPLIACION JARDIN INFANTIL HOSPITAL CLINICO, PUNTA ARENAS (ZONA EXTREMA) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN ESPERA QUE SS SUBSANE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR DPTO. ESTUDIOS
42.	MAGALLANES	PUNTA ARENAS	40000590	CONSTRUCCION SALUD MENTAL Y GERIATRÍA, COMUNA PUNTA ARENAS (ZONA EXTREMA)	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2017

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones y Servicios de Salud

- RS DISEÑO (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	PRIMER RS DISEÑO FECHA
17.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30410576	AMPLIACIÓN PABELLONES CENTRALES HOSPITAL DE TEMUCO (SECT)	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	02-11-2017

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones y Servicios de Salud.

- RS EJECUCIÓN (4)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	RS EJEC FECHA	DETALLE
24.	METROP. SUR	SAN BERNARDO	30127680	REPOSICION PARCIAL HOSPITAL PARROQUIAL DE SAN BERNARDO	03-02-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
25.	BIO BIO	LOS ANGELES	30466733	AMPLIACIÓN UNIDAD DE NEONATOLOGÍA COMPLEJO ASISTENCIAL DR. VÍCTOR RIOS RUIZ LOS ÁNGELES	18-08-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FNDR
26.	ARAUCO	CURANILAHUE	30103399	HABILITACIÓN CENTRO DE DIÁLISIS HOSPITAL DE CURANILAHUE (FNDR)	09-05-2017	CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE M\$5 FNDR 2017
27.	OSORNO	OSORNO	30136310	MEJORAMIENTO IMAGENOLOGÍA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSÉ DE OSORNO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	27-01-2017	CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA M\$4.000 FNDR 2017

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones y Servicios de Salud

- EN LICITACIÓN (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
43.	METROP. OCCIDENTE	TALAGANTE	30470783	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACIÓN DE CAMAS, HOSPITAL DE TALAGANTE	1288-41-LR17	26-09-2017	SS ENVÍA A MINSAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
44.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30361046	NORMALIZACIÓN URGENCIA HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA, TEMUCO	1175-331-LR16	01-12-2016	LICITACIÓN REVOCADA. INICIATIVA REEVALUADA CON NUEVO RS 31-05-2017. APROBADO AUMENTO DE PRESUPUESTO POR CORE ARAUCANIA 14-06-2017. REGISTRA ASIGNADO VIGENTE M\$5.003

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Departamento de Estudios, Servicios de Salud y www.mercadopublico.cl

• EN EJECUCIÓN (8)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
45	OSORNO	PURRANQUE	30125776	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DIÁLISIS PURRANQUE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	Por definir	Por definir	POR INICIAR OBRAS (FIRMA CONTRATO, ENTREGA DE GARANTÍAS, ENTREGA DE TERRENO).	Por Iniciar Obras	Por Iniciar Obras
46	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30134093	MEJORAMIENTO SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DEL HCVB	12-06-2017	04-01-2018	EN EJECUCIÓN.	71%	
47	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30115485	REPOSICIÓN ELÉCTRICA Y DE CLIMATIZACIÓN HCSBA	23-06-2016	23-03-2018	EN EJECUCIÓN, SE DIVIDE EN LOS SGTES 8 SUBPROYECTOS: "FARMACIA Y ASISTENCIA SOCIAL EN ZOCALO", "ESTERILIZACION Y ROPERIA EN ZOCALO", "TABLEROS ELECTRICOS MATERNIDAD" "DUCTOS DE BARRAS", "GENERADORES", "SALA ELECTRICA", "REPOSICIÓN ELECTRICA Y DE CLIMA DE MATERNIDAD" Y "OBRAS DE MITIGACIÓN MATERNIDAD". DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN 5 PROYECTOS TERMINADOS, 2 EN EVALUACIÓN DE OFERTA Y 1 EN EJECUCIÓN.	70%	70%
48	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30115292	NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR (ETAPA II)	10-08-2017	25-08-2018	EN EJECUCIÓN	31%	36%
49	METROP. SUR	SAN BERNARDO	30476691	MEJORAMIENTO URGENCIA Y AMPLIACIÓN DE CAMAS HOSPITAL EL PINO	18-04-2017	05-01-2018	EN EJECUCIÓN.	90%	90%
50	METROP. SUR ORIENTE	SAN RAMÓN	30473195	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO HOSPITAL PADRE HURTADO (SECT)			RATE RS PARA EJECUCIÓN, FECHA 26/10/2016. ESTA INICIATIVA CUENTA CON GASTO SECTORIAL AÑOS ANTERIORES POR CONCEPTO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, Y CON SOLICITUD DE DECRETO SECTORIAL PARA EJECUTAR OBRAS CIVILES.		
51	ARAUCO	CURANILAHUE	30105544	REPARACIÓN MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE (TORRE C) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR INICIAR OBRAS (FIRMA CONTRATO, ENTREGA DE GARANTÍAS Y ENTREGA DE TERRENO).	0%	POR DEFINIR
52	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30483630	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EX-HOSPITAL DE PTO. MONTT	19-10-2015	14-03-2017	TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO (20-12-2016). PREPARANDO REEVALUACIÓN.	58%	83%

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Departamento de Estudios, y Servicios de Salud.

- TERMINADO (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	DETALLE
53.	IQUIQUE	IQUIQUE	30077667	MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES G. DE IQUIQUE (UTI) (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.)	SE PLANIFICA HACER LA RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES EL DÍA 12.01.2018 Y SE LE DARÁ UN PLAZO PARA SUBSANAR OBSERVACIONES.
54.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30072628	HABILITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN UPC Y LAB HEMODINAMIA IN TÓRAX	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (14)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	BIP	NOMBRE	DETALLE
54.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	QUINTERO	30129868	MEJORAMIENTO UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITAL QUINTERO	ENTREGADO A USO
55.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30406523	HABILITACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS NORMALIZACIÓN HCV, SAN ANTONIO	ENTREGADO A USO
56.	METROP. NORTE	INDEPENDENCIA	30107263	CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE ONCOLOGÍA HOSPITAL ROBERTO DEL RIO	ENTREGADO A USO
57.	METROP. NORTE	VARIAS	30439522	MEJORAMIENTO RED IMAGENOLOGIA COMPLEJA: INCORPORAC. DIAG. POR PET-CT	ENTREGADO A USO
58.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30105073	HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN BORJA ARRIARAN	ENTREGADO A USO
59.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30375174	REPOSICION CON RELOCAL. LABOR.TBC Y CENTRO BRONCOPULMONAR RED SSMC	ENTREGADO A USO
60.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30105073	REPARACIÓN MAYOR COMPLEJO HOSPITALARIO SAN BORJA ARRIARAN (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
61.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30275972	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS REPOSICIÓN HDS-ING	ENTREGADO A USO
62.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30068464	NORMALIZACIÓN UNIDAD PACIENTES CRÍTICOS HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA	ENTREGADO A USO
63.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30115292	NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PABELLONES H. SALVADOR (ETAPA I)	ENTREGADO A USO
64.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30121357	REPOSICIÓN UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITALARIA CENTRO ASISTENCIAL BARROS LUCO	ENTREGADO A USO
65.	ÑUBLE	CHILLAN	30105036	REPARACIÓN TORRE QUIRÚRGICA HOSPITAL CLÍNICO HERMINDA MARTIN (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
66.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30102267	REPARACIÓN TORRE HOSPITALIZACIÓN PACIENTE CRITICO Y URGENCIA HGGB (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
67.	ARAUCO	CURANILAHUE	30105544	REPARACIÓN MAYOR HOSPITAL CURANILAHUE (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

C. PROYECTOS NTB HOSPITALES (AUTORIZACIÓN SANITARIA)

- EN ESTUDIO (5)

SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	DETALLE	MONTO PROJ. M\$
METROP. NORTE	30444077	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL ROBERTO DEL RIO	CON OBSERVACIONES	1.010.978
METROP. OCCIDENTE	30386381	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	CON OBSERVACIONES	2.537.009
METROP. SUR	30444922	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL BARROS LUCO III ETAPA	CON OBSERVACIONES	1.325.219
METROP. SUR	30445223	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HOSPITAL SAN LUIS BUIN PAINE	CON OBSERVACIONES	49.336
METROP. SUR	30386775	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO EL PERAL	CON OBSERVACIONES	680.381
MONTO TOTAL				5.602.923

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- CON ESTUDIO TERMINADO Y PARA PROPUESTA FINANCIAMIENTO 2018 (21)

SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE PROYECTOS	DETALLE	MONTO PROJ. M\$
ATACAMA	30124402	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA NTB HOSPITAL VALLENAR	SIN OBSERVACIONES	323.285
COQUIMBO	30472990	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CIERRE DE BRECHAS HOSPITAL DE OVALLE	SIN OBSERVACIONES	24.713
COQUIMBO	30476536	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE APOYO CLÍNICO-INDUSTRIAL HOSPITAL ILLAPEL	SIN OBSERVACIONES	416.504
METROP. NORTE	30444079	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PSIQUIÁTRICO HORWITZ	SIN OBSERVACIONES	17.084
METROP. NORTE	30474684	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA HOSPITAL ROBERTO DEL RIO	SIN OBSERVACIONES	58.865
METROP. NORTE	30474771	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CIERRE DE BRECHAS NTB CHSJ	SIN OBSERVACIONES	1.458.049
METROP. ORIENTE	30386312	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INST. REHABIL. PAC ETAPA III	SIN OBSERVACIONES	364.997
METROP. ORIENTE	30443724	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PUBLICA HOSPITAL LUIS TISNÉ ETAPA II	SIN OBSERVACIONES	49.242
METROP. ORIENTE	30134231	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PUBLICA INGER ETAPA II	SIN OBSERVACIONES	377.658
METROP. ORIENTE	30447698	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PUBLICA INSTITUTO NEUROCIRUGÍA ETAPA 3	SIN OBSERVACIONES	1.468.392
METROP. ORIENTE	30385635	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PUBLICA HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA III	SIN OBSERVACIONES	1.600.097
METROP. SUR	30401833	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL EL PINO - CIERRE DE BRECHAS	SIN OBSERVACIONES	255.780
METROP. SUR	30471684	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PABELLONES MATERNIDAD HOSPITAL PADRE HURTADO	SIN OBSERVACIONES	56.386
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA	30385625	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE QUILPUÉ	SIN OBSERVACIONES	927.454
ÑUBLE	30456072	REPOSICIÓN ASCENSORES MONTACAMILLAS Y DE PASAJEROS HOSPITAL SAN CARLOS	SIN OBSERVACIONES	176.369
ÑUBLE	30463647	ADQUISICIÓN SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERÍA HOSPITAL DE SAN CARLOS	SIN OBSERVACIONES	48.060
ÑUBLE	30459724	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS	SIN OBSERVACIONES	632.126
ÑUBLE	30470133	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CIERRE BRECHAS HOSPITALIZADOS HOSPITAL DE COELEMU	SIN OBSERVACIONES	63.367
ÑUBLE	30463586	MEJORAMIENTO SIST ELÉCTRICO, CLIMATIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA HOSPITAL HERMINDA MARTIN	SIN OBSERVACIONES	1.332.183
TALCAHUANO	30463529	CONSERVACIÓN C.C. KINESIOLOGÍA Y REHABILITACIÓN FÍSICA HOSPITAL TOME	SIN OBSERVACIONES	117.078
MAGALLANES	30471386	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES	SIN OBSERVACIONES	862.326
MONTO TOTAL				10.830.015

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

• EN EJECUCIÓN (7)

SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	MONTO CONTRAT. M\$	DETALLE	% AVANCE EJEC.
COQUIMBO	30433830	CONSERVACIÓN POST TERREMOTO HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	Desconexión y Demolición Edificación Torre Antigua	954.846	OBRA CIVIL TERMINADA	100%
			Edificio Construcción Acelerada Hospital de Coquimbo	POR DEFINIR	ADJUDICACIÓN TRATO DIRECTO A LA ESPERA DE TR CGR	0%
			Habilitación UCA y Endoscopia Hospital de Coquimbo	1.230.286	CON FECHA 07.09.2017, CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA ITO	100%
COQUIMBO	30449172	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA CIERRE DE BRECHAS HOSPITAL LA SERENA	CONTRATO 1	291.000	EN EJECUCIÓN	95%
			CONTRATO 2	1.555.539	EN EJECUCIÓN	5%
COQUIMBO	30433824	CONSERVACIÓN POST- TERREMOTO HOSPITAL DE COMBARBALÁ (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	CONTRATO 1	64.999	EN OPERACIÓN	100%
			CONTRATO 2	24.842	EN EJECUCIÓN	5%
CONCEPCIÓN	30128439	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA CIERRE BRECHAS NTB HGGB	Reposición cubierta monoblock	224.811	EN OPERACIÓN. ACTA RECEPCION PROVISORIA	100%
			Mejoramiento At. Cerrada HGGB	127.242	TERMINADO. CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.	100%
			Conserv. Subestación eléctrica Monoblock	413.577	TERMINADO. CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.	100%
			Red de vacío Monoblock	74.206	EN OPERACIÓN. CON RECEP PROVISORIA SIN OBS.	100%
			Sistema de llamado enfermería	49.326	EN EJECUCIÓN. CON RECEP PROVISORIA SIN OBS.	100%
			Instalación Sistema Red Húmeda	194.777	CON RECEP PROVISORIA SIN OBS.	100%
			Const. Unidad Anatomía Patológica	64.120	CON RECEP PROVISORIA SIN OBS.	100%
			Baño pacientes y clínica enferm.	109.469	TERMINADO. CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.	100%
Conservación Circulación	434.355	TERMINADO. CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES.	100%			
METROP. SUR ORIENTE	30473284	CONSERVACIÓN UNIDAD DE EMERGENCIA ADULTO Y HOSPITALIZACIÓN SOTERO DEL RÍO		173.687	EN EJECUCIÓN	60%
METROP. ORIENTE	30127659	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INST. NAC. TÓRAX ETAPA II	CONTRATO 1	15.804	EN EJECUCIÓN	100%
			CONTRATO 2	23.283		
			CONTRATO 3	6.569		
			CONTRATO 4	55.656	EN EJECUCIÓN	95%
			CONTRATO 5	112.300	EN EJECUCIÓN	90%
			CONTRATO 6	176.319	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	100%
			CONTRATO 7	189.806	CON RECEPCIÓN PROVISORIA	100%
VALDIVIA	30447924	CONSERVACIÓN RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN VERTICAL DE HBV	CONTRATO 1	176.745	EN EJECUCIÓN	68%
			CONTRATO 2	100.342		

Fuente: Departamentos de Estudios y Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- CON RECEPCIÓN PROVISORIA O TERMINADO (4)

SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATO	MONTO CONTRAT. M\$	DETALLE	% AVANCE EJEC.
ATACAMA	30402324	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL REGIONAL, COPIAPÓ		3.036.170	EN REVISIÓN PARA OBTENCIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA	100%
METROP. NORTE	30449272	CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER	Habilitación Bunker Acelerador Lineal del Instituto Nacional del Cáncer	376.044	TERMINADO. RECEPCIONADO.	100%
METROP. NORTE	30434722	CONSERVACIÓN NORMALIZACIÓN INSTALACIÓN UCI H. ROBERTO DEL RIO		823.188	TERMINADO. RECEPCIONADO.	100%
METROP. ORIENTE	30128122	CONSERVACIÓN INFRAESTRUC. PUBLICA HOSPITAL SALVADOR ETAPA II	Habilitación de REAS transitorios hospitalización	19.775	RECEPCIÓN PROVISORIA	100%
			Habilitación módulos de hospitalización	147.391		
			Habilitación sala cuidados medios Ex Utim	104.627		
			Reparación de cubiertas laboratorio Central	24.146		
			Remodelación de Salas del Servicio de Imagenología	12.689		
			Habilitación área lavado y delimitación trabajo limpio y estéril Esterilización	4.544		
			Habilitación de área de trabajo limpio y sucio disposición de REAS para el servicio de Pensionado	24.742		
			Habilitación áreas trabajo limpio y sucio, área lavachatas y disposición REAS servicio urgencia	21.741		

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (8)

SERVICIO DE SALUD	CÓDIGO BIP	NOMBRE DEL PROYECTO
IQUIQUE	30447642	CONSERVACIÓN SALA DE ESPERA HOSPITAL REGIONAL IQUIQUE
COQUIMBO	30433872	CONSERVACIÓN POST- TERREMOTO HOSPITAL DE ANDACOLLO (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)
COQUIMBO	30433779	CONSERVACIÓN POST TERREMOTO HOSPITAL DE SALAMANCA (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)
COQUIMBO	30433827	CONSERVACIÓN POST TERREMOTO HOSPITAL DE ILLAPEL (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)
COQUIMBO	30433780	CONSERVACIÓN POST- TERREMOTO HOSPITAL LA SERENA (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)
COQUIMBO	30433829	CONSERVACIÓN POST TERREMOTO HOSPITAL DE OVALLE (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)
METROP. NORTE	30474637	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE EMERGENCIA HOSPITAL SAN JOSÉ
ÑUBLE	30462933	CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO HOSPITAL DE QUIRIHUE

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

D. MANTENIMIENTO HOSPITALES

	SERVICIO DE SALUD	ESTADO	% AVANCE
I. Software de Mantenimiento	SS Metrop. Sur (05 establecimientos)	Licitado, adjudicado y en etapa de definición en el software.	100%
	SS Araucanía Sur (12 establecimientos)	Licitado, adjudicado y en etapa de instalación en establecimientos	100%
	SS Aconcagua	Hospital San Camilo – En adjudicación por convenio marco	65%
	SS Antofagasta	Hospital de Calama – En adjudicación por convenio Marco	
	SS Araucanía Norte	Hospital de Angol – Adjudicado – O/C 2043-236-CM17	
	SS Arauco	Hospital de Curanilahue – Adjudicado – O/C 652-363-SE17	
	SS Arica	Hospital Juan Noé Crevanni – Adjudicado – O/C 635-1243-CM17	
	SS Atacama	Hospital de Copiapó – Adjudicado – Resolución Exenta N° 1214	
	SS Chiloé	Hospital de Castro – Adjudicado – Resolución Exenta N° 5209	
	SS Coquimbo	Hospital San Pablo – Adjudicado – O/C 1395-671-SE17	
	SS Iquique	Hospital Ernesto Torres – Adjudicado – O/C 1637-499-SE17	
	SS Magallanes	Hospital Clínico Magallanes – Adjudicado – O/C 2084-635-SE17	
	SS Maule	Hospital de Talca – Adjudicado – Resolución Exenta N° 4147	
	SS Metrop. Occidente	Hospital San Juan de Dios – Adjudicado – O/C 1288-385-SE17	
	SS O'Higgins	Hospital de Rancagua – Adjudicado – Resolución Exenta N° 3370	
	SS Reloncaví	Hospital de Puerto Montt – Adjudicado – O/C 4233-577-SE17	
II. Desarrollo de Norma de Mantenimiento Hospitalario de Equipos Médicos y de Infraestructura.	No aplica	04 Metas Anuales:	
		Conformación de Mesa de Trabajo	100%
		Elaboración de Borrador de Norma (finalizar octubre)	100%
		Jornada de revisión (realizada el 16-08-2017)	100%
		Presentación de Propuesta a jurídica para tramitación (diciembre)	100%
III. Planificación Nacional de Mantenimiento de Equipos Médicos y de Infraestructura	No aplica	03 etapas:	
		Jornada de Planificación por macrozona (06)	100%
		Evaluación (jornada de cierre en noviembre)	100%
		Elaboración de Informe de Resultados de Planificación (diciembre)	100%
IV. Formulación Presupuestaria para Mantenimiento 2018	No aplica	Información enviada a la jefatura para su estudio y observaciones correspondientes	

Fuente: Unidad de Mantenimiento del Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

E. EQUIPAMIENTO HOSPITALES SUBTÍTULO 29 (CIRCULAR 33)

Consiste en la Evaluación de Proyectos de Reposición y Adquisición de Equipos y Equipamiento Hospitalario que presentan los Servicios de Salud para que sean financiados a través de Subtítulo 29 (conforme a Circular 33) por parte de este Ministerio de Salud.

Se están realizando algunas indicaciones generales a los Servicios de Salud para mejorar los proyectos en la eventualidad que se diera marco presupuestario 2017-2018.

Presentación de solicitud marco presupuestario año 2017-2018. Programa de Adquisición y Reposición de Equipos y Equipamiento

Se continúa recibiendo fichas, a la espera de asignación presupuestaria.

SERVICIO DE SALUD	MONTO SOLICITADO ACUMULADO M\$
ACONCAGUA	991.874
ARAUCANÍA NORTE	2.510.288
ARAUCANÍA SUR	5.036.545
ARAUCO	625.992
ARICA	583.850
ATACAMA	691.077
AYSÉN	338.043
CHILÓE	1.511.216
CONCEPCIÓN	6.880.149
COQUIMBO	472.726
M. CENTRAL	828.721
M. NORTE	3.393.909
M. OCCIDENTE	522.298
M. ORIENTE	9.251.340
M. SUR	5.229.606
M. SUR ORIENTE	2.224.275
MAGALLANES	101.887
MAULE	185.666
ÑUBLE	3.061.336
O´HIGGINS	919.368
OSORNO	243.579
RELONCAVÍ	2.081.156
TALCAHUANO	1.441.933
VALDIVIA	6.600.670
VALPARAÍSO	670.000
TOTAL GENERAL SOLICITADO A MINSAL (al 31 Diciembre 2017)	56.397.504
Monto Solicitudes de Decreto DIPRES (Presupuesto Asignado) (Total 2017)	5.477.904
Monto Decretado DIPRES (Total 2017)	4.820.054

Fuente: Departamento de Arquitectura, Div. Inversiones

F. INICIATIVAS DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

• CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA (MIN. ENERGÍA - MINSAL, DECRETO N°40)

Contempla la implementación de medidas de mejora de eficiencia energética en el 100% de los establecimientos asistenciales existentes de alta complejidad, incluyendo mejoras en los sistemas consumidores de energías tales como:

- los sistemas de climatización,
- iluminación artificial,
- calentamiento de agua sanitaria, entre otros.

	SERVICIO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO	AÑO DE INTERVENCIÓN
1	METROP. NORTE	Complejo Hospitalario San José *	2015-2016
2	METROP. SUR	Hospital Barros Luco Trudeau	
3	METROP. NORTE	Hospital Clínico de Niños Dr. Roberto del Río	
4	METROP. CENTRAL	Hospital Clínico San Borja Arriarán *	
5	METROP. ORIENTE	Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna	
6	METROP. SUR	Hospital del Pino *	
7	METROP. ORIENTE	Hospital Padre Alberto Hurtado	
8	METROP. OCCIDENTE	Hospital San Juan de Dios	
9	METROP. ORIENTE	Hospital Dr. Luis Tisné B	
10	METROP. ORIENTE	Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo	
11	METROP. NORTE	Instituto Nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo	
12	METROP. ORIENTE	Instituto Nacional del Tórax	
13	METROP. NORTE	Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Bark	
14	METROP. OCCIDENTE	Instituto Traumatológico Dr. Teodoro Gebauer	
15	ARICA	Hospital Dr. Juan Noé Crevanni, Arica	DESDE 2016
16	COQUIMBO	Hospital San Juan de Dios, La Serena	
17	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	Hospital Van Buren, Valparaíso	
18	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	Hospital de Quilpué	
19	ACONCAGUA	Hospital de San Camilo, San Felipe	
20	ACONCAGUA	Hospital San Juan de Dios, Los Andes	
21	O'HIGGINS	Hospital San Juan de Dios, San Fernando	
22	CONCEPCIÓN	Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente, Concepción	
23	VALDIVIA	Hospital Clínico Regional de Valdivia	
24	CHILOÉ	Hospital de Castro	
25	BIO BIO	Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Angeles)	ADJUDICADOS EN MARZO 2017. ACTUALMENTE EN IMPLEMENTACIÓN
26	OSORNO	Hospital Base San José de Osorno	
27	RELONCAVÍ	Hospital de Puerto Montt	
28	ARAUCANÍA SUR	Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)	
29	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramírez (Valparaíso)	LICITADOS EN ENERO 2017, ADJUDICADOS EN MAYO 2017
30	IQUIQUE	Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique)	
31	ATACAMA	Hospital San José del Carmen (Copiapó)	
32	COQUIMBO	Hospital San Pablo (Coquimbo)	
33	ÑUBLE	Hospital de San Carlos	ADJUDICADOS SEPTIEMBRE 2017
34	TALCAHUANO	Hospital de Tomé	
35	ARAUCANÍA NORTE	Hospital San José (Victoria)	
36	METROP. ORIENTE	Instituto Nacional de Rehabilitación Infantil Presidente Pedro Aguirre Cerda	

* Pendiente cerrar el contrato por observaciones.

Fuente: Departamento de Arquitectura, Div. Inversiones

● PROGRAMA TECHOS SOLARES PUBLICOS

Consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos en la edificación pública.

Se han postulado 34 establecimientos de salud, entre hospitales y Cefsam, en distintas comunas de Chile, implementándose entre los años 2015 y 2017 en 9 hospitales y 1 cefsam, con una potencia total de 635kW, representando aproximadamente el 28% del programa. Actualmente 8 establecimientos se encuentran en implementación, otros 3 en evaluación, y 4 en pre-evaluación, con posibilidad de ampliación a más establecimientos.

	TIPO DE ESTABLEC.	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESTADO IMPLEMENTACIÓN	PIT [kW]
1	CESFAM	ATACAMA	COPIAPÓ	Centro de Salud Familiar Rosario-Palomar	INSTALADO	30
2	CESFAM	MAULE	PARRAL	Centro de Salud Familiar Arrau Méndez	INSTALADO	60
3	CESFAM	MAULE	SAN CLEMENTE	Centro de Salud Familiar San Clemente	INSTALADO	35
4	CECOSF	MAULE	SAN CLEMENTE	Centro Comunitario de Salud Familiar Chile Nuevo	INSTALADO	10
5	HOSPITAL	MAULE	PARRAL	Hospital San José de Parral	INSTALADO	60
6	HOSPITAL	ATACAMA	COPIAPÓ	Hospital San José del Carmen (Copiapó)	INSTALADO	50
7	HOSPITAL	ATACAMA	VALLENAR	Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztía Ruiz (Vallenar)	INSTALADO	50
8	CESFAM	ATACAMA	VALLENAR	Centro de Salud Familiar Joan Crawford Astudillo	INSTALADO	30
9	HOSPITAL	MAULE	CAUQUENES	Hospital San Juan de Dios (Cauquenes)	INSTALADO	100
10	HOSPITAL	METROP. SUR	SAN MIGUEL	Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel)	INSTALADO	100
11	HOSPITAL	METROP. SUR ORIENTE	SAN RAMÓN	Hospital Padre Alberto Hurtado (San Ramón)	INSTALADO	100
12	HOSPITAL	ACONCAGUA	LOS ANDES	Hospital San Juan de Dios (Los Andes)	INSTALADO	30
13	CESFAM	ACONCAGUA	LOS ANDES	Centro de Salud Familiar Centenario	INSTALADO	15
14	CESFAM	ACONCAGUA	LOS ANDES	Centro de Salud Familiar Cordillera Andina (Urbano 2)	INSTALADO	20
15	CESFAM	METROP. OCCIDENTE	PEÑAFLORES	Centro de Salud Familiar Peñaflores	INSTALADO	90
16	CESFAM	O'HIGGINS	SANTA CRUZ	Centro de Salud Familiar Santa Cruz	INSTALADO	30
17	HOSPITAL	O'HIGGINS	SANTA CRUZ	Hospital de Santa Cruz	INSTALADO	40
18	HOSPITAL	COQUIMBO	ILLAPEL	Hospital Dr. Humberto Elorza Cortés (Illapel)	INSTALADO	60
19	HOSPITAL	METROP. OCCIDENTE	SANTIAGO	Hospital San Juan de Dios (Santiago, Santiago)	INSTALADO	30
20	CESFAM	MAULE	CAUQUENES	Centro de Salud Familiar Dr. Ricardo Valdés Hurtado	INSTALADO	25
21	CESFAM	ACONCAGUA	SAN FELIPE	Centro de Salud Familiar Dr. Segismundo Iturra Taito	INSTALADO	
22	CESFAM	ACONCAGUA	SAN FELIPE	Centro de Salud Familiar San Felipe "El Real"	INSTALADO	60
23	CESFAM	COQUIMBO	ILLAPEL	Centro de Salud Familiar Villa San Rafael de Rozas	INSTALADO	10
24	HOSPITAL	METROP. OCCIDENTE	PEÑAFLORES	Hospital de Peñaflores	INSTALADO	25
25	HOSPITAL	METROP. SUR	SAN BERNARDO	Hospital El Pino (Santiago, San Bernardo)	INSTALADO	30
26	HOSPITAL	METROP. ORIENTE	PEÑALOLÉN	Hospital Dr. Luis Tisné B. (Santiago, Peñalolén)	INSTALADO	30
27	HOSPITAL	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	Hospital Clínico San Borja-Arriarán (Santiago, Santiago)	INSTALADO	200
28	HOSPITAL	O'HIGGINS	RANCAGUA	Hospital Regional de Rancagua	ADJUDICADA	280
29	HOSPITAL	IQUIQUE	IQUIQUE	Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (Iquique)	ADJUDICADA	200
30	HOSPITAL	ARICA	ARICA	Hospital Dr. Juan Noé Crevanni (Arica)	ADJUDICADA	100
31	HOSPITAL	MAULE	TALCA	Hospital Dr. César Garavagno Burotto (Talca)	ADJUDICADA	160
32	HOSPITAL	CONCEPCIÓN	CONCEPCIÓN	Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (Concepción)	ADJUDICADA	100
33	HOSPITAL	BIO BIO	LOS ÁNGELES	Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (Los Ángeles)	ADJUDICADA	100

Fuente: Departamento de Arquitectura, Div. Inversiones

• COGENERACIÓN EN HOSPITALES

Consiste en la implementación de sistemas de cogeneración eléctrica en Hospitales, proyecto que inicialmente fue financiado con fondos internacionales provistos por el gobierno Alemán a través de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) desde el 2010.

	SERVICIO DE SALUD	ESTABLECIMIENTO	ESTADO
1	METROP. CENTRAL	Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP)	Implementación en 2015-2016 (Convenio GIZ – MINSAL - MINENERGÍA)
2	AYSÉN	Hospital Regional de Coyhaique	
3	MAGALLANES	Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas	
4	MAGALLANES	Hospital de Puerto Williams	En estudio 2016 (GORE MAGALLANES)
5	MAGALLANES	Hospital de Porvenir	
6	MAGALLANES	Hospital de Puerto Natales	
7	ARAUCANÍA SUR	Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena (Temuco)	En pre-evaluación
8	OSORNO	Hospital Base San José de Osorno	
9	RELONCAVÍ	Hospital de Futaleufú	

Fuente: Departamento de Arquitectura, Div. Inversiones

• PROGRAMA MARCO PMG 2017: SISTEMA DE MONITOREO INDICADORES DE GESTIÓN TRANSVERSAL (INDICADOR 10 – INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA)

Se designa a funcionario del Departamento de Arquitectura como Gestor Energético para cumplimiento de PMG de Eficiencia Energética en la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Se ha avanzado en la identificación de las instalaciones que serán registradas mes a mes con sus consumos energéticos y que dependen administrativamente de esta subsecretaría. A la fecha, se han reportado los consumos eléctricos desde enero hasta mayo del 2017 en la plataforma del Ministerio de Energía: www.gestionaenergia.cl.

En este mes el funcionario del Departamento de Arquitectura obtuvo el certificado de Gestor Energético, aprobando la capacitación correspondiente del Ministerio de Energía.

• COMITÉS INTERMINISTERIALES Y OTRAS INSTITUCIONES PARA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA

El Ministerio de Salud participa por medio del Departamento de Arquitectura en diversos comités que buscan el mejoramiento de la calidad constructiva en Chile bajo los parámetros de sustentabilidad y confort de los usuarios.

- MINVU / DITEC - Mesa de Implementación de la Reglamentación Térmica y Modificación de OGUC.
- MINENERGÍA – Comité Interministerial de Eficiencia Energética
- Instituto de la Construcción – Certificación Edificio Sustentable de Hospitales, Norma de Iluminación.
- INN – Comité NCh 1079 Arquitectura y construcción – Zonificación climática y térmica para el diseño de edificaciones, Comité - NCh3502 Eficiencia energética de los edificios – Cálculo del consumo de energía para calefacción y enfriamiento de espacios.
- Mesa Redonda ASHRAE Chile - Interpretación Standard ASHRAE 170-2013 Ventilación de Instalaciones de Atención Médica.

3) PLAN DE GOBIERNO "ATENCIÓN PRIMARIA"

A. CESFAM PLAN NACIONAL

- EN ESTUDIO (16)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	IQUIQUE	IQUIQUE	40001322	NORMALIZACIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CIRUJANO GUZMÁN	SIN INGRESO DISEÑO SECT 2018
2.	ATACAMA	HUASCO	30351015	CONSTRUCCIÓN CES HUASCO BAJO, COMUNA DE HUASCO. (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO SIN INGRESO (2018). EN TRAMITACIÓN FACTIBILIDADES SERV. BÁSICOS.
3.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30431877	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD PLACILLA	FI 23-02-2017 DISEÑO, FGINANCIAMIENTO MUNICIPAL. SIN FICHA CREADA 2018.
4.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30069900	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD PLAZA JUSTICIA; COMUNA VALPARAÍSO	FI 21-09-2016 DISEÑO SECT 2016. SIN INGRESO 2017. SIN FICHA CREADA 2018.
5.	METROP. NORTE	CONCHALI	30338778	REPOSICIÓN CONSULTORIO LUCAS SIERRA	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018
6.	METROP. SUR	EL BOSQUE	30128998	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD HAYDEE LOPEZ CASSOU	FI 05-12-2017 EJEC. SECT
7.	METROP. SUR	SAN JOAQUIN	30484489	REPOSICION CON RE LOCALIZACIÓN CESFAM BAEZA GOÑI COMUNA DE SAN JOAQUIN	FI 02-01-2018 DISEÑO FNDR 2018
8.	METROP. SUR	LA GRANJA	30379476	REPOSICIÓN CESFAM PADRE ESTEBAN GUMUCIO COMUNA DE LA GRANJA	RATE DISEÑO 2016 FI 18-05-2015. SIN FICHA VIGENTE. SIN FICHA CREADA 2018.
9.	METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30459078	CONSTRUCCIÓN CESFAM PUENTE ALTO	ÚLTIMA FICHA SIN INGRESO 2016 DISEÑO SECT. SIN FICHA VIGENTE. SIN FICHA CREADA 2018.
10.	MAULE	VICHUQUEN	30364322	REPOSICIÓN CESFAM VICHUQUÉN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	FI 23-11-2017 DISEÑO SECT 2017. SIN INGRESO DISEÑO SECT 2018. TERRENO CON PROXIMIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO. MINSAL SUGIERE LA INCONVENIENCIA DEL EMPLAZAMIENTO. DECISIÓN DEL GESTOR DE RED. DESARROLLO ESTUDIO 90%.
11.	CONCEPCIÓN	CORONEL	30151472	CONSTRUCCIÓN CESFAM SECTOR SUR CORONEL	OT EJEC. FNDR 2015. SIN FICHA VIGENTE. SIN FICHA CREADA 2018.
12.	CONCEPCIÓN	SAN PEDRO DE LA PAZ	30102595	NORMALIZACIÓN Y AMPLIACION CESFAM BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ	FI 10-10-2017 DISEÑO FNDR 2017. SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018.
13.	ARAUCO	ARAUCO	30132529	REPOSICIÓN CESFAM DE CARAMPANGUE, COMUNA DE ARAUCO (ZONA REZAGADA)	FI 10-04-2017 DISEÑO FNDR 2017. SIN INGRESO 2018
14.	ARAUCANÍA NORTE	LOS SAUCES	30407223	REPOSICIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR, LOS SAUCES	EN DESARROLLO 40%. ÚLTIMA FICHA 2016 EJEC. SECT. SIN FICHA VIGENTE. SIN FICHA CREADA 2018.
15.	VALDIVIA	VALDIVIA	30430472	CONSTRUCCIÓN CESFAM GUACAMAYO, COMUNA DE VALDIVIA, SSV (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ÚLTIMA FICHA 2016 DISEÑO SECT. SIN FICHA VIGENTE. SIN FICHA CREADA 2018.
16.	AYSÉN	AYSEN	30421084	CONSTRUCCION CESFAM DE PUERTO AYSÉN	EN DESARROLLO. SIN INGRESO DISEÑO SECT. 2017. SIN FICHA CREADA 2018.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- RS DISEÑO (5)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	RS DISEÑO FECHA
17.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	EL QUISCO	30131652	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL QUISCO	DISEÑO MUNICIPAL (FINANCIAMIENTO PROPIO). SIN FICHA CREADA 2018.	08-05-2017
18.	MAULE	MAULE	30364272	CONSTRUCCIÓN CESFAM MAULE NORTE, COMUNA DE MAULE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	30-08-2017 (2018)

19.	MAULE	SAGRADA FAMILIA	30432990	REPOSICIÓN CESFAM SAGRADA FAMILIA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	26-07-2017 (2017) VIGENTE 20-12-2017.
20.	MAULE	LINARES	30432987	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM OSCAR BONILLA, LINARES (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	REQUIERE DISEÑO ADAPTADO. SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	26-07-2017 (2017); VIGENTE 21-11-2017 (2018)
21.	ARAUCO	LEBU	30414623	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU SUR (ZONA REZAGADA)	RS 04-01-2018 DISEÑO SECT. 2018. PRIMER RS 27-11-2017 DISEÑO SECT 2017. A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.	27-11-2017

Fuente: Departamentos de Arquitectura y Estudios, Div. Inversiones

- EN DISEÑO (22)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	% AVANCE ANT.	% AVANCE ACTUAL
22.	IQUIQUE	IQUIQUE	30108583	CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR COMUNA IQUIQUE (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.)	PENDIENTE RESOLUCION TRASLADO MATRICES AP EN TERRENO. PERMISO DE EDIFICACIÓN VENCIDO	100%	100%
23.	ATACAMA	COPIAPO	30072454	REPOSICIÓN CESFAM BERNARDO MELLIBOVSKY, COPIAPÓ (DISEÑO FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RS 21-12-2016 DISEÑO FNDR 2017	10%	10%
24.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VIÑA DEL MAR	30094162	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD NUEVA AURORA, VIÑA DEL MAR	TERMINADO. RATE FI 27-01-2017 EJEC. SIN FICHA CREADA 2018.	100%	100%
25.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	30078281	REPOSICIÓN CESFAM 30 DE MARZO, SAN ANTONIO (FNDR)	DISEÑO TERMINADO	100%	100%
26.	METROP. NORTE	RECOLETA	30094721	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD RECOLETA, RECOLETA (DISEÑO FNDR)	EN DESARROLLO ESPECIALIDADES.	90%	90%
27.	METROP. NORTE	LAMPA	30076593	REPOSICIÓN CONSULTORIO BATUCO, COMUNA DE LAMPA	ARQUITECTURA GENERAL TERMINADA.	60%	60%
28.	METROP. CENTRAL	ESTACION CENTRAL	30071068	REPOSICIÓN CONSULTORIO SAN JOSE DE CHUCHUNCO, ESTACIÓN CENTRAL (CESFAM+SAR)	EN DESARROLLO ANTEPROYECTO SAR. SIN FICHA CREADA 2018.	30%	30%
29.	O'HIGGINS	SAN FERNANDO	30342722	CONSTRUCCIÓN CESFAM MÁS SAR SECTOR PONIENTE COMUNA SAN FERNANDO (CESFAM+SAR)	EN DESARROLLO DISEÑO 10% AVANCE. (DIS-EJEC.). RS EJEC. 03-02-2017 CON SOLICITUD DE DECRETO. SIN FICHA CREADA 2018.	10%	10%
30.	MAULE	PELLUHUE	30069555	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL CURANIPE. (ZONA REZAGADA) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN REFORMULACIÓN POR NUEVO TERRENO. SIN FICHA CREADA 2018.	20%	20%
31.	MAULE	VILLA ALEGRE	30045655	REPOSICIÓN CONSULTORIO GENERAL VILLA ALEGRE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RS 30-12-2016 DISEÑO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018.	100%	100%
32.	MAULE	CUREPTO	30130314	REPOSICIÓN CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL CUREPTO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN COORDINACIÓN DE PROYECTOS. REEVALUADO CON NUEVO RS 10-10-2017 DISEÑO FNDR 2017	100%	100%
33.	ÑUBLE	SAN CARLOS	30095442	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR D. TRUJILLO SAN CARLOS (CESFAM+SAR)	SIN AVANCE. RS 05-06-2017 DISEÑO SECT 2017.	0%	0%

34.	CONCEPCIÓN	LOTA	30459496	REPOSICIÓN CESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA (CESFAM+SAR)	TERRENO COMPRADO. DISEÑO TERMINADO. SIN FICHA CREADA 2018.	95%	100%
35.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30288722	REPOSICIÓN CESFAM O'HIGGINS DE CONCEPCIÓN	POR LICITAR DISEÑO	10%	10%
36.	ARAUCO	ARAUCO	30092591	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO (ZONA REZAGADA)	RATE FI 08-03-2017 EJEC. PENDIENTE CAMBIO USO DE SUELO. SIN FICHA CREADA 2018.	80%	80%
37.	ARAUCO	CURANILAHUE	30103833	REPOSICIÓN CESFAM ELEUTERIO RAMIREZ CURANILAHUE (ZONA REZAGADA)	PROCESO COMPRA DE TERRENO	10%	10%
38.	ARAUCANÍA NORTE	ANGOL	30343539	REPOSICIÓN CESFAM HUEQUEN, ANGOL	EN COMPRA DE TERRENO. SIN FICHA CREADA 2018.	0%	0%
39.	ARAUCANÍA SUR	CURARREHUE	30095513	REPOSICIÓN CGR CURARREHUE Y ADECUACIÓN A CESFAM CURARREHUE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN DESARROLLO. SIN FICHA CREADA 2018.	90%	90%
40.	VALDIVIA	PAILLACO	30349480	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAUTARO CARO RIOS (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN DESARROLLO	30%	80%
41.	OSORNO	OSORNO	30481028	REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RS DISEÑO 10-05-2017. DISEÑO EN LICITACIÓN ID 931768-42-LQ17. SIN FICHA CREADA 2018.	10%	10%
42.	RELONCAVÍ	FRUTILLAR	30219228	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN DESARROLLO	80%	80%
43.	AYSÉN	COYHAIQUE	30127944	CONSTRUCCIÓN CESFAM COYHAIQUE CON SAR ADOSADO (CESFAM+SAR) (ZONA EXTREMA) (COMPROMISO PEDZE) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN DESARROLLO. SIN FICHA CREADA 2018.	80%	90%

Fuente: Departamento de Arquitectura, Div. Inversiones

• RS EJECUCIÓN (9)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	RS EJEC FECHA	DETALLE	
44.	ANTOFAGASTA	CALAMA	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	14-07-2016 (2016). VIGENTE 27-04-2017 (2017)	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
45.	ATACAMA	VALLENAR	30076551	CONSTRUCCIÓN CESFAM ALTIPLANO NORTE, VALLENAR (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	30-06-2016 (2016), VIGENTE 29-12-2016 (2017)	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
46.	METROP. NORTE	QUILICURA	30463175	CONSTRUCCIÓN CESFAM MARTA UGARTE ROMAN, QUILICURA.	14-10-2016 (2016), VIGENTE 27-04-2017 (2017).	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
47.	METROP. NORTE	HUECHURABA	30260472	CONSTRUCCIÓN CESFAM SECTOR PONIENTE DE HUECHURABA	28-09-2016 (2016), VIGENTE 27-04-2017 (2017).	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
48.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30094658	REPOSICIÓN CESFAM DR. HERNAN ALESSANDRI, COMUNA DE PROVIDENCIA	24-06-2016 (2016), VIGENTE 18-01-2017 (2017).	SIN FICHA CREADA 2018.
49.	METROP. ORIENTE	PEÑALOEN	30102529	CONSTRUCCIÓN CESFAM LAS TORRES PEÑALOLÉN	26-05-2017 (2017)	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
50.	METROP. SUR	LO ESPEJO	30069639	REPOSICIÓN CONSULTORIO JULIO ACUÑA PINZÓN, LO ESPEJO	07-06-2017	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.

51.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30072398	REPOSICIÓN Y EQUIPAMIENTO CONSULTORIO RECREO, COMUNA SAN MIGUEL	09-06-2017	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
52.	ARAUCANÍA NORTE	ANGOL	30120056	REPOSICIÓN CESFAM ALEMANIA, ANGOL	07-06-2016	SIN FICHA CREADA 2018.

Fuente: Departamentos de Arquitectura, Estudios y Finanzas, Div. Inversiones

- EN LICITACIÓN (21)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
53.	COQUIMBO	LA SERENA	30400382	REPOSICIÓN CESFAM EMILIO SCHAFFHAUSER, LA SERENA (DISEÑO FNDR) (CESFAM+SAR) (CONV. DE PROGRAMACIÓN)	1395-69-LR17	15-12-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
54.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	LIMACHE	30005260	CONSTRUCCIÓN CESFAM LIMACHE VIEJO	2026-102-LR17	30-01-2018	PUBLICADA.
55.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	QUILPUE	30091964	REPOSICIÓN CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUÉ (CESFAM+SAR)	2026-103-LR17	02-04-2018	PUBLICADA.
56.	METROP. NORTE	TIL TIL	30034997	REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CESFAM HUERTOS FAMILIARES TIL TIL	1963-42-LR17	24-11-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
57.	METROP. CENTRAL	MAIPU	30071034	CONSTRUCCIÓN IX CESFAM, COMUNA DE MAIPÚ	775-3-LR17	29-06-2017	ID 775-3-LR17 DESIERTA (2° LLAMADO). A LA ESPERA DE DECRETO 2018 PARA INGRESO A CGR PROPUESTA DE RECONTRATACIÓN MODALIDAD TRATO DIRECTO.
58.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30102818	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL DE SALUD SUR, COMUNA DE SANTIAGO	2582-22-LR17	21-08-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS (EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DEL TERRENO)
59.	METROP. ORIENTE	MACUL	30128880	REPOSICIÓN CESFAM FELIX DE AMESTI, COMUNA DE MACUL	1495-45-LR17	22-09-2017	CERRADA. EN EVALUACIÓN DE OFERTAS (01 OFERTA RECIBIDAS). A LA ESPERA DE SUPLEMENTACIÓN DE DECRETO PRESUPUESTARIO.
60.	METROP. OCCIDENTE	MELIPILLA	30057795	CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO RURAL DE PAHUILMO, MELIPILLA	1288-34-LR17	05-09-2017	SS ENVÍA A MINSAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
61.	METROP. SUR	LA CISTERNA	30083365	REPOSICIÓN CONSULTORIO EDUARDO FREI MONTALVA COMUNA DE LA CISTERNA	2212-62-LR17	13-11-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
62.	METROP. SUR	BUIN	30070162	REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN CESFAM MAIPO, BUIN	2212-55-LR17	30-10-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
63.	O'HIGGINS	RANCAGUA	30118559	REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CENTRO DE SALUD Nº 2, RANCAGUA (EDUARDO DE GAYTER)	1398-148-LR17	01-12-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS, 5 OFERTAS
64.	MAULE	PENCAHUE	30135597	REPOSICIÓN CONSULTORIO RURAL PENCAHUE (FNDR)	2189-74-LR17	15-02-2018	PUBLICADA
65.	ÑUBLE	QUILLON	30237973	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR QUILLÓN (ZONA REZAGADA)	15-10-LR17	28-09-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
66.	ÑUBLE	CHILLAN	30096105	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN (CESFAM+SAR)	15-11-LR17	29-09-2017	REPRESENTADA POR CONTRALORIA ADJUDICACIÓN, SERVICIO EVALUA LEVANTAR NUEVO PROCESO

67.	CONCEPCIÓN	CHIGUAYANTE	30124127	CONSTRUCCIÓN CESFAM VALLE LA PIEDRA	1213-136-LR17	06-11-2017	DECLARADA DESIERTA.
68.	ARAUCANÍA SUR	PITRUFQUEN	30356281	REPOSICIÓN CGR PITRUFQUÉN Y ADECUACIÓN A CESFAM	1175-217-LR17	06-10-2017	PREPARANDO ANTECEDENTES PARA INGRESO A CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
69.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30352173	REPOSICIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR METODISTA (MILLARAY), TEMUCO	1175-230-LR17	17-10-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
70.	VALDIVIA	VALDIVIA	30348891	REPOSICIÓN CONSULTORIO EXTERNO DE VALDIVIA, SSV (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	1769-87-LR17	25-08-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
71.	VALDIVIA	VALDIVIA	30137702	CONSTRUCCIÓN CESFAM BARRIOS BAJOS, VALDIVIA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	1769-129-LR17	06-11-2017	LICITACIÓN SUSPENDIDA (TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA).
72.	OSORNO	OSORNO	30430122	CONSTRUCCIÓN CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	931768-40-LR17	31-08-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
73.	RELONCAVÍ	FRESIA	30116068	CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA FRESIA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DESIERTA ID 728337-1-LR17

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones. www.mercadopublico.cl

- EN EJECUCIÓN (31)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
74.	ARICA	ARICA	30079146	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR SUR, COMUNA ARICA (FNDR) (UNIDAD TÉCNICA MOP)	28-09-2016	22-03-2018	EN EJECUCIÓN	48%	65%
75.	IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	30108597	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO PEDRO PULGAR DE ALTO HOSPICIO A CESFAM (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	31-08-2016	18-03-2018	EN EJECUCIÓN (AUMENTO DE PLAZO DE 85 DÍAS, EN ESTUDIO)	99%	100%
76.	IQUIQUE	HUARA	30108857	NORMALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL HUARA (FNDR) (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	19-12-2016	14-03-2018	EN EJECUCIÓN	71%	83%
77.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	LA CALERA	30077031	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA CALERA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	13-09-2016	03-03-2018	EN EJECUCIÓN	68%	68%
78.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	PUCHUNCAVI	30085253	REPOSICIÓN CESFAM PUCHUNCAVI (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	Por definir	Por definir	POR INICIAR OBRAS (FIRMA CONTRATO, ENTREGA DE GARANTÍAS, ENTREGA DE TERRENO).	0%	POR DEFINIR
79.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	ALGARROBO	20166263	REPOSICIÓN CESFAM COMUNA DE ALGARROBO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	23-12-2016	21-01-2018	EN EJECUCIÓN	99%	99%

80.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	30078284	REPOSICIÓN CESFAM LOLLEO, SAN ANTONIO (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	17-10-2017	06-10-2019	EN EJECUCIÓN	4%	4%
81.	ACONCAGUA	PANQUEHUE	30078156	REPOSICIÓN CESFAM PANQUEHUE (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	21-09-2016	01-09-2017	CONTRALORÍA TOMA RAZON CON FECHA 10-11-2017, LA RESOLUCION AFECTA DE TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. CON FECHA 01-01-2018, SS ACONCAGUA HACE INGRESO DE LIQUIDACION DE CONTRATO A CONTRALORIA PARA TOMA DE RAZON.	98%	100%
82.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30117049	CONSTRUCCIÓN CESFAM ERASMO ESCALA COMUNA DE SANTIAGO	14-06-2016	25-01-2018	EN EJECUCIÓN	73%	100%
83.	METROP. CENTRAL	PEDRO A. CERDA	30102566	REPOSICIÓN CONSULTORIO LO VALLEDOR NORTE, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE	24-11-2016	19-03-2018	EN EJECUCIÓN	81%	81%
84.	METROP. CENTRAL	CERRILLOS	30133332	REPOSICIÓN CESFAM DR. NORMAN VOULLIEME, COMUNA DE CERRILLOS	14-02-2017	09-04-2018	EN EJECUCIÓN (AUMENTO DE PLAZO DE 90 DÍAS EN ESTUDIO)	63%	78%
85.	METROP. OCCIDENTE	EL MONTE	30116548	REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CESFAM EL MONTE	15-11-2016 (POR DEFINIR)	09-03-2018	REEVALUADO CON NUEVO RS 20-11-2017 EJEC. SECT. 2017. TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO CONTR DE CGR, 13/11/17. EN LICITACIÓN CONTINUIDAD DE OBRAS ID 1288-3-LR18, APERTURA PROGRAMADA PARA EL 15-01-2018.	55%	53%
86.	METROP. OCCIDENTE	PUDAHUEL	30348076	REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CENTRO DE SALUD PONIENTE, PUDAHUEL	21-09-2016	14-01-2018	EN EJECUCIÓN	81%	95%
87.	METROP. OCCIDENTE	MELIPILLA	30249972	CONSTRUCCIÓN CESFAM FLORENCIA, MELIPILLA	11-07-2016 (POR DEFINIR)	22-09-2017	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO CONTR DE CGR, 13-11-17. EN LICITACIÓN CONTINUIDAD DE OBRAS ID 1288-1-LR18, APERTURA PROGRAMADA PARA EL 06-02-2018. SIN FICHA CREADA 2018.	97%	100%

88.	METROP. OCCIDENTE	ALHUE	30085725	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ALHUÉ	03-05-2017 (POR DEFINIR)	03-05-2018	REEVALUADO CON NUEVO RS 20-11-2017 EJEC. SECT. 2017. TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO CONTR DE CGR, 13-11-17. EN LICITACIÓN CONTINUIDAD DE OBRAS ID 1288-2-LR18, APERTURA PROGRAMADA PARA EL 15-01-2018.	29%	30%
89.	METROP. SUR ORIENTE	LA FLORIDA	30045597	REPOSICIÓN CONSULTORIO BELLAVISTA LA FLORIDA	30-12-2016	08-04-2018	EN EJECUCIÓN	89%	93%
90.	O'HIGGINS	NAVIDAD	30073721	AMPLIACIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL DE NAVIDAD	(12-10-2016) POR DEFINIR	POR DEFINIR	PROYECTO REEVALUADO. CON TOMA DE RAZON POR CONTRALORIA DE RESOLUCIÓN TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO, PREPARANDO TRATO DIRECTO PARA INGRESAR A CGR.	41%	POR DEFINIR
91.	O'HIGGINS	RENGO	30133823	CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR RENGU URBANO ORIENTE	23-12-2016	16-04-2018	EN EJECUCIÓN	90%	90%
92.	ÑUBLE	COIHUECO	30042197	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR COIHUECO	16-01-2016	30-09-2017	CON FECHA 23.12.2017 CONTRALORIA REPRESENTA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, SS SE ENCUENTRA SUBSANANDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS PARA REINGRESAR LA LIQUIDACIÓN A TOMA DE RAZÓN DURANTE EL TRANCURSO DE LA SEMANA DEL 08.01.2017.	95%	100%
93.	BIO BIO	QUILACO	30045392	CONSTRUCCIÓN CESFAM QUILACO	03-01-2017	14-02-2018	EN EJECUCIÓN	97%	97%
94.	BIO BIO	ALTO BIO BIO	30004158	REPOSICIÓN CESFAM RALCO, ALTO BIO BIO.	16-12-2016	02-03-2018	EN EJECUCIÓN	93%	96%
95.	BIO BIO	QUILLECO	30095191	CONSTRUCCIÓN CESFAM QUILLECO	28-12-2016	28-02-2018	EN EJECUCIÓN	98%	98%
96.	CONCEPCIÓN	SAN PEDRO DE LA PAZ	30102599	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD LOMA COLORADA, SAN PEDRO DE LA PAZ	30-12-2016	23-02-2018	EN EJECUCIÓN	76%	89%
97.	TALCAHUANO	TALCAHUANO	30076393	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN VICENTE, TALCAHUANO	13-12-2016	21-04-2018	EN EJECUCIÓN	86%	86%
98.	TALCAHUANO	PENCO	30095630	NORMALIZACIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR PENCO	28-11-2017	20-02-2019	EN EJECUCIÓN	2%	2%

99.	ARAUCO	LEBU	30069790	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LEBU NORTE (ZONA REZAGADA) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	28-02-2017	26-07-2018	EN EJECUCIÓN	28%	24%
100.	VALDIVIA	LA UNION	30086566	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALFREDO GANTZ MANN, LA UNIÓN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	13-08-2016	04-02-2018	EN EJECUCIÓN	94%	94%
101.	VALDIVIA	LANCO	30117062	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR MALALHUE, COMUNA DE LANCO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	16-01-2018	11-03-2019	EN EJECUCIÓN	Iniciando Obra	Por definir
102.	CHILÓE	DALCAHUE	30062188	REPOSICIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR DALCAHUE	26-01-2017	20-05-2018	PROYECTO REEVALUADO (RS Y SIN DECRETO). RES AFECTA TÉRMINO ANTICIPADO, CONTR (29/11/17). PRESENTACIÓN OFERTAS, 11/12. SEM 11/12 EVALUACIÓN OFERTAS (TD), A LA ESPERA DEL INGRESO CONTRATO A CGR.	34%	26%
103.	CHILÓE	CHONCHI	30062221	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI	(20-08-2015) 21-06-2017	10-02-2018	FALTA ADJUDICAR OO.CC. INTERIORES, APERTURADA 04/01, EN EVALUACIÓN 2 OFERTAS	94%	95%
104.	AYSÉN	CISNES	30094775	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LA JUNTA (ZONA EXTREMA) (COMPROMISO PEDZE) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	28-12-2016	23-03-2018	EN EJECUCIÓN	81%	80%

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

• TERMINADO (17)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
105.	IQUIQUE	IQUIQUE	30113857	MEJORAMIENTO CESFAM CIRUJANO AGUIRRE, IQUIQUE (FNDR)	RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 02.10.2017, PLAZO SUBSANACIÓN 30 DIAS CORRIDOS LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ Y EL ACTA EN PROCESO DE FIRMAS
106.	ATACAMA	FREIRINA	30072781	REPOSICIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR FREIRINA (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	OBRAS CIVILES TERMINADAS. EN ESPERA OBTENCIÓN CERTIFICADO RECEPCIÓN MUNICIPAL
107.	COQUIMBO	ILLAPEL	30069223	CONSTRUCCIÓN CESFAM URBANO ILLAPEL (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL Y AUTORIZACIÓN SANITARIA (FECHA ESTIMADA PARA ENTRAR EN OPERACIÓN SEMANA DEL 18.12.17)
108.	COQUIMBO	COQUIMBO	20064586	CONSTRUCCIÓN CESFAM RURAL PAN DE AZÚCAR, COQUIMBO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. NOTA: DURANTE EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE RECEPCIÓN MUNICIPAL CONTRATISTA PRESENTA INSOLVENCIA ECONOMICA, RAZÓN POR LA CUAL EL SS SE HACE CARGO DE LA TRAMITACIÓN DE DICHO CERTIFICADO Y EVALUA COMO PROCEDERÁ ADMINISTRATIVAMENTE PARA EFECTUAR EL CIERRE DEL PROYECTO.

109.	COQUIMBO	MONTE PATRIA	30073884	REPOSICIÓN CESFAM CHAÑARAL ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA (ZONA REZAGADA)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA.
110.	COQUIMBO	COQUIMBO	30075492	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL SAUCE, COQUIMBO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
111.	COQUIMBO	OVALLE	30045318	CONSTRUCCION III CESFAM URBANO OVALLE (FNDR) (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON FECHA 06-01-18, CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA ITO
112.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	EL TABO	30104012	REPOSICIÓN CESFAM EL TABO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
113.	ACONCAGUA	CALLE LARGA	30070756	CONSTRUCCIÓN CESFAM P. AGUIRRE CERDA, CALLE LARGA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 30-11-2017, PLAZO SUBSANACIÓN 18 DIAS CORRIDOS.
114.	O'HIGGINS	RANCAGUA	30114832	REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN CESFAM N° 5, RANCAGUA (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
115.	MAULE	CONSTITUCION	30069485	CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSTITUCIÓN (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y EN PROCESO DE OBTENCIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL.
116.	MAULE	RETIRO	30069510	REPOSICIÓN CONSULTORIO GENERAL MARTA ESTÉVEZ DE MARIN DE RETIRO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA (PENDIENTE A.S. CALDERA)
117.	MAULE	RIO CLARO	30113525	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CUMPEO. COMUNA DE RIO CLARO	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
118.	MAULE	TENO	30130311	REPOSICIÓN CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE TENO	CON FECHA 19-12-17, CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA ITO, PROGRAMA VISITA SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE.
119.	TALCAHUANO	TOME	30119798	CONSTRUCCIÓN CESFAM DICHATO, COMUNA DE TOME (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 21.12.17
120.	BIO BIO	CABRERO	30069793	REPOSICIÓN CESFAM MONTE AGUILA, COMUNA DE CABRERO (FNDR)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
121.	RELONCAVÍ	PUERTO VARAS	30063734	NORMALIZACIÓN CENTRO DE SALUD DE PUERTO VARAS (FNDR)	CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE RECEPCIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EVALUACIÓN POR PARTE DE LA ITO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (21)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
122.	IQUIQUE	POZO ALMONTE	20145520	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL DE POZO ALMONTE (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
123.	IQUIQUE	PICA	30073632	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO DE SALUD RURAL DE PICA, COMUNA DE PICA	ENTREGADO A USO
124.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	30034215	CONSTRUCCIÓN CONSULTORIO AT PRIMARIA SECTOR NORTE, ANTOFAGASTA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
125.	ANTOFAGASTA	CALAMA	30075518	REPOSICIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR, CESFAM , CENTRAL CALAMA (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO

126.	ATACAMA	CHAÑARAL	20109498	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CHAÑARAL. (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
127.	COQUIMBO	LA HIGUERA	20192798	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD, LA HIGUERA. (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO (PENDIENTE A.S. SALA CALDERA).
128.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	LA LIGUA	30072639	CONSTRUCCION CESFAM, COMUNA LA LIGUA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
129.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	JUAN FERNANDEZ	30070080	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD INSULAR JULIA ROSA GONZALEZ, JUAN FERNANDEZ (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
130.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	20190013	REPOSICIÓN CESFAM RODELILLO, VALPARAÍSO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
131.	METROP. OCCIDENTE	ISLA DE MAIPO	30045519	CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL, ISLITA, COMUNA ISLA DE MAIPO	ENTREGADO A USO
132.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30063358	REPOSICION CON RELOCALIZACION CONSULTORIO BARROS LUCO, SAN MIGUEL	ENTREGADO A USO
133.	METROP. SUR	PAINE	30003921	CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL LOCALIDAD DE HOSPITAL, PAINE	ENTREGADO A USO
134.	METROP. SUR	SAN JOAQUIN	30075171	REPOSICION CESFAM STA. TERESA DE LOS ANDES, SAN JOAQUIN	ENTREGADO A USO
135.	METROP. SUR	PAINE	30083272	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN CESFAM GENERAL PAINE	ENTREGADO A USO
136.	MAULE	LINARES	30103823	CONSTRUCCIÓN CESFAM NUEVO AMANECER, COMUNA DE LINARES (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
137.	ÑUBLE	CHILLAN	30119423	REPOSICION CESFAM ISABEL RIQUELME DE CHILLAN	ENTREGADO A USO
138.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30002142	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA SABINA, CONCEPCIÓN	ENTREGADO A USO
139.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	20156920	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LORENZO ARENAS (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	ENTREGADO A USO
140.	TALCAHUANO	TALCAHUANO	30058442	REPARACION Y REMODELACIÓN CESFAM PAULINA AVENDAÑO PEREDA	ENTREGADO A USO
141.	BIO BIO	LOS ANGELES	30095454	CONSTRUCCIÓN CESFAM ENTRE RIOS, LOS ÁNGELES	ENTREGADO A USO
142.	OSORNO	PUYEHUE	30071021	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE ENTRE LAGOS	ENTREGADO A USO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

B. OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN CESFAM

- EN ESTUDIO (51)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	IQUIQUE	IQUIQUE	40000807	CONSTRUCCION RECINTO DE SALUD EN PLAYA BLANCA (FNDR)	FI 07-12-2017 FNDR 2018.
2.	IQUIQUE	CAMIÑA	40001353	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CAMIÑA (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018
3.	IQUIQUE	COLCHANE	40001358	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COLCHANE (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018
4.	COQUIMBO	LA SERENA	30079282	REPOSICIÓN CESFAM CARDENAL CARO, SECTOR SUR, LA SERENA (FNDR)	OT DISEÑO 15-03-2017 FNDR (2017), ACTUALIZANDO PERFIL (ESTUDIO DATA DEL 2014). SIN FICHA CREADA 2018.
5.	COQUIMBO	MONTE PATRIA	30073874	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD CAREN, COMUNA DE MONTE PATRIA (FNDR)	RATE OT 23-10-2017 EJEC. FNDR 2018
6.	COQUIMBO	MONTE PATRIA	30484183	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR EL PALQUI (FNDR)	EJEC. SIN INGRESO FNDR 2018
7.	COQUIMBO	OVALLE	30100589	REPOSICIÓN CESFAM CERRILLOS DE TAMAYA (FNDR)	FI 16-11-2017 DISEÑO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018.
8.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	QUILPUE	40000097	REPOSICION CESFAM POMPEYA. QUILPUE	DISEÑO SIN INGRESO 2017 (FINANCIAMIENTO MUNICIPAL). SIN FICHA CREADA 2018. SIN VALIDACIÓN DE TERRENO.
9.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VILLA ALEMANA	30104249	CONSTRUCCION CESFAM SECTOR NORPONIENTE, VILLA ALEMANA (FNDR)	DISEÑO SIN INGRESO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018. SIN VALIDACIÓN DE TERRENO.
10.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	ZAPALLAR	30109253	CONSTRUCCION CESFAM CATAPILCO, ZAPALLAR (FNDR)	DISEÑO SIN INGRESO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018. SIN VALIDACIÓN DE TERRENO.
11.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	CONCON	30072707	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR, CONCON	DISEÑO SIN INGRESO 2017. (FINANCIAMIENTO MUNICIPAL). SIN FICHA CREADA 2018.
12.	ACONCAGUA	RINCONADA	20183707	REPOSICION CENTRO DE SALUD RINCONADA (FNDR)	DISEÑO SIN INGRESO 2018
13.	METROP. NORTE	INDEPENDENCIA	30486515	NORMALIZACION CESFAM AGUSTÍN CRUZ MELO (SECT)	SIN INGRESO DISEÑO SECT 2017. SIN FICHA CREADA 2018. INICIANDO ESTUDIO.
14.	METROP. NORTE	RECOLETA	30486201	REPOSICION CESFAM QUINTA BELLA, COMUNA DE RECOLETA (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018. PERFIL EN FORMULACIÓN.
15.	METROP. NORTE	RECOLETA	30486206	REPOSICION CESFAM PATRICIO HEVIA (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018. PERFIL EN FORMULACIÓN.
16.	METROP. ORIENTE	PEÑALOEN	30477890	REPOSICION CESFAM CAROL URZUA, PEÑALOLÉN (FNDR)	FI 21-12-2017 DISEÑO FNDR 2018
17.	METROP. OCCIDENTE	PEÑAFLORES	30117624	CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL MALLOCO, COMUNA DE PEÑAFLORES (SECT)	DISEÑO SIN INGRESO SECT 2018
18.	METROP. OCCIDENTE	PADRE HURTADO	30333822	CONSTRUCCION CESFAM COMUNA DE PADRE HURTADO (FNDR)	FI 28-12-2016 DISEÑO FNDR 2017. SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018
19.	METROP. OCCIDENTE	QUINTA NORMAL	30471750	REPOSICION Y RELOCALIZACION CESFAM LO FRANCO (FNDR)	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018.
20.	METROP. SUR ORIENTE	LA GRANJA	30379823	CONSTRUCCION QUINTO CESFAM COMUNA DE LA GRANJA (FNDR)	FI 02-01-2018 DISEÑO FNDR 2018.
21.	O'HIGGINS	LAS CABRAS	30104078	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR LAS CABRAS (FNDR)	FI 04-07-2016 DISEÑO FNDR 2017. CON FICHA CREADA 2018 SIN INGRESO.
22.	O'HIGGINS	MOSTAZAL	30485267	REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN CESFAM LA PUNTA - MOSTAZAL (FNDR-MUNIC)	SIN INGRESO DISEÑO 2018 (FINANCIAMIENTO MIXTO: FNDR-MUNIC)
23.	O'HIGGINS	GRANEROS	30133463	CONSTRUCCION CESFAM COMUNA DE GRANEROS (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018. AVANCE PERFIL 10%
24.	O'HIGGINS	PEUMO	30110355	REPOSICION Y RELOCALIZACION DE CESFAM LA ESPERANZA (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018. SIN PERFIL.
25.	O'HIGGINS	RENGO	30216472	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ROSARIO, COMUNA DE RENGÓ (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018. EN ACTUALIZACIÓN DE PERFIL, CON VALIDACIÓN DEL SS. CUENTA CON TERRENO.

26.	O'HIGGINS	CHEPICA	30462674	NORMALIZACION Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR URBANO CHEPICA. (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018. SIN AVANCE PERFIL.
27.	O'HIGGINS	PERALILLO	30484783	REPOSICION CESFAM COMUNA DE PERALILLO (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018. INICIATIVA MUNICIPAL NO COORDINADA NI VISADA POR EL SERVICIO DE SALUD
28.	MAULE	COLBUN	30428430	REPOSICION CESFAM PANIMAVIDA, COMUNA DE COLBUN (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018. RESOLVIENDO OBSERVACIONES FI 2016.
29.	MAULE	CONSTITUCION	40001219	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SANTA OLGA (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT 2017. SIN FICHA CREADA 2018. EN REVISIÓN DE PERTINENCIA.
30.	ÑUBLE	BULNES	30133087	NORMALIZACION CESFAM DE SANTA CLARA, BULNES (FNDR)	FI 01-03-2017 DISEÑO FNDR 2017. SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018. PENDIENTE REGULARIZAR TERRENO.
31.	ÑUBLE	PORTEZUELO	30480963	REPOSICION Y NORMALIZACION CESFAM COMUNA DE PORTEZUELO (FNDR)	FI 19-12-2017 DISEÑO FNDR 2017. SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018.
32.	ÑUBLE	RANQUIL	30133482	REPOSICION CESFAM COMUNA DE RANQUIL (FNDR)	OT 18-04-2017 DISEÑO FNDR. SIN FICHA CREADA 2018. SIN AVANCE.
33.	ÑUBLE	PINTO	30069728	NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN CESFAM COMUNA DE PINTO (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018
34.	ÑUBLE	SAN FABIAN	30202824	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN FABIAN DE ALICO (SECT-FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO 2018 FINANCIAMIENTO MIXTO (SECT-FNDR)
35.	ÑUBLE	ÑIQUEN	40001573	REPOSICION DE CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) DE SAN GREGORIO, COMUNA DE ÑIQUE (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018
36.	CONCEPCIÓN	CHIGUAYANTE	30300022	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHIGUAYANTE (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2017. SIN FICHA CREADA 2018.
37.	BIO BIO	LOS ANGELES	30481000	REPOSICION CESFAM NORTE LOS ÁNGELES (FNDR)	FI 27-06-2017 DISEÑO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018.
38.	BIO BIO	SAN ROSENDO	30480990	REPOSICION CESFAM DE SAN ROSENDO (FNDR)	FI 18-07-2017 DISEÑO FNDR. SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018.
39.	TALCAHUANO	TALCAHUANO	30119520	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LOS CERROS (SECT)	DISEÑO NO ADMISIBLE 2017. SIN FICHA CREADA 2018. EN DESARROLLO DE ESTUDIO, AVANCE 50% (DEFINIENDO PMA).
40.	ARAUCO	ARAUCO	30102736	CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO (FNDR)	OT 17-05-2017 DISEÑO FNDR (UNIDAD TÉCNICA MUNICIPIO). SIN INGRESO 2018.
41.	ARAUCANÍA SUR	CHOL CHOL	30391825	REPOSICION CONSULTORIO GENERAL RURAL CHOL CHOL (FNDR)	FI 03-05-2017 DISEÑO FNDR 2018. MUNICIPIO SOBSANANDO OBSERVACIONES.
42.	ARAUCANÍA SUR	LAUTARO	20187802	REPOSICION CONSULTORIO LAUTARO Y ADECUACION A CESFAM (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	FI 18-10.2017 DISEÑO SECT 2018
43.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30484502	REPOSICION CESFAM VILLA ALEGRE PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO (FNDR)	DISEÑO SIN INGRESO (2017). SIN FICHA CREADA 2018. Perfil del proyecto en revisión con Sub Depto de Planificación y Estudios de SSAS.
44.	VALDIVIA	SAN JOSE DE LA MARIQUINA	30487024	REPOSICION CESFAM SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	SIN INGRESO DISEÑO 2018. PROGRAMADO DISEÑO 2019 (CP)
45.	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30137447	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR COÑARIPE (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	SIN INGRESO DISEÑO 2018. EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DESARROLLO DEL ESTUDIO.
46.	VALDIVIA	MAFIL	30476283	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) DE MÁFIL (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	SIN INGRESO DISEÑO 2018. EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA DESARROLLO DEL ESTUDIO.
47.	RELONCAVÍ	HUALAIHUE	30311772	CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL CONTAO, COMUNA HUALAIHUÉ. (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018.
48.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30487236	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTA SUR (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018
49.	CHILÓ	CASTRO	30485856	REPOSICION CESFAM RENE TAPIA, COMUNA DE CASTRO (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018. TERRENO SIN CABIDA.

50.	CHILOÉ	CURACO VELEZ	DE	30112096	REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO SIN INGRESO FNDR 2018
51.	CHILOÉ	ANCUD		40001441	CONSTRUCCION CESFAM ANCUD HISTORICO (FNDR)	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones (BIP, Informes Servicios de Salud)

- RS DISEÑO (13)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	RS DISEÑO FECHA	DETALLE
52.	ATACAMA	COIAPPO	30403823	REPOSICIÓN CESFAM MANUEL RODRIGUEZ, COIAPÓ (SECT) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	31-03-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. SIN FICHA CREADA 2018.
53.	ACONCAGUA	SAN ESTEBAN	20154068	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE SAN ESTEBAN (FNDR)	23-12-2016 (2017)	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. SIN FICHA CREADA 2018.
54.	ACONCAGUA	SAN FELIPE	30071172	REPOSICION CESFAM CURIMON, SAN FELIPE (FNDR)	07-04-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. SIN FICHA CREADA 2018.
55.	ACONCAGUA	PUTAENDO	30446772	REPOSICION CESFAM VALLE LOS LIBERTADORES, PUTAENDO (FNDR)	29-12-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. SIN FICHA CREADA 2018.
56.	METROP. OCCIDENTE	TALAGANTE	30117533	CONSTRUCCION CESFAM ORIENTE, COMUNA DE TALAGANTE (FNDR)	24-04-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018.
57.	METROP. OCCIDENTE	RENCA	40000150	CONSTRUCCION V CESFAM COMUNA DE RENCA (FNDR)	12-01-2018	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
58.	O'HIGGINS	REQUINOA	30096430	REPOSICION CESFAM REQUINOA, DR. JOAQUIN CONTRERAS (FNDR)	24-05-2017	Con asignación presupuestaria vigente sólo para la compra del terreno. LICITACIÓN DE DISEÑO EN PREPARACIÓN. SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018.
59.	MAULE	CHANCO	30130312	REPOSICION CONSULTORIO ADOSADO HOSPITAL DE CHANCO (FNDR) (ZONA REZAGADA)	03-08-2016 (2016) 30-12-2016 (2017)	CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2017 ETAPA DISEÑO M\$1. MODIFICACIONES DE FORMULACIÓN, SE PREPARA ANTECEDENTES PARA REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE ESTUDIO PREINVERSIONAL. SIN INGRESO DISEÑO FNDR 2018.
60.	MAULE	RAUCO	30462675	REPOSICIÓN CESFAM COMUNA DE RAUCO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	11-08-2017.	EN TRÁMITE DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA DESARROLLO DISEÑO 2018, CON APROBACIÓN CORE. SIN FICHA 2018
61.	BIO BIO	YUMBEL	30075224	REPOSICION CESFAM YUMBEL ESTACIÓN (FNDR)	15-12-2017 (2017) VIGENTE 21-12-2017 (2018)	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
62.	ARAUCANÍA SUR	LONCOCHE	30100107	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL DE HUISCAPI COMUNA LONCOCHE (FNDR)	05-07-2016 (2016)	SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. SIN INGRESO 2017, SIN FICHA CREADA 2018.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones (BIP, Informes Servicios de Salud)

- EN DISEÑO (18)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	
63.	ARICA	ARICA	30082608	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD REMIGIO SAPUNAR, COMUNA ARICA (FNDR)	DISEÑO TERMINADO. RATE EJECUCIÓN FI 13-7-2016. FICHA SIN INGRESO 2017. PENDIENTE INGRESO A EJECUCIÓN HASTA ELABORACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA, SUJETO AL TÉRMINO DE OBRAS CESFAM SUR DE ARICA.
64.	METROP. NORTE	RECOLETA	30045644	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD JUAN PETRINOVIC BRIONES, RECOLETA (FNDR)	EN DESARROLLO 100%. EN REVISIÓN INDEPENDIENTE ARQUITECTURA PARA TRAMITAR PERMISO DE EDIFICACIÓN.
65.	METROP. NORTE	RECOLETA	30486216	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECOLETA	SIN INGRESO EJECUCIÓN 2017. DISEÑO 80% EN AJUSTES PARA CUMPLIR PMA. SE RECTIFICA PORCENTAJE INFORMADO ANTERIORMENTE.
66.	METROP. NORTE	COLINA	30076719	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA REINA, COLINA	DISEÑO ARQ. Y ESPECIALIDADES 100%. COMPLETANDO CARPETA CON ANTECEDENTES DE EQUIPAMIENTO PARA INGRESO EJEC. (DISEÑO FUE FINANCIAMIENTO FNDR-MUNICIPAL).
67.	METROP. SUR ORIENTE	SAN RAMON	30083588	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR LA BANDERA SAN RAMON (FNDR)	EN DESARROLLO. GASTO ACUM. EN DISEÑO DESDE FEBRERO 2016 M\$46.200. CUENTA CON ASIGNACIÓN M\$19.000 PARA CONTINUAR DESARROLLO. SE REQUIERE CONOCER % DE AVANCE DEL DISEÑO.
68.	O'HIGGINS	RENGO	30216473	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR RENGÓ, COMUNA DE RENGÓ (FNDR)	EN DESARROLLO SS. 55%
69.	O'HIGGINS	LAS CABRAS	30102928	CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR EL MANZANO. LAS CABRAS	FI 04-07-2016 (2017) EJEC. FNDR. DISEÑO MUNICIPAL ADJUDICADO CON ANTEPROYECTO SS.
70.	O'HIGGINS	QUINTA DE TILCOCO	30274075	CONSTRUCCION CESFAM QUINTA DE TILCOCO	FI 10-10-2017 2017 EJEC. FNDR 2017. DISEÑO MUNICIPAL EN DESARROLLO EN BASE A ANTEPROYECTO VISADO POR SS.
71.	MAULE	MOLINA	30371622	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO TERMINADO, REEVALUADO 2 VECES, CON NUEVO RS DISEÑO FNDR 26-09-2017. FINALIZANDO ENTREGA DE DISEÑO Y PREPARANDO ANTECEDENTES PARA POSTULAR A ETAPA EJECUCIÓN.
72.	ÑUBLE	CHILLAN VIEJO	30119286	REPOSICION CESFAM FEDERICO PUGA BORNE, CHILLAN VIEJO (FNDR)	DISEÑO ADJUDICADO 26-07-2016 ID 3671-41-LP16. EN DESARROLLO 25%. ANTEPROYECTO CON V°B° SS Y PENDIENTE REVISIÓN SEREMI AUTORIDAD SANITARIA.
73.	ARAUCANÍA NORTE	VICTORIA	30126622	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR, VICTORIA	FI 09-12-2016 (2017) EJEC. FNDR. DISEÑO TERMINADO, SUBSANANDO OBSERVACIONES MDS AL DISEÑO.
74.	ARAUCANÍA SUR	PERQUENCO	30069841	NORMALIZACION CONSULTORIO GENERAL PERQUENCO (MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN DESARROLLO 90%
75.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30131841	CONSTRUCCION CESFAM NUEVO AMANECER, TEMUCO	FI 29-11-2017 EJEC. FNDR 2018
76.	ARAUCANÍA SUR	CARAHUE	30084551	NORMALIZACION CESFAM CONSULTORIO GENERAL DE TROVOLHUE (FNDR) (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (ZONA REZAGADA)	En Licitación de Diseño ID: 826-30-O117. ADJUDICADA.
77.	OSORNO	SAN JUAN DE LA COSTA	30071878	REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO TERMINADO. FI 25-04-2017 EJEC. FNDR. OBSERVACIONES MDS AL ESTUDIO Y AL DISEÑO.
78.	CHILOÉ	ANCUD	30112093	CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES, ANCUD (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RS DISEÑO DESDE 05-03-2013. DESARROLLADO 2013 Y 2014, INCLUYÓ COMPRA DE TERRENO. EJECUCIÓN IMPLICARÁ ALTO COSTO SANITARIO SEGÚN RESULTADOS DE DISEÑO. ARRASTRE RS DISEÑO 26-12-2016 (2017). AVANCE DEL DISEÑO = 80%. SIN INGRESO EJECUCIÓN 2017.
79.	MAGALLANES	PUNTA ARENAS	30128661	NORMALIZACION CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE PUNTA ARENAS (ZONA EXTREMA) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO ADJUDICADO
80.	MAGALLANES	PUNTA ARENAS	30481819	REPOSICION CESFAM THOMAS FENTON, PUNTA ARENAS (ZONA EXTREMA) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	DISEÑO ADJUDICADO

Fuente: Depto. de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones (BIP, Informes Servicios de Salud) y Depto. Arquitectura

- RS EJECUCIÓN (5)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	RS EJEC FECHA	DETALLE
81. ANTOFAGASTA	SIERRA GORDA	30402075	CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL, DE SIERRA GORDA (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	08-11-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FNDR. SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018.
82. METROP. SUR ORIENTE	PIRQUE	30092387	REPOSICION RELOCALIZACION CESFAM JM BALMACEDA PIRQUE (FNDR)	02-05-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA FNDR
83. ÑUBLE	SAN IGNACIO	30146872	REPOSICIÓN CONSULTORIO GENERAL RURAL PUEBLO SECO, SAN IGNACIO (FNDR)	19-12-2016 (2017) (RS DESDE 2005)	OBRAS SIN INICIAR, PENDIENTE LICITACIÓN A LA ESPERA DE FIRMA CONVENIO DE MANDATO (ASIGNADO VIGENTE M\$5). SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018.
84. CONCEPCIÓN	HUALQUI	30102435	REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR (CESFAM) HUALQUI (FNDR)	13-01-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. SOLICITADO CAMBIO DE FUENTE FINANCIERA A SECTORIAL. FICHA SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones (BIP, Informes Servicios de Salud)

- EN LICITACIÓN (2)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
85. COQUIMBO	RIO HURTADO	30044384	REPOSICIÓN CES FAMILIAR, RIO HURTADO (FNDR) (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	821-8-0117	20-11-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS (2 OFERTAS PRESENTADAS)
86. MAULE	YERBAS BUENAS	30069507	REPOSICION C.G.R YERBAS BUENAS. (FNDR)	2189-75-LR17	07-02-2018	PUBLICADA
87. ARAUCANÍA SUR	NUEVA IMPERIAL	30378922	REPOSICION CENTRO DE SALUD INTERCULTURAL BOROJA FILULAWEN (ZONA REZAGADA)	1175-211-LR17	11-10-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN

Fuente: Departamento Monitoreo de Obras, Div. Inversiones www.mercadopublico.cl

- EN EJECUCIÓN (9)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE
88. COQUIMBO	COQUIMBO	30066098	CONSTRUCCIÓN CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO (FNDR) (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	19-04-2016	11-10-2017	EN EJECUCIÓN.
89. COQUIMBO	COQUIMBO	30001032	REPOSICIÓN CONSULTORIO GENERAL URBANO DE SAN JUAN (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	11-09-2015	POR DEFINIR	EL 09-08-2017 CORE APRUEBA AUMENTO DE OBRAS CIVILES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR 5% DEL PRESUPUESTO.
90. VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	HIJUELAS	20039270	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD RURAL SECTOR OCOA , HIJUELAS (FNDR)	30-05-2014	POR DEFINIR	OBRA PARALIZADA DESDE SEPT. 2015 CON 95% DE AVANCE. CONTINÚA EN REEVALUACIÓN RE 14-11-2017 EJEC. FNDR. CONTINÚA EN REEVALUACIÓN RE 14-11-2017 EJEC. FNDR.
91. ÑUBLE	SAN IGNACIO	30085415	NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SAN IGNACIO	23-12-2016	28-12-2017	EN EJECUCIÓN, AVANCE 58%
92. BIO BIO	TUCAPEL	30069946	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR TUCAPEL, (FNDR)	(12-03-2013) 20-09-2017	19-01-2018	EN EJECUCIÓN CONTINUIDAD DE OBRAS. CON NUEVA SOLICITUD DE AUMENTO DE PLAZO. AVANCE 95%.
93. ARAUCANÍA SUR	SAAVEDRA	30065140	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL PUERTO DOMINGUEZ – SAAVEDRA (UNIDAD TÉCNICA MOP) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	13-06-2017	07-06-2018	EN EJECUCIÓN, AVANCE 32%. TRATO DIRECTO.

94.	OSORNO	OSORNO	30062818	AMPLIACION CESFAM OVEJERIA, OSORNO.	13-09-2017	09-08-2018	EN EJECUCIÓN 30%
95.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30128140	NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT (FNDR)	20-10-2014	POR DEFINIR	OBRA PARALIZADA CON AVANCE DE 3% DESDE 21-01-2015 POR QUIEBRA CONTRATISTA. LLEVA 2 LICITACIONES DESIERTAS PARA RETOMAR OBRAS Y SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO. NUEVAMENTE EN REEVALUACIÓN RE 26-09-2017 EJEC. FNDR.
96.	CHILOÉ	PUQUELDON	30042613	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO RURAL PUQUELDÓN (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	09-01-2017	14-02-2018	EN EJECUCIÓN, AVANCE 60% (AVANCE PROGRAMADO 75%).

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- TERMINADO (11)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
97.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	30087668	CONSTRUCCIÓN CESFAM VALDIVIESO, ANTOFAGASTA (FNDR)	OBRAS CIVILES TERMINADAS, EN FASE DE EQUIPAMIENTO. INICIA MARCHA BLANCA EN OCTUBRE 2017
98.	COQUIMBO	VICUÑA	30100126	CONSTRUCCIÓN CESFAM SAN ISIDRO - CALINGASTA, VICUÑA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	AUT. SANITARIA EN TRAMITE. RE 13-11-2017
99.	METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30061607	REPOSICION CON RELOCALIZACION CESFAM VISTA HERMOSA, PUENTE ALTO	FECHA INICIO DE OBRAS: 24-02-2016 (FIRMA DEL CONTRATO) INAUGURADO: 28-07-2016
100.	O'HIGGINS	CODEGUA	30097809	REPOSICIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR CODEGUA (PLAN DE RECONSTRUCCIÓN)	INICIA PUESTA EN MARCHA 11-12-2017
101.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	SIN CÓD (OTRO)	REPOSICIÓN CESFAM PEDRO DE VALDIVIA BAJO, CONCEPCIÓN (MINVU)	EN RECEPCIÓN PROVISORIA. FINANCIADO POR MINVU PROGRAMA QUIERO MI BARRIO (CONVENIO AD REFERENDUM SIN N° DE FECHA 29-10-2012). LICITACIÓN ID 2417-23-LP14 ADJUDICADA 24-10-2014.
102.	ARAUCANÍA SUR	VILCUN	20084120	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CAJÓN, VILCÚN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	AUT. SANITARIA EN TRAMITE
103.	ARAUCANÍA SUR	PUCON	30092176	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR - PUCÓN (FNDR-MOP)	OBRAS CIVILES FINALIZADAS 28-04-2017
104.	VALDIVIA	VALDIVIA	30128870	REPOSICION CESFAM LAS ANIMAS, VALDIVIA (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA.
105.	VALDIVIA	FUTRONO	30071329	CONSTRUCCION CENTRO SALUD FAMILIAR FUTRONO (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	OCC TERMINADAS 2014, SALDO EQUIPAMIENTO PROGRAMADO 2017
106.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	20190549	AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT	OBRAS: 15-11-2015 AL 22-08-2016. DESDE EL 13-03-2017 INICIA EXPLOTACIÓN. (RECEPCIÓN PROVISORIA EN TRÁMITE TR CGR INGRESADA EL 15-03-2017).
107.	RELONCAVÍ	COCHAMO	30047349	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO. (PUELO)	FECHA INICIO DE OBRAS: 28 FEBRERO 2014 (MANDATADA A DIR. DE ARQUITECTURA MOP) TÉRMINO DE OBRAS: 18-11-2015; CON RECEPCIÓN MUNICIPAL Y AUTORIZACIÓN SANITARIA. AÚN SIN INAUGURAR Y SIN USO, A LA ESPERA DE FINANCIAMIENTO GASTOS OPERACIONALES Y DE MANTENCIÓN, POR DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL MUNICIPIO. SIN INAUGURAR A LA FECHA.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (15)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
108.	IQUIQUE	IQUIQUE	30113838	MEJORAMIENTO CESFAM CIRUJANO GUZMÁN DE IQUIQUE (FNDR)	INICIO OBRA 04-03-2014 CONTRATO HASTA EL 30-09-2014
109.	IQUIQUE	IQUIQUE	30113941	MEJORAMIENTO CESFAM SECTOR SUR DE IQUIQUE (FNDR)	INICIO OBRA 13-02-2014 CONTRATO HASTA EL 20-03-2015
110.	IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	30105038	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CESFAM DR. HECTOR REYNO GUTIÉRREZ (FNDR)	INICIO OBRA 18-01-2014 CONTRATO HASTA EL 18-05-2014
111.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	30005334	NORMALIZACIÓN CONSULTORIO JUAN PABLO II, ANTOFAGASTA. (FNDR)	FECHA INICIO DE OBRAS: 24-01-2014 (ADMINISTRACIÓN DIRECTA CORMUDES) TÉRMINO DE OBRAS: 17-01-2017 (INAUGURACIÓN CON SR. INTENDENTE)
112.	ATACAMA	COPIAPO	30044040	CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD FAMILIAR PEDRO LEÓN GALLO, COPIAPÓ (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN FUNCIONAMIENTO DESDE 24-09-2017, CON AUT. SANITARIA Y RECEPCIONES.
113.	COQUIMBO	CANELA	30036853	REPOSICIÓN CONSULTORIO DE SALUD FAMILIAR DE CANELA (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (ZONA REZAGADA)	FECHA INICIO DE OBRAS: 27-02-2013 TÉRMINO DE OBRAS: 12-11-2015; INAUGURADO 19-08-2016 (SRA. PRESIDENTA Y SRA. MINISTRA)
114.	COQUIMBO	PUNITAQUI	30036305	REPOSICIÓN CENTRO SALUD PUNITAQUI (FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (ZONA REZAGADA)	EN USO
115.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	PAPUDO	20183686	CONSTRUCCION CESFAM PAPUDO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	OBRAS ENTRE EL 05-01-2014 AL 06-07-2015. EN MARCHA BLANCA DESDE EL 23-05-2016. INICIA OPERACIÓN CON AUT. SANITARIA PARCIAL EL 27-10-2016.
116.	METROP. OCCIDENTE	SAN PEDRO	30045311	CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE SAN PEDRO	AUT. SANITARIA PARCIAL. EN MARCHA BLANCA DESDE ABRIL 2015. ACTUALMENTE EN OPERACIÓN, SIN INAUGURACIÓN.
117.	MAULE	CURICO	30069577	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SOL DE SEPTIEMBRE, CURICÓ	INICIA MARCHA BLANCA: 22-12-2014
118.	MAULE	LONGAVI	30093893	REPOSICION CESFAM AMANDA BENAVENTE, COMUNA DE LONGAVI (FNDR)	INAUGURADO 13-04-2016 (SRA. PRESIDENTA)
119.	MAULE	SAN RAFAEL	30069574	NORMALIZACION CONSULTORIO SAN RAFAEL	INAUGURADO 14-12-2014
120.	MAULE	COLBUN	30093892	REPOSICION CESFAM COLBUN, COMUNA DE COLBUN (FNDR)	EN FUNCIONAMIENTO CON RECEPCIÓN PROVISORIA Y MUNICIPAL
121.	ARAUCANÍA SUR	FREIRE	30081684	NORMALIZACION A CENTRO SALUD FAMILIAR CONSULTORIO RURAL QUEPE, FREIRE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	COMIENZO DE OPERACIONES 29-05-2017. CUENTA CON RECEPCIÓN MUNICIPAL. AUTORIZACION SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO, SALA REAS, FARMACIAS Y RAYOS.
122.	CHILOÉ	QUEMCHI	30083106	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD DE QUEMCHI (FNDR)	INAUGURADO 7-10-2016, INICIA OPERACIÓN 17-10-2016. REEVALUADO CON NUEVO RS 11-07-2017

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

C. CECOSF PLAN NACIONAL

- EN LICITACIÓN (3)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
1.	ARICA	ARICA	30436637	REPOSICIÓN CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA	635-218-LR17	28-11-2017	DECLARADA DESIERTA (2° LLAMADO). SE ESTUDIA REEVALUAR.
2.	CHILOÉ	ANCUD	30446372	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD	507428-106-LR17	15-01-2018	PUBLICADA
3.	AYSÉN	AYSEN	30379833	CONSTRUCCIÓN CECOSF MAÑIHUALES, COMUNA DE AYSÉN	734-24-LR17	15-05-2017	REEVALUANDO OFERTAS (CONTRATISTA ADJUDICADO NO PRESENTA BOLETAS DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO)

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones y www.mercadopublico.cl

- EN EJECUCIÓN (7)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
4.	VALPARAÍSO -SAN ANTONIO	VALPARAISO	30374223	CONSTRUCCIÓN CECOSF JUAN PABLO II, SECTOR RODELILLO, VALPARAÍSO	(22-09-2015) POR DEFINIR	POR DEFINIR	TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. EN LICITACIÓN CONTINUIDAD DE OBRAS 2° LLAMADO ID 956-79-LP17, CERRADA. REEVALUADO 2 VECES, CON NUEVO RS 29-12-2017 EJEC. SECT. 2017, VIGENTE RS 10-01-2018 EJEC. SECT. 2018. POR LICITAR TÉRMINO DE OBRAS.	85%	POR DEFINIR
5.	METROP. NORTE	INDEPENDENCIA	30452075	CONSTRUCCIÓN CECOSF INDEPENDENCIA	18-05-2017	09-02-2018	EN EJECUCIÓN CON AUMENTO DE PLAZO OTORGADO DE 40 DIAS SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 2869 DE 17/11/2017.	76%	84%
6.	METROP. OCCIDENTE	ALHUE	30368722	CONSTRUCCIÓN CECOSF VILLA HACIENDA ALHUÉ COMUNA DE ALHUÉ	(28-12-2015) 26-10-2017	24-01-2018	EN EJECUCIÓN	97%	97%
7.	O'HIGGINS	COLTAUCO	30391824	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LORETO COLTAUCO	26-10-2017	25-03-2018	EN EJECUCIÓN	22%	30%
8.	ARAUCANÍA NORTE	PUREN	30450872	CONSTRUCCIÓN CECOSF CAUPOLICÁN, PUREN	(20-09-2016) POR DEFINIR	POR DEFINIR	GESTIONANDO TRATO DIRECTO PARA CONTINUIDAD DE OBRAS. ID 2043-27-LR17 DESIERTA.	85%	100%
9.	CHILOÉ	QUELLON	30429525	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLÓN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	04-07-2017	26-01-2018	EN EJECUCIÓN. AUMENTOS DE PLAZO (15D+12D) EN TRÁMITE	83%	88%
10.	AYSÉN	AYSEN	30394823	CONSTRUCCIÓN CECOSF DE PUERTO CHACABUCO, AYSÉN	POR DEFINIR	POR DEFINIR	EN EJECUCIÓN	19%	20%

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- TERMINADO (22)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	
11.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	30375022	CONSTRUCCIÓN CECOSF COVIEFI – ANTOFAGASTA (SECTORIAL-FNDR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN PROCESO OBTENCIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL
12.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	LA CALERA	30373123	CONSTRUCCIÓN CECOSF EL TRIGAL, LA CALERA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA (PENDIENTE A.S. RAYOS DENTAL)
13.	METROP. NORTE	CONCHALI	30438924	CONSTRUCCIÓN CECOSF LUCAS SIERRA, COMUNA DE CONCHALÍ	CON RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y EN PROCESO DE OBTENCIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL (CON AUTORIZACION DE OCUPACION DEL INMUEBLE, OTORGADA POR ELL MUNICIPIO DE 180 DIAS, A PARTIR DEL 17-10-17 (HASTA QUE SE OBTENGA CERTIFICADO DE RECEPCION MUNICIPAL),
14.	METROP. CENTRAL	MAIPU	30375628	CONSTRUCCIÓN CECOSF LUMEN, COMUNA DE MAIPÚ.	DURANTE EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA CONTRATISTA PRESENTA INSOLVENCIA ECONOMICA, RAZÓN POR LA CUAL EL SS SE HACE CARGO DE LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON RECEPCIÓN MUNICIPAL Y PREVE SU ENTREGA AL MUNICIPIO PARA ANTES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE.
15.	METROP. CENTRAL	MAIPU	30422687	CONSTRUCCIÓN CECOSF LOS BOSQUINOS, COMUNA DE MAIPÚ	CON RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y CON RECEPCIÓN MUNICIPAL.
16.	METROP. OCCIDENTE	EL MONTE	30446031	CONSTRUCCIÓN CECOSF LO CHACON, EL MONTE	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
17.	METROP. SUR ORIENTE	LA FLORIDA	30394124	CONSTRUCCIÓN CECOSF LAS LOMAS, COMUNA DE LA FLORIDA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
18.	METROP. SUR	SAN BERNARDO	30388732	CONSTRUCCIÓN CECOSF RAUL BRAÑES, SAN BERNARDO	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
19.	METROP. SUR	BUIN	30443773	CONSTRUCCIÓN CECOSF LINDEROS, COMUNA DE BUIN	CON RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y EN PROCESO DE OBTENCIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL
20.	O'HIGGINS	CODEGUA	30442425	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD SECTOR TUNCAHUE - CODEGUA	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, CON AUTORIZACIÓN SANITARIA
21.	O'HIGGINS	SAN FERNANDO	30442426	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR ANGOSTURA S. FERNANDO	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y EN PROCESO DE OBTENCIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL
22.	O'HIGGINS	REQUINOA	30459979	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR CHUMAQUITO REQUINOA	DURANTE EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA CONTRATISTA PRESENTA INSOLVENCIA ECONOMICA, RAZÓN POR LA CUAL EL SS SE HACE CARGO DE LA OBRA Y EVALUA COMO PROCEDERÁ ADMINISTRATIVAMENTE PARA EFECTUAR EL CIERRE Y POSTERIOR ENTREGA A USO DEL PROYECTO. EN PROCESO DE RECEPCION MUNICIPAL, SUBSANANDO OBSERVACIONES DOM.
23.	TALCAHUANO	TOME	30267378	CONSTRUCCIÓN CECOSF CERRO ESTANQUE, COMUNA DE TOME	CON RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y EN PROCESO DE OBTENCIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL
24.	ARAUCO	CONTULMO	30305227	CONSTRUCCIÓN CECOSF SECTOR ELICURA, COMUNA DE CONTULMO (ZONA REZAGADA)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA

25.	ARAUCANÍA SUR	VILLARRICA	30396031	CONSTRUCCIÓN CECOSF ÑANCUL, VILLARRICA	PENDIENTE CONEXIÓN ALCANTARILLADO PÚBLICO. SOLUCIÓN PARTICULAR (FOSA SEPTICA PROVISORIA) EJECUTADA. PREPARACIÓN CARPETA RECEPCIÓN MUNICIPAL.
26.	ARAUCANÍA SUR	PUCON	30434272	CONSTRUCCIÓN CECOSF PUCÓN ORIENTE, COMUNA PUCÓN	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
27.	VALDIVIA	FUTRONO	30434472	CONSTRUCCIÓN CECOSF NONTUELA, COMUNA FUTRONO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
28.	OSORNO	PURRANQUE	30402322	CONSTRUCCIÓN CECOSF AGUAS ANDINAS, COMUNA DE PURRANQUE	RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 07.12.17, PLAZO SUBSANACIÓN 10 DIAS CORRIDOS.
29.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30375976	CONSTRUCCIÓN CECOSF ALERCE NORTE COMUNA DE PUERTO MONTT (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, RECEPCIÓN MUNICIPAL, Y AUTORIZACIÓN SANITARIA, SE ENTREGARA A USO EL DIA MARTES 12.12.2017
30.	CHILOÉ	CASTRO	30446373	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA
31.	CHILOÉ	ANCUD	30429524	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	CON RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBS. ESTÁ AFECTO A MULTA POR ATRASO.
32.	RELONCAVÍ	HUALAIHUE	30311622	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR HUALAIHUE PUERTO	EN PROCESO DE OBTENCIÓN DE RECEPCIÓN MUNICIPAL Y AUTORIZACIÓN SANITARIA

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (68)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
33.	ARICA	ARICA	30367627	REPOSICIÓN CECOSF RENE GARCIA, COMUNA ARICA	ENTREGADO A USO
34.	IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	30373079	CONSTRUCCIÓN CECOSF LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO	ENTREGADO A USO
35.	ANTOFAGASTA	CALAMA	30371873	CONSTRUCCIÓN CECOSF NUEVA ALEMANIA DE CALAMA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
36.	COQUIMBO	COQUIMBO	30373275	CONSTRUCCIÓN CECOSF PUNTA MIRA, COQUIMBO	ENTREGADO A USO
37.	COQUIMBO	OVALLE	30373573	CONSTRUCCIÓN CECOSF LOS LEICES, OVALLE	ENTREGADO A USO
38.	COQUIMBO	OVALLE	30397982	CONSTRUCCIÓN CECOSF COLONIA DEL LIMARÍ	ENTREGADO A USO
39.	COQUIMBO	LA SERENA	30453322	CONSTRUCCIÓN CECOSF LAS COMPAÑÍAS ARCOS DE PINAMAR, LA SERENA	ENTREGADO A USO
40.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	QUILLOTA	30373076	CONSTRUCCIÓN CECOSF RUTA NORTE, QUILLOTA	ENTREGADO A USO
41.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	NOGALES	30373077	CONSTRUCCIÓN CECOSF EL POLÍGONO, NOGALES	ENTREGADO A USO
42.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	CARTAGENA	30374224	CONSTRUCCIÓN CECOSF SAN SEBASTIAN, CARTAGENA	ENTREGADO A USO. INAUGURADO 10-11-2017 (SRA. MINISTRA SALUD)
43.	ACONCAGUA	PUTAENDO	30378230	CONSTRUCCIÓN CECOSF SECTOR LAS COIMAS, PUTAENDO	ENTREGADO A USO
44.	METROP. NORTE	QUILICURA	30374973	CONSTRUCCIÓN CECOSF BEATO PADRE HURTADO DE QUILICURA	ENTREGADO A USO
45.	METROP. NORTE	CONCHALI	30374974	CONSTRUCCIÓN CECOSF ALBERTO BACHELET DE CONCHALÍ	ENTREGADO A USO

46.	METROP. CENTRAL	CERRILLOS	30375627	CONSTRUCCIÓN CECOSF BUZETA, COMUNA DE CERRILLOS	ENTREGADO A USO
47.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30372379	HABILITACIÓN CECOSF ANDACOLLO, COMUNA PROVIDENCIA	ENTREGADO A USO
48.	METROP. ORIENTE	ÑUÑO A	30372524	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUN. SALUD FAMILIAR CECOSF AMAPOLAS, ÑUÑO A	ENTREGADO A USO
49.	METROP. OCCIDENTE	ISLA DE MAIPO	30446223	CONSTRUCCIÓN CECOSF NALTAHUA, ISLA DE MAIPO	ENTREGADO A USO
50.	METROP. OCCIDENTE	CURACAVI	30368572	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN CECOSF MARIA SALAS CURACAVÍ	ENTREGADO A USO
51.	METROP. OCCIDENTE	QUINTA NORMAL	30368522	CONSTRUCCIÓN CECOSF PLAZA MÉXICO QUINTA NORMAL	ENTREGADO A USO
52.	METROP. OCCIDENTE	TALAGANTE	30368472	HABILITACIÓN CECOSF VILLA LOS PRESIDENTES TALAGANTE	ENTREGADO A USO
53.	METROP. SUR	SAN JOAQUIN	30368734	CONSTRUCCIÓN CECOSF MARTIN HENRIQUEZ, COMUNA SAN JOAQUÍN	ENTREGADO A USO
54.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30368735	CONSTRUCCIÓN CECOSF RECREO, COMUNA SAN MIGUEL	ENTREGADO A USO
55.	METROP. SUR	LA CISTERNA	30368736	CONSTRUCCIÓN CECOSF EDUARDO FREI , COMUNA LA CISTERNA	ENTREGADO A USO
56.	O'HIGGINS	MACHALI	30369728	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO SANTA TERESA, MACHALÍ	ENTREGADO A USO
57.	O'HIGGINS	SANTA CRUZ	30369724	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO PANIAHUE ,SANTA CRUZ	ENTREGADO A USO
58.	MAULE	TALCA	30436179	CONSTRUCCIÓN CECOSF CARLOS TRUPP, COMUNA DE TALCA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
59.	MAULE	LINARES	30436523	HABILITACIÓN CECOSF YERBAS BUENAS, COMUNA DE LINARES (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
60.	MAULE	MAULE	30374924	CONSTRUCCIÓN CECOSF VILLA FRANCIA, COMUNA DE MAULE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
61.	MAULE	PARRAL	30374928	CONSTRUCCIÓN CECOSF BUENOS AIRES, COMUNA DE PARRAL (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
62.	MAULE	SAN CLEMENTE	30374929	HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN CECOSF SAN MÁXIMO, SAN CLEMENTE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
63.	MAULE	CONSTITUCION	30436525	HABILITACIÓN CECOSF CHACARILLAS, COMUNA DE CONSTITUCIÓN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
64.	MAULE	LONGAVI	30436572	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LONGAVÍ (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
65.	ÑUBLE	SAN CARLOS	30328723	CONSTRUCCIÓN CECOSF CACHAPOAL DE SAN CARLOS	ENTREGADO A USO
66.	ÑUBLE	CHILLAN	30328533	CONSTRUCCIÓN CECOSF DEL C. I. RIQUELME, CHILLAN	ENTREGADO A USO
67.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30373773	CONSTRUCCIÓN CECOSF CHAIMAVIDA, CONCEPCIÓN	ENTREGADO A USO
68.	CONCEPCIÓN	SAN PEDRO DE LA PAZ	30373576	CONSTRUCCIÓN CECOSF BOCA SUR VILLA VENUS, SAN PEDRO	ENTREGADO A USO
69.	TALCAHUANO	HUALPEN	30267324	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAM. PARQUE CENTRAL, HUALPEN	ENTREGADO A USO
70.	TALCAHUANO	TALCAHUANO	30267375	CONSTRUCCIÓN CECOSF CENTINELA, TALCAHUANO	ENTREGADO A USO
71.	TALCAHUANO	TOME	30321272	CONSTRUCCIÓN CECOSF PUNTA PARRA, TOME	ENTREGADO A USO
72.	TALCAHUANO	PENCO	30321322	CONSTRUCCIÓN CECOSF RIOS DE CHILE, PENCO	ENTREGADO A USO
73.	BIO BIO	CABRERO	30338322	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CABRERO	ENTREGADO A USO
74.	BIO BIO	LAJA	30268023	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR LAJA	ENTREGADO A USO
75.	BIO BIO	LOS ANGELES	30268172	CONSTRUCCIÓN CECOSF EL PERAL, LOS ÁNGELES	ENTREGADO A USO
76.	BIO BIO	SANTA BARBARA	30338079	CONSTRUCCIÓN CECOSF SANTA BÁRBARA	ENTREGADO A USO

77.	BIO BIO	MULCHEN	30267924	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR MULCHÉN	ENTREGADO A USO
78.	ARAUCO	CAÑETE	30305322	CONSTRUCCIÓN CECOSF SECTOR ANTIQUINA , COMUNA DE CAÑETE	ENTREGADO A USO
79.	ARAUCANÍA NORTE	RENAICO	30384975	CONSTRUCCIÓN CECOSF TIJERAL, RENAICO	ENTREGADO A USO
80.	ARAUCANÍA NORTE	COLLIPULLI	30302973	CONSTRUCCIÓN CECOSF SANTA MONICA, COLLIPULLI	ENTREGADO A USO
81.	ARAUCANÍA NORTE	ERCILLA	30450724	HABILITACIÓN CECOSF PAILAHUEQUE	ENTREGADO A USO
82.	ARAUCANÍA NORTE	VICTORIA	30384978	CONSTRUCCIÓN CECOSF SELVA OSCURA, VICTORIA	ENTREGADO A USO
83.	ARAUCANÍA SUR	VILCUN	30371192	CONSTRUCCIÓN CECOSF CHERQUENCO, VILCÚN	ENTREGADO A USO
84.	ARAUCANÍA SUR	CUNCO	30434273	CONSTRUCCIÓN CECOSF LAS VILLAS, COMUNA DE CUNCO	ENTREGADO A USO
85.	ARAUCANÍA SUR	NUEVA IMPERIAL	30371282	CONSTRUCCIÓN CECOSF EL ALTO, NUEVA IMPERIAL	ENTREGADO A USO
86.	ARAUCANÍA SUR	LAUTARO	30396127	CONSTRUCCIÓN CECOSF PILLANLELBUN, COMUNA LAUTARO	ENTREGADO A USO
87.	ARAUCANÍA SUR	FREIRE	30396122	CONSTRUCCIÓN CECOSF EL BOSQUE, FREIRE	ENTREGADO A USO
88.	ARAUCANÍA SUR	CARAHUE	30434223	CONSTRUCCIÓN CECOSF CARAHUE, COMUNA DE CARAHUE (ZONA REZAGADA)	ENTREGADO A USO
89.	ARAUCANÍA SUR	TEODORO SCHMIDT	30434276	CONSTRUCCIÓN CECOSF BARROS ARANA, TEODORO SCHMIDT (ZONA REZAGADA)	ENTREGADO A USO
90.	VALDIVIA	VALDIVIA	30368874	CONSTRUCCIÓN CECOSF GUACAMAYO COMUNA DE VALDIVIA	ENTREGADO A USO
91.	VALDIVIA	MAFIL	30386225	CONSTRUCCIÓN CECOSF COMUNA DE MAFIL	ENTREGADO A USO
92.	VALDIVIA	LOS LAGOS	30393278	CONSTRUCCIÓN CECOSF FOLILCO, DE LA COMUNA DE LOS LAGOS (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
93.	VALDIVIA	LAGO RANCO	30434522	CONSTRUCCIÓN CECOSF RIÑINAHUE, COMUNA LAGO RANCO (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
94.	VALDIVIA	LA UNION	30386183	CONSTRUCCIÓN CECOSF DR. DAIBER, LA UNIÓN	ENTREGADO A USO
95.	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30457224	HABILITACIÓN CECOSF DE LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI	ENTREGADO A USO (PENDIENTE A.S. SALA CALDERA).
96.	OSORNO	PURRANQUE	30367726	CONSTRUCCIÓN CECOSF CORTE ALTO, COMUNA PURRANQUE	ENTREGADO A USO
97.	RELONCAVÍ	CALBUCO	30375474	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR TEXAS CALBUCO	ENTREGADO A USO
98.	CHILOÉ	QUINCHAO	30370022	CONSTRUCCIÓN CECOSF ISLA MEULIN, COMUNA QUINCHAO	ENTREGADO A USO
99.	AYSÉN	COYHAIQUE	30369425	CONSTRUCCIÓN CECOSF COYHAIQUE URBANO	ENTREGADO A USO
100.	MAGALLANES	PUNTA ARENAS	30374022	CONSTRUCCIÓN CECOSF DR. JUAN DAMIANOVIC, PUNTA ARENAS (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

D. OTRAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN CECOSF

- DESISTIDO (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	METROP. SUR	SAN BERNARDO	30457926	CONSTRUCCIÓN CECOSF LAS PALMAS, COMUNA DE SAN BERNARDO	DESISTIDO POR EL MUNICIPIO Y EL SS METROP. SUR (CONTABA CON RS EJEC. 26-04-2016. RECHAZO DE LA COMUNIDAD VECINA AL TERRENO PROPUESTO.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN ESTUDIO (14)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
2.	IQUIQUE	IQUIQUE	30374926	CONSTRUCCION CECOSF LAGUNA VERDE, COMUNA DE IQUIQUE (SECT)	SIN INGRESO 2016, 2017 Y 2018. CON ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
3.	IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	40001300	CONSTRUCCION CECOSF ALTO HOSPICIO (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2018, SIN ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
4.	COQUIMBO	LA SERENA	40001033	CONSTRUCCION CECOSF VEGAS SUR LA SERENA (FNDR)	SIN INGRESO DISEÑO Y EJEC. 2017 Y 2018, SIN ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
5.	ACONCAGUA	SAN FELIPE	30458862	CONSTRUCCION CECOSF SECTOR 4 VILLAS, SAN FELIPE (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2017. SIN FICHA CREADA 2018. CON ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
6.	METROP. CENTRAL	MAIPU	30459657	CONSTRUCCION CECOSF RINCONADA DE MAIPÚ (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2017. SIN FICHA CREADA 2018. CON ANTECEDENTES EN CARPETA BIP. REEMPLAZARÍA POSTA DE SALUD RURAL RINCONADA DE MAIPÚ.
7.	METROP. ORIENTE	BARNECHEA	30435072	REPOSICION CENTRO COMUNIT. SALUD FAMILIAR CERRO 18, LO BARNECHEA (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2017. SIN FICHA CREADA 2018. CON ANTECEDENTES EN CARPETA BIP. PROBLEMAS DE TERRENO.
8.	ÑUBLE	CHILLAN	30481713	NORMALIZACION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR PADRE HURTADO, CES V. PARRA (FNDR)	SIN INGRESO ETAPAS DISEÑO Y EJEC. FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018. SIN ANTECEDENTES EN CARPETA BIP. EN REVISIÓN POR PARTE DEL SS LOS REQUERIMIENTOS PARA NORMALIZAR CECOSF.
9.	ÑUBLE	PINTO	30328622	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR RECINTO COM. PINTO (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT. DESDE 2014 A 2017. SIN FICHA CREADA 2018. CON ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
10.	BIO BIO	LOS ANGELES	30480972	CONSTRUCCION CECOSF VILLA GENESIS (FNDR)	OT 01-08-2017 EJEC. FNDR. SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018. INICIATIVA MUNICIPAL, SUJETA A SUSTENTABILIDAD DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN, ASÍ COMO SANEAMIENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO.
11.	BIO BIO	LOS ANGELES	40001655	CONSTRUCCION CECOSF ALTOS DEL RETIRO (FNDR)	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018. CON ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
12.	ARAUCO	CURANILAHUE	30305122	CONSTRUCCION CECOSF SECTOR SAN JOSÉ DE COLICO (SECT)	SIN INGRESO EJEC. SECT. 2017. SIN FICHA CREADA 2018. SIN ANTECEDENTES EN CARPETA BIP. REEMPLAZARÍA POSTA DE SALUD RURAL SAN JOSÉ DE COLICO.
13.	ARAUCO	TIRUA	30345423	REPOSICION CECOF DE LA LOCALIDAD DE QUIDICO (FNDR)	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2017. SIN FICHA CREADA 2018. CON ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
14.	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30486454	HABILITACION Y AMPLIACION CECOSF DE NELTUME, COMUNA DE PANGUIPULLI (FNDR)	SIN INGRESO EJEC. FNDR 2018. SIN ANTECEDENTES EN CARPETA BIP.
15.	AYSÉN	GUAITECAS	30386877	CONSTRUCCIÓN CECOSF MELINKA, GUAITECAS (SECT)	RATE FI EJECUCIÓN SECT (2016) 06-05-2016. CECOSF NO DABA RESPUESTA A DEMANDA DE LA COMUNA. SE ESTUDIA TIPO DE DISPOSITIVO POR PARTE DEL SS AYSÉN Y ESTUDIOS PREINVERSIONALES MINSAL.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN DISEÑO (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
16.	ARAUCANÍA NORTE	VICTORIA	30393933	REPOSICION CECOSF BAJO TRAIGUEN, VICTORIA (FNDR)	DISEÑO ADJUDICADO.
17.	ARAUCANÍA NORTE	ANGOL	30348575	REPOSICIÓN CECOSF EL RETIRO, ANGOL (FNDR)	TERMINANDO DISEÑO (FNDR). REEVALUADO CON NUEVO RS 25-10-2017 DISEÑO FNDR. TRAMITANDO INGRESO A EJEC.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- RS EJECUCIÓN (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	RS DISEÑO FECHA	DETALLE
18.	ACONCAGUA	CALLE LARGA	30459144	CONSTRUCCION CECOSF JUAN XXIII, CALLE LARGA (SECT)	RS 24-01-2017 EJEC. SECT.	RS FUERA DE PLAZO. SIN ASIGNACIÓN

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN LICITACIÓN (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
19.	O'HIGGINS	RANCAGUA	30459977	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD SECTOR CHANCON - RANCAGUA (SECT)	1398-84-LR16	06-09-2016	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS. SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones y www.mercadopublico.cl

- EN EJECUCIÓN (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
101	ÑUBLE	ÑIQUEN	30328773	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CHACAY, ÑIQUÉN (FNDR)	31-10-2017	30-03-2018	INICIANDO OBRAS	6,5%	SIN INFO

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

E. PLAN DE GOBIERNO 132 SAR

- DESISTIDO (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	METROP. ORIENTE	LAS CONDES	SIN CÓD.	SAR ANIBAL ARIZTIA	DESISTIDO POR EL MUNICIPIO (ORD. SS N°544 DE FECHA 24/02/2017)

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN ESTUDIO (2)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
2.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30483580	CONSTRUCCION SAR PLACILLA, VALPARAISO	FI 18-05-2017 EJEC. 2017. SIN FICHA CREADA 2018. PROBLEMAS CON LA REGULARIZACIÓN DEL TERRENO.
3.	METROP. SUR ORIENTE	LA PINTANA	30487438	CONSTRUCCION SAR PINTANA NORTE, LA PINTANA	FI 07-09-2017 EJEC. 2017. SIN FICHA CREADA 2018.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN DISEÑO (6)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE	% AVANCE ANTERIOR	% AVANCE ACTUAL
4.	METROP. CENTRAL	ESTACION CENTRAL	30071068	REPOSICIÓN CONSULTORIO SAN JOSE DE CHUCHUNCO, ESTACIÓN CENTRAL (CESFAM+SAR)	EN DESARROLLO ANTEPROYECTO SAR. SIN FICHA CREADA 2018.	30%	30%
5.	O'HIGGINS	SAN FERNANDO	30342722	CONSTRUCCIÓN CESFAM MÁS SAR SECTOR PONIENTE COMUNA SAN FERNANDO (CESFAM+SAR)	EN DESARROLLO DISEÑO 10% AVANCE. (DIS-EJEC.). RS EJEC. 03-02-2017 CON SOLICITUD DE DECRETO. SIN FICHA CREADA 2018.	10%	10%
6.	ÑUBLE	SAN CARLOS	30095442	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR D. TRUJILLO SAN CARLOS (CESFAM+SAR)	SIN AVANCE. RS 05-06-2017 DISEÑO SECT 2017.	0%	0%
7.	CONCEPCIÓN	LOTA	30459496	REPOSICIÓN CESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA (CESFAM+SAR)	TERRRENO COMPRADO. DISEÑO TERMINADO. SIN FICHA CREADA 2018.	100%	100%
8.	OSORNO	OSORNO	30481028	REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RS DISEÑO 10-05-2017. DISEÑO EN LICITACIÓN ID 931768-42-LQ17. SIN FICHA CREADA 2018.	10%	10%
9.	AYSÉN	COYHAIQUE	30127944	CONSTRUCCIÓN CESFAM COYHAIQUE CON SAR ADOSADO (CESFAM+SAR) (ZONA EXTREMA) (COMPROMISO PEDZE) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	EN DESARROLLO. SIN FICHA CREADA 2018.	80%	90%

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales, Depto Arquitectura Div. Inversiones

- RS EJECUCIÓN (28)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	RS EJECUCIÓN FECHA	DETALLE
10.	ARICA	ARICA	30456922	CONSTRUCCIÓN SAR EUGENIO PETRUCCELLI, COMUNA ARICA	21-08-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
11.	ANTOFAGASTA	CALAMA	30112044	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR SUR PONIENTE DE CALAMA (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	14-07-2016 (2016). VIGENTE 27-04-2017 (2017)	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
12.	ATACAMA	COPIAPO	30413724	CONSTRUCCIÓN SAR PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPÓ	10-03-2017	CON DECRETO CON TR

13.	ATACAMA	CALDERA	30482842	CONSTRUCCION SAR ROSARIO CORVALAN, COMUNA DE CALDERA	24-04-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
14.	ATACAMA	VALLENAR	30076551	CONSTRUCCIÓN CESFAM ALTIPLANO NORTE, VALLENAR (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	30-06-2016 (2016), VIGENTE 29-12-2016 (2017)	CON DECRETO CON TR CGR. SIN FICHA CREADA 2018.
15.	COQUIMBO	COQUIMBO	30458647	CONSTRUCCIÓN SAR SERGIO AGUILAR, COQUIMBO	12-07-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
16.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VILLA ALEMANA	30462937	CONSTRUCCIÓN SAR EDUARDO FREI, VILLA ALEMANA	17-10-2016	CON DECRETO CON TR
17.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VIÑA DEL MAR	30402026	CONSTRUCCIÓN SAR NUEVA AURORA COMUNA DE VIÑA DEL MAR	27-05-2016	CON DECRETO CON TR
18.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	VIÑA DEL MAR	30462938	CONSTRUCCIÓN SAR MIRAFLORES, VIÑA DEL MAR	10-05-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
19.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	QUILLOTA	30401883	CONSTRUCCIÓN SAR QUILLOTA, QUILLOTA	06-04-2016 (2016) REEVALUADO NUEVO RS 21-08-2017 (2017)	CON DECRETO CON TR. REEVALUADO NUEVO RS 21-08-2017 (2017) EJEC. SECT.
20.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	LA CALERA	30462972	CONSTRUCCION SAR ARTIFICIO, LA CALERA	27-10-2016	CON DECRETO CON TR
21.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	30464684	CONSTRUCCIÓN SAR DIPUTADO MANUEL BUSTOS, SAN ANTONIO	01-08-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
22.	METROP. NORTE	INDEPENDENCIA	30482208	CONSTRUCCION SAR JUAN ANTONIO RIOS COMUNA INDEPENDENCIA	05-05-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
23.	METROP. NORTE	QUILICURA	30484396	CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD(SAR) COMUNA QUILICURA	03-08-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
24.	METROP. NORTE	LAMPA	30471436	CONSTRUCCION SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN JOSÉ BAUZÁ FRAU DE LAMPA	27-04-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
25.	METROP. CENTRAL	SANTIAGO	30459579	CONSTRUCCIÓN SAR EN CESFAM N° 1, COMUNA DE SANTIAGO	03-03-2017	CON DECRETO CON TR
26.	METROP. ORIENTE	LA REINA	30443523	CONSTRUCCIÓN SAR LA REINA, COMUNA DE LA REINA	25-05-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
27.	METROP. ORIENTE	PROVIDENCIA	30482766	CONSTRUCCION SAR PROVIDENCIA DEPENDIENTE CESFAM HERNAN ALESSANDRI	02-06-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
28.	METROP. ORIENTE	ÑUÑO A	30456574	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SAR CENTRO URGENCIA ÑUÑO A	23-06-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
29.	METROP. OCCIDENTE	PUDAHUEL	30466986	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN SAR VIOLETA PARRA, PUDAHUEL	23-12-2016	CON DECRETO CON TR
30.	METROP. OCCIDENTE	QUINTA NORMAL	30466050	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SAR LO FRANCO, QUINTA NORMAL	16-11-2016	CON DECRETO CON TR
31.	METROP. SUR ORIENTE	LA FLORIDA	30405473	CONSTRUCCIÓN SAR LOS QUILLAYES, LA FLORIDA	05-07-2016	CON DECRETO CON TR
32.	METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30469955	CONSTRUCCION SAR ALEJANDRO DEL RÍO, PUENTE ALTO	02-06-2017 (2017)	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
33.	METROP. SUR	PAINE	30469938	CONSTRUCCIÓN SAR PAINE, COMUNA DE PAINE	03-05-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
34.	METROP. SUR	EL BOSQUE	30482400	CONSTRUCCIÓN SAR SANTA LAURA, COMUNA DE EL BOSQUE[2]	09-06-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.

35.	VALDIVIA	PANGUIPULLI	30462798	CONSTRUCCION SAR COMUNA PANGUIPULLI	28-04-2017	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
36.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30378723	CONSTRUCCIÓN SAR CESFAM ANGELMÓ COMUNA DE PUERTO MONTT	30-12-2016 (2016) 19-05-2017 (2017)	A LA ESPERA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA.
37.	MAGALLANES	PUNTA ARENAS	30459987	CONSTRUCCIÓN SAR DR. JUAN DAMIANOVIC, COMUNA PUNTA ARENAS (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	21-03-2017	CON DECRETO CON TR

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales, Depto Arquitectura Div. Inversiones

- EN LICITACIÓN (31)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	ID LICITACIÓN	FECHA APERTURA	DETALLE
38.	IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	30464301	CONSTRUCCIÓN SAR LA TORTUGA, ALTO HOSPICIO (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.)	1637-62-LR17	29-11-2017	SERVICIO SOLICITA AUTORIZAR REEVALUACIÓN LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (2° LLAMADO).
39.	IQUIQUE	POZO ALMONTE	30459401	CONSTRUCCIÓN SAR POZO ALMONTE, PROVINCIA DE TAMARUGAL (EN PROPUESTA CONV. PROGRAM.)	1637-61-LR17	20-11-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN (2° LLAMADO).
40.	COQUIMBO	OVALLE	30458624	CONSTRUCCIÓN SAR MARCOS MACUADA, OVALLE	1395-37-LR17	01-09-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
41.	COQUIMBO	LA SERENA	30458648	CONSTRUCCIÓN SAR RAUL SILVA HENRIQUEZ, LA SERENA	1395-44-LR17	15-09-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
42.	COQUIMBO	LA SERENA	30400382	REPOSICIÓN CESFAM EMILIO SCHAFFHAUSER, LA SERENA (DISEÑO FNDR) (CESFAM+SAR) (CONV. DE PROGRAMACIÓN)	1395-69-LR17	15-12-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
43.	COQUIMBO	MONTE PATRIA	30458627	CONSTRUCCIÓN SAR MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA	1395-49-LR17	06-10-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
44.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	QUILPUE	30091964	REPOSICIÓN CESFAM CON SAR BELLOTO SUR, QUILPUÉ (CESFAM+SAR)	2026-103-LR17	02-04-2018	PUBLICADA
45.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30374172	HABILITACIÓN S.A.R. CENTRO DE SALUD QUEBRADA VERDE VALPARAÍSO	956-4-LR18	19-02-2018	PUBLICADA (3ER LLAMADO). ID 956-128-LR17 DESIERTA.
46.	ACONCAGUA	LOS ANDES	30378376	CONSTRUCCIÓN S.A.R CESFAM CENTENARIO, LOS ANDES	2200-83-LR17	04-12-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS (4 OFERTAS PRESENTADAS)
47.	METROP. ORIENTE	PEÑALOEN	30371689	HABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN S.A.R. CAROL URZÚA, COMUNA PEÑALOLÉN	1495-28-LR17	31-07-2017	REEVALUADO CON NUEVO RS 25-10-2017 EJEC. SECT. 2017, VIGENTE RS 03-01-2018 EJEC. SECT. 2018 . A LA ESPERA DE DECRETO QUE SUPLEMENTA RECURSOS.
48.	METROP. OCCIDENTE	RENCA	30444081	CONSTRUCCIÓN SAR BICENTENARIO, RENCA	1288-70-LR16	13-09-2016	TOMADO DE RAZÓN ADJUDICACIÓN. RES AFEC N°55, 17/10/17, EL DÍA 29/12/17.
49.	METROP. OCCIDENTE	MELIPILLA	30444072	CONSTRUCCIÓN SAR BORIS SOLER, MELIPILLA	1288-40-LR17	05-09-2017	SS ENVÍA A MINSAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
50.	METROP. OCCIDENTE	CERRO NAVIA	30443977	CONSTRUCCIÓN SAR CERRO NAVIA, CERRO NAVIA	1288-71-LR16	13-09-2016	PENDIENTE PERMISO DE EDIFICACIÓN PARA ENVÍO A CGR LA ADJUDICACIÓN
51.	METROP. OCCIDENTE	PUDAHUEL	30444076	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SAR GUSTAVO MOLINA, PUDAHUEL	1288-42-LR17	29-09-2017	DECLARADA DESIERTA (2° LLAMADO)

52.	METROP. SUR	SAN MIGUEL	30448472	CONSTRUCCIÓN SAR RECREO, COMUNA DE SAN MIGUEL	2212-66-LR17	15-11-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
53.	METROP. SUR	LA CISTERNA	30443725	CONSTRUCCIÓN SAR SANTA ANSELMA, COMUNA DE LA CISTERNA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	DESIERTA ID 2212-69-LR16
54.	METROP. SUR ORIENTE	LA GRANJA	30379439	CONSTRUCCIÓN S.A.R. LA GRANJA, LA GRANJA.	POR DEFINIR	POR DEFINIR	GESTIONANDO NUEVO PROCESO LICITATORIO (2° LLAMADO). REEVALUADA CON NUEVO RS 21-11-2017 EJEC. SECT 2017.
55.	METROP. SUR ORIENTE	LA PINTANA	30379430	CONSTRUCCIÓN S.A.R. NUEVA EXTREMADURA LA PINTANA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	GESTIONANDO NUEVO PROCESO LICITATORIO. REEVALUADA CON NUEVO RS 25-10-2017 EJEC. SECT. 2017.
56.	METROP. SUR ORIENTE	LA FLORIDA	30408929	CONSTRUCCIÓN S.A.R. VILLA O'HIGGINS, LA FLORIDA	POR DEFINIR	POR DEFINIR	GESTIONANDO NUEVO PROCESO LICITATORIO (4° LLAMADO). REEVALUADA CON NUEVO RS 21-11-2017 EJEC. SECT. 2017.
57.	METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30447933	CONSTRUCCIÓN SAR CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, PUENTE ALTO	POR DEFINIR	POR DEFINIR	GESTIONANDO NUEVO PROCESO LICITATORIO (2° LLAMADO)
58.	O'HIGGINS	SANTA CRUZ	30467783	CONSTRUCCIÓN SAPU ALTA RESOLUCIÓN SANTA CRUZ	1398-147-LR17	21-11-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS (3 OFERTAS) (2° LLAMADO). ID 1398-87-LR17 DESIERTA.
59.	O'HIGGINS	SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	30482337	CONSTRUCCIÓN SAPU DE ALTA RESOLUTIVIDAD (SAR) SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1398-131-LR17	24-10-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS, 4 OFERTAS
60.	ÑUBLE	CHILLAN VIEJO	30328925	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA M. BACHELET	15-25-LR17	19-12-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS
61.	ÑUBLE	CHILLAN	30096105	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ULTRAESTACION, CHILLAN (CESFAM+SAR)	15-11-LR17	29-09-2017	REPRESENTADA POR CONTRALORIA ADJUDICACIÓN, SERVICIO EVALUA LEVANTAR NUEVO PROCESO
62.	CONCEPCIÓN	SAN PEDRO DE LA PAZ	30373426	REMODELACIÓN AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SAR BOCA SUR	POR DEFINIR	POR DEFINIR	GESTIONANDO NUEVO PROCESO LICITATORIO. ID 1213-137-LR17 DESIERTA.
63.	TALCAHUANO	TALCAHUANO	30448972	CONSTRUCCIÓN SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN LOS CERROS THNO	5624-20-LR17	05-12-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS (2° LLAMADO). ID 5624-9-LR17 DESIERTA.
64.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30440375	CONSTRUCCIÓN SAR PEDRO DE VALDIVIA, TEMUCO	1175-231-LR17	06-10-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN (3ER LLAMADO)
65.	ARAUCANÍA SUR	PADRE LAS CASAS	30433723	CONSTRUCCIÓN SAR CONSULTORIO CUNUN HUENU	1175-284-LR17	16-01-2018	PUBLICADA (2° LLAMADO). ID 1175-237-LR17 DESIERTA.
66.	OSORNO	OSORNO	30430122	CONSTRUCCIÓN CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	931768-40-LR17	31-08-2017	EN CONTRALORÍA TOMA DE RAZÓN ADJUDICACIÓN
67.	CHILÓ	CASTRO	30304722	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO	507428-96-LR17	14-12-2017	EN EVALUACIÓN DE OFERTAS (4° LLAMADO). NO PROSPERÓ TRATO DIRECTO.
68.	CHILÓ	ANCUD	30304623	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD	507428-81-LR17	20-11-2017	PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN CGR, 20/12/17

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

• EN EJECUCIÓN (20)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	FECHA INICIO OBRAS	FECHA TERMINO CONTRATO	DETALLE	% AVANCE ACTUAL	% AVANCE PROGR.
69.	ARICA	ARICA	30367524	CONSTRUCCIÓN S.A.R. IRIS VELIZ HUME, COMUNA ARICA	07-08-2017	03-02-2018	EN EJECUCIÓN	65%	67%
70.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	30374976	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN COVIEFI (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	27-03-2017	15-01-2018	EN EJECUCIÓN.	98%	98%
71.	VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	CONCON	30372972	CONSTRUCCIÓN S.A.R. COMUNA DE CON CON	10-04-2017	04-04-2018	EN EJECUCIÓN	46%	74%
72.	VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	30078284	REPOSICIÓN CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO (CESFAM+SAR) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	17-10-2017	06-10-2019	EN EJECUCIÓN	4%	4%
73.	METROP. CENTRAL	MAIPU	30375623	CONSTRUCCIÓN S.A.R, EN CESFAM MICHELLE BACHELET, COMUNA DE MAIPÚ	(25-01-2016) POR DEFINIR	POR DEFINIR	PROYECTO REEVALUADO. SS A LA ESPERA DE TRAMITACIÓN DE DECRETO PARA PROCEDER A INGRESAR A TDR CONTRALORÍA LA PROPUESTA DE RECONTRATACIÓN DE LAS OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE TRATO DIRECTO.	51%	POR DEFINIR
74.	METROP. SUR	LO ESPEJO	30368730	CONSTRUCCIÓN S.A.R, JULIO ACUÑA PINZÓN COMUNA LO ESPEJO	28-06-2016	11-10-2017	EN EJECUCIÓN CONEXIÓN UD, SERVIDUMBRE DE PASO Y ACCESO VEHICULAR. SS SE ENCUENTRA EVALUANDO TEMAS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO	99%	100%
75.	METROP. SUR	SAN BERNARDO	30368827	CONSTRUCCIÓN SAR CAROL URZÚA, COMUNA DE SAN BERNARDO	09-03-2017	04-02-2018	EN EJECUCIÓN	92%	95%
76.	METROP. SUR	SAN JOAQUIN	30405375	CONSTRUCCIÓN SAR DR. ARTURO BAEZA GOÑI, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	05-12-2016	01-12-2017	EN EJECUCIÓN (SE RECHAZA AUMENTO PLAZO EN ESTUDIO, POR LO QUE EL SERVICIO INFORMA QUE LA EMPRESA ESTARIA AFECTA A MULTAS HASTA EL TERMINO DE LOS TRABAJOS)	37%	100%
77.	METROP. SUR ORIENTE	LA FLORIDA	30379444	HABILITACIÓN S.A.R, LOS CASTAÑOS, LA FLORIDA	17-10-2017	14-07-2018	EN EJECUCIÓN	8%	12%
78.	METROP. SUR ORIENTE	SAN RAMON	30379443	CONSTRUCCIÓN S.A.R. LA BANDERA, SAN RAMÓN	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR INICIAR OBRAS (FIRMA CONTRATO, ENTREGA DE GARANTÍAS, ENTREGA DE TERRENO).	0%	POR DEFINIR
79.	O'HIGGINS	RANCAGUA	30429275	CONSTRUCCIÓN SAPU DE ALTA RESOLUCIÓN SAR ENRIQUE DINSTRAN. RANCAGUA	30-12-2016	15-10-2017	OBRA RECONTRATADA A TRAVÉS DE LOS SUBCONTRATOS QUE PARTICIPABAN CON LA EMPRESA ANTERIOR. AVANCE FÍSICO APROX. DE UN 97%. EN FORMA	97%	100%

							PARALELA EL SERVICIO EFECTUA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS REFERIDOS A DICHAS CONTRATACIONES. TERMINO ANTICIPADO CON TDR 02.01.2018		
80.	MAULE	TALCA	30442675	CONSTRUCCIÓN SAR LAS AMÉRICAS, COMUNA DE TALCA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	05-12-2017	02-06-2018	EN EJECUCIÓN	6%	6%
81.	MAULE	VILLA ALEGRE	30443474	CONSTRUCCIÓN SAR COMUNA DE VILLA ALEGRE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	06-11-2017	04-05-2018	EN EJECUCIÓN	18%	18%
82.	MAULE	CONSTITUCION	30481863	CONSTRUCCIÓN SAR COMUNA DE CONSTITUCIÓN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	POR DEFINIR	POR DEFINIR	POR INICIAR OBRAS (FIRMA CONTRATO, ENTREGA DE GARANTÍAS, ENTREGA DE TERRENO).	0%	POR DEFINIR
83.	CONCEPCIÓN	CORONEL	30403273	CONSTRUCCIÓN SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN CESFAM C. PINTO, CORONEL	13-12-2017	10-08-2018	EN EJECUCIÓN	3%	3%
84.	BIO BIO	LOS ANGELES	30338172	CONSTRUCCIÓN SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN CESFAM ENTRE RIOS L.A.	05-01-2017	05-01-2018	EN PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA	100%	100%
85.	ARAUCO	LOS ALAMOS	30429022	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE URGENCIA SAR LOS ÁLAMOS (ZONA REZAGADA)	10-04-2017	02-02-2018	EN EJECUCIÓN	70%	75%
86.	ARAUCO	TIRUA	30278522	CONSTRUCCIÓN S.A.R, CESFAM ISABEL JIMENEZ RIQUELME, TIRÚA (ZONA REZAGADA)	(04-01-2016) POR DEFINIR	POR DEFINIR	CONTRALORÍA RECOMIENDA AL SERVICIO EN REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEPARAR PRESENTACIÓN DE RESOLUCIÓN DE TERMINO ANTICIPADO DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO PROPIAMENTE TAL. SS ARAUCO PREPARA ANTECEDENTES PARA EFECTUAR REINGRESO.	41%	POR DEFINIR
87.	ARAUCANÍA SUR	VILLARRICA	30440425	CONSTRUCCIÓN SAR LOS VOLCANES COMUNA DE VILLARRICA	(06-12-2016) POR DEFINIR	POR DEFINIR	EN TRÁMITE SUPLEMENTACIÓN DE DECRETO	73%	73%
88.	RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30375936	CONSTRUCCIÓN S.A.R, CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT	09-03-2017	15-01-2018	EN EJECUCIÓN (EN DEFINICIÓN DE AUMENTO DE PLAZO)	31%	31%

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- TERMINADO (8)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
89. METROP. OCCIDENTE	LO PRADO	30368727	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN S.A.R. YAZIGI, COMUNA LO PRADO	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
90. METROP. OCCIDENTE	TALAGANTE	30444075	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SAR ORIENTE, TALAGANTE	ITO DETERMINÓ TÉRMINO FÍSICO DE LA OBRA, A LA ESPERA DE CONFORMACIÓN DE COMISIÓN RECEPTORA. TÉRMINO CON ATRASO, SUJETO A 41 DÍAS DE MULTAS.
91. METROP. SUR ORIENTE	PUENTE ALTO	30279872	HABILITACIÓN Y REMODELACIÓN S.A.R, MANUEL VILLASECA PUENTE ALTO	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y EN PROCESO DE OBTENCIÓN RECEPCIÓN MUNICIPAL.
92. METROP. SUR	EL BOSQUE	30368732	CONSTRUCCIÓN S.A.R, HAYDEE LOPEZ, COMUNA EL BOSQUE	CON RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES Y RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
93. O'HIGGINS	RANCAGUA	30371186	CONSTRUCCIÓN S.A.R, N°4 MARIA LATIFFE RANCAGUA	CON RECEPCIÓN MUNICIPAL, EN PROCESO DE TRAMITACIÓN AUTORIZACIÓN SANITARIA
94. O'HIGGINS	RENGO	30429278	CONSTRUCCIÓN SAPU ALTA RESOLUCIÓN RIENZI VALENCIA. COMUNA DE RENGÓ	EN PROCESO DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES
95. TALCAHUANO	TALCAHUANO	30321473	CONSTRUCCIÓN SERV ATENCION URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN SAN VICENTE THNO	RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 21.12.17, PLAZO SUBSANACIÓN 3 SEMANA ENERO 2018.
96. VALDIVIA	VALDIVIA	30442129	CONSTRUCCIÓN SAR VALDIVIA, COMUNA DE VALDIVIA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 01-12-17, PLAZO SUBSANACIÓN 14 DIAS CORRIDOS.

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (37)

SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
97. IQUIQUE	IQUIQUE	30277736	CONSTRUCCIÓN SAR CESFAM SUR, COMUNA DE IQUIQUE	ENTREGADO A USO
98. ANTOFAGASTA	CALAMA	30371876	CONSTRUCCIÓN SERVICIO URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN ALEMANIA CALAMA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
99. COQUIMBO	COQUIMBO	30375572	CONSTRUCCIÓN S.A.R, DE TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO	ENTREGADO A USO
100. VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	VALPARAISO	30273872	HABILITACIÓN SERVICIO URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD; VALPARAÍSO	ENTREGADO A USO
101. METROP. NORTE	HUECHURABA	30277378	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN DE LA PINCOYA, HUECHURABA	ENTREGADO A USO
102. METROP. NORTE	COLINA	30374972	HABILITACIÓN SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN COLINA	ENTREGADO A USO
103. METROP. NORTE	CONCHALI	30374882	HABILITACIÓN SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN CONCHALÍ	ENTREGADO A USO
104. METROP. NORTE	RECOLETA	30374934	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE ALTA RESOLUCIÓN ZAPADORES DE RECOLETA	ENTREGADO A USO
105. METROP. CENTRAL	CERRILLOS	30273726	CONSTRUCCIÓN S.A.R, CESFAM ENF. SOFÍA PINCHEIRA, COMUNA DE CERRILLOS	ENTREGADO A USO
106. METROP. OCCIDENTE	PUDAHUEL	30278774	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN S.A.R, PUDAHUEL ESTRELLA	ENTREGADO A USO
107. METROP. OCCIDENTE	RENCA	30368626	AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN S.A.R, RENCA	ENTREGADO A USO

108.	METROP. SUR	PEDRO CERDA A.	30273822	CONSTRUCCIÓN S.A.R AMADOR NEGHME P.A.C	ENTREGADO A USO
109.	O'HIGGINS	RANCAGUA	30280023	CONSTRUCCIÓN SAPU ALTA RESOLUTIVIDAD SAR N°5 RENE SCHNEIDER RANCAGUA	ENTREGADO A USO
110.	MAULE	CURICO	30274872	CONSTRUCCIÓN S.A.R, BOMBERO GARRIDO, COMUNA DE CURICÓ (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
111.	MAULE	SAN CLEMENTE	30275072	HABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A.R, SAN CLEMENTE (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
112.	MAULE	CURICO	30374825	CONSTRUCCIÓN S.A.R, AGUAS NEGRAS, COMUNA DE CURICÓ (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
113.	MAULE	TALCA	30374830	CONSTRUCCIÓN S.A.R, LA FLORIDA, COMUNA DE TALCA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
114.	MAULE	LINARES	30381295	CONSTRUCCIÓN S.A.R, SAN JUAN DE DIOS, COMUNA DE LINARES (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
115.	MAULE	PARRAL	30442674	SAR COMUNA DE PARRAL (ARRAU MENDEZ) (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
116.	MAULE	CAUQUENES	30442722	CONSTRUCCIÓN SAR COMUNA DE CAUQUENES (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (ZONA REZAGADA)	ENTREGADO A USO
117.	ÑUBLE	CHILLAN	30328923	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE ATENCION URGENCIA VIOLETA PARRA CHILLAN	ENTREGADO A USO
118.	CONCEPCIÓN	SAN PEDRO DE LA PAZ	30282172	CONSTRUCCIÓN HABILITACIÓN Y REMODELACIÓN S.A.R CANDELARIA, SAN PEDRO	ENTREGADO A USO
119.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30373623	CONSTRUCCIÓN S.A.R, CEFAM V.M. FERNANDEZ, CONCEPCIÓN	ENTREGADO A USO
120.	CONCEPCIÓN	CONCEPCION	30373524	CONSTRUCCIÓN SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN CEFAM TUCAPEL	ENTREGADO A USO
121.	CONCEPCIÓN	CHIGUAYANTE	30373523	CONSTRUCCIÓN SERV. URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN CEFAM CHIGUAYANTE	ENTREGADO A USO
122.	TALCAHUANO	HUALPEN	30321523	CONSTRUCCIÓN SERV. ATENCIÓN PRIMARIA URGENCIA ALTA RES. HUALPENCILLO	ENTREGADO A USO
123.	TALCAHUANO	PENCO	30321323	CONSTRUCCIÓN SERV. ATENCION PRIMARIA URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN PENCO	ENTREGADO A USO
124.	TALCAHUANO	TOME	30321174	CONSTRUCCIÓN SAR ADOSADO A CEFAM ALBERTO REYES TOME	ENTREGADO A USO
125.	BIO BIO	CABRERO	30337725	CONSTRUCCIÓN SERVICIO URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN, CABRERO	ENTREGADO A USO
126.	BIO BIO	LOS ANGELES	30338173	CONSTRUCCIÓN SERV. URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN CEFAM NORTE LOS ANGELES	ENTREGADO A USO
127.	ARAUCANÍA NORTE	ANGOL	30279573	CONSTRUCCIÓN S.A.R, CEFAM ALEMANIA ANGOL	ENTREGADO A USO
128.	ARAUCANÍA NORTE	VICTORIA	30303224	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE URGENCIA S.A.R, CEFAM VICTORIA	ENTREGADO A USO
129.	ARAUCANÍA SUR	LAUTARO	30371872	HABILITACIÓN SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN, LAUTARO	ENTREGADO A USO
130.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30278573	HABILITACIÓN SERVICIO URGENCIA S.A.R, CONSULTORIO MIRAFLORES	ENTREGADO A USO
131.	ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30278973	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUCIÓN LABRANZA	ENTREGADO A USO
132.	VALDIVIA	LA UNION	30368022	CONSTRUCCIÓN S.A.R, CEFAM ALFREDO GANTZ MANN, COMUNA DE LA UNIÓN (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	ENTREGADO A USO
133.	RELONCAVÍ	PUERTO VARAS	30375945	CONSTRUCCIÓN S.A.R, CEFAM DE PUERTO VARAS	ENTREGADO A USO

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones

F. OTRAS INICIATIVAS SAR

- EN ESTUDIO (3)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
1.	ANTOFAGASTA	ANTOFAGASTA	30402485	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN LA CHIMBA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN)	FI 16/05/2016 EJECUCIÓN SECT 2016, SIN INGRESO 2017
2.	ARAUUCANÍA SUR	VILCUN	30471335	CONSTRUCCION SAR CAJON, COMUNA VILCUN	FI 26-05-2017 EJEC. 2017. SIN CERTIFICADO DE PERTINENCIA.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- RS DISEÑO (1)

	SERVICIO DE SALUD	COMUNA	CÓD BIP	NOMBRE	DETALLE
3.	ACONCAGUA	SAN FELIPE	30458866	CONSTRUCCION SAR SEGISMUNDO ITURRA, SAN FELIPE (FNDR)	RS 30-08-2017 DISEÑO FNDR. SIN FICHA CREADA 2018.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

4) POSTAS DE SALUD RURAL (PSR)

El 21 de Abril 2017, se firma Protocolo de Acuerdo Tripartito entre MINSAL, CONFUSAM y ACHM en relación a la temática de Salud Rural en nuestras Redes Asistenciales.

Del documento oficial, DIVAP define 3 tareas clave que convocan abordar en conjunto con la División de Inversiones en cuanto a la Infraestructura de Salud Rural, CUYO AVANCE ES EL SIGUIENTE:

TAREA	DETALLE AVANCE
1) Actualización de Catastro de Brechas de Infraestructura de Postas de Salud Rural (realizado por DIVAP, Servicios de Salud y Municipios el año 2012)	INSTRUMENTO APLICADO DESDE FINES DE JUNIO HASTA AGOSTO 2017. INFORME CORREGIDO PARA V°B° DE JEFATURAS.
2) Actualización de Normas Técnicas de Postas de Salud Rural y Programa Médico Arquitectónico respectivo.	EN REVISIÓN Y ANÁLISIS 80%.
3) Propuesta de lineamientos de una Política Nacional de Inversiones en Salud Rural.	INFORME CORREGIDO PARA V°B° DE JEFATURAS.

ADICIONALMENTE, SE HA REVISADO LOS REGISTROS HISTÓRICOS Y VIGENTES EN EL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS, IDENTIFICANDO CADA UNA DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN POSTAS DE SALUD RURAL, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS NIVELES DE INTERVENCIÓN DE: REPOSICIÓN, CONSTRUCCIÓN, ADEMÁS DE NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE IMPORTANCIA (SEGÚN MONTO).

EN CUANTO A LA DEMANDA EXPÍCITA POR INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LOCALIDADES RURALES AISLADAS, DESDE QUE ENTRA EN VIGENCIA LA METODOLOGÍA APS DE ENERO 2007, (SIN GRANDES VARIACIONES EN EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO DE POSTAS DE SALUD RURAL SALVO EN 2009), CABE DESTACAR QUE A NIVEL NACIONAL:

- 1) EXISTEN **219 INICIATIVAS** CON FICHA IDI CREADA Y SIN INGRESO DE ANTECEDENTES;
- 2) EXISTEN **43 INICIATIVAS** PRESENTADAS, INGRESADAS Y CUYO ESTUDIO FUE ABANDONADO;
- 3) SE REGISTRAN **12 INICIATIVAS** ABANDONADAS EN SU ETAPA DE DISEÑO
- 4) Y **2 INICIATIVAS** CON RECOMENDACIÓN, CON ASIGNACIÓN Y SIN GASTO REGISTRADO

ESTO NOS INDICA DEFICIENCIAS Y/O DIFICULTADES EN LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LOS MUNICIPIOS PARA ABORDAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN DE POSTAS DE SALUD RURAL.

DESDE EL AÑO 2007 A LA FECHA:

- 1) SE HAN EJECUTADO UN TOTAL DE **133 INICIATIVAS** DE INVERSIÓN DE POSTAS DE SALUD RURAL REGISTRADAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, LO QUE EN 10 AÑOS REPRESENTA UNA INTERVENCIÓN EN **APROXIMADAMENTE EL 10%** DEL TOTAL DE DISPOSITIVOS EXISTENTES

SE REGISTRA POR OTRA PARTE, HASTA EL AÑO PASADO, **4 INICIATIVAS QUE, CONTANDO CON RECOMENDACIÓN FAVORABLE RS NO REBIERON FINANCIAMIENTO PARA SU EJECUCIÓN.**

ACTUALMENTE, AÑO 2017:

- 1) **97 INICIATIVAS SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO**, DE LAS CUALES 53 SON NUEVAS Y AÚN NO HACEN INGRESO DE ANTECEDENTES, 4 TIENEN RATE OT O FI 2016, Y SÓLO 18 CUENTAN CON RATE OT O FI VIGENTE;
- 2) **2 INICIATIVAS CUENTAN CON RS DE DISEÑO;**
- 3) **18 INICIATIVAS SE ENCUENTRAN DESARROLLANDO DISEÑO;**
- 4) **6 INICIATIVAS SE ENCUENTRAN CON RS EJECUCIÓN VIGENTE, AÚN SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA;**
- 5) **4 INICIATIVAS RS EJECUCIÓN CUENTAN CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2017, AÚN SIN GASTO REGISTRADO;**
- 6) **11 INICIATIVAS SE ENCUENTRAN EN LICITACIÓN DE OBRAS CIVILES;**
- 7) **12 INICIATIVAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN;**
- 8) **16 INICIATIVAS CON FICHA VIGENTE SE ENCUENTRAN CON OBRAS CIVILES TERMINADAS**
- 9) **17 INICIATIVAS CON FICHA VIGENTE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN.**
- 10) **TOTAL INICIATIVAS PSR EN SEGUIMIENTO: 183**

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

5) PLAN DE GOBIERNO “CENTROS REGULADORES SAMU” (11)

- EN ESTUDIO (3)

SERVICIO DE SALUD	CENTRO REGULADOR	CÓDIGO BIP	ESTADO	AVANCE FÍSICO	ID	MES LICITACIÓN	FECHA APERTURA	INICIO DE OBRA	FECHA EST. TERMINO DE OBRA	DETALLE DEL ESTADO
COQUIMBO	COQUIMBO	30404972	ESTUDIO	0%						CON FINANCIAMIENTO APROBADO POR DIPRES SUBT. 29 , CON TR CGR (ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD Y HABILITACIÓN)
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA	VIÑA DEL MAR	30405122	ESTUDIO	0%						A LA ESPERA DE ENTREGA DEL ESTUDIO POR PARTE DEL SS. (ENTREGA PROGRAMADA PARA EL 15-09-2017)
CONCEPCIÓN	CONCEPCIÓN	30406726	ESTUDIO	0%						SUBT. 29 (ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD Y HABILITACIÓN). EN ACTUALIZACIÓN DE TASACIONES.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN LICITACIÓN (1)

SERVICIO DE SALUD	CENTRO REGULADOR	CÓDIGO BIP	ESTADO	AVANCE FÍSICO	ID	MES LICITACIÓN	FECHA APERTURA	INICIO DE OBRA	FECHA TERMINO DE OBRA	DETALLE DEL ESTADO
ARAUCANÍA SUR	TEMUCO	30404146	LICITACIÓN	0%	1175-285-LR17	May-16	14-09-2016	Abr-17	08.10.2017	EN LICITACIÓN. EN EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN EJECUCIÓN (2)

SERVICIO DE SALUD	CENTRO REGULADOR	CÓDIGO BIP	ESTADO	AVANCE FÍSICO	ID	MES LICITACIÓN	FECHA APERTURA	INICIO DE OBRA	FECHA TERMINO DE OBRA	DETALLE DEL ESTADO
RELONCAVÍ	PUERTO MONTT	30405922	EJECUCIÓN / LICITACIÓN	76% Etapa I / 0% ETAPA II	728337-2-LR17	Feb-17	27-03-2017	POR DEFINIR	POR DEFINIR	NUEVO RS EJEC. 09-11-2017 REEVALUADO. SUJETO A REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO.
AYSÉN	COYHAIQUE	30408324	EJECUCIÓN	24%	734-44-LR16	Jul-16	01-08-2016	Nov-16	Oct-17	EN EJECUCIÓN

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- TERMINADO (1)

SERVICIO DE SALUD	CENTRO REGULADOR	CÓDIGO BIP	ESTADO	AVANCE FÍSICO	ID	MES LICITACIÓN	FECHA APERTURA	INICIO DE OBRA	FECHA TERMINO DE OBRA	DETALLE DEL ESTADO
IQUIQUE	IQUIQUE	30408222	EJECUCIÓN	77%	1637-26-LQ16	Abr-16	25-04-2016	Jun-16	Mar-18	CON RECEPCIÓN PROVISORIA

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones

- EN OPERACIÓN (4)

SERVICIO DE SALUD	CENTRO REGULADOR	CÓDIGO BIP	ESTADO	AVANCE FÍSICO	ID	MES LICITACIÓN	FECHA APERTURA	INICIO DE OBRA	FECHA TERMINO DE OBRA	DETALLE DEL ESTADO
METROP. CENTRAL	METROPOLITANO	30372426	EN OPERACIÓN	100%	775-83-LR15	Sept-15	15-10-2015	Nov-15	May-16	INAUGURADO EL 31/08/16 POR LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA
MAULE	TALCA	30406473	EN OPERACIÓN	100%	2189-17-LR16	Mar-16	08-04-2016	Ago-16	Feb-17	EN OPERACIÓN
BIO BIO	LOS ÁNGELES	30404873	TERMINADO	100%	589503-1-LR16	Feb-16	04-04-2016	Ago-16	28-06-2017	ENTREGADO AL USO EL 21-08-2017.
MAGALLANES	PUNTA ARENAS	30408773	EN OPERACIÓN	100%	5221-34-LR15	Nov-15	14-12-2015	Dic-15	Nov-16	EN OPERACIÓN

Fuente: Departamento de Estudios Preinversionales y Planificación Territorial, Div. Inversiones.

6) PLAN DE GOBIERNO: AMBULANCIAS (1900) Y CARROS DENTALES (140)

A. AMBULANCIAS PLAN DE GOBIERNO

- RESUMEN AMBULANCIAS PLAN DE GOBIERNO

Resumen general (Subt. 31, Subt. 29, FNDR, FAR, AGL)	Total financiado	2014	2015	2016	2017	Total general
		Total adquiridas	163	496	186	37
Total entregadas	163	496	186	34	879	
Pendientes de entrega	0	0	0	0	0	

Resumen Sectorial Subtítulo 31 y Subtítulo 29	Total decretado	2014	2015	2016	2017	Total general
		Total adquiridas	67	417	123	21
Total entregadas	67	417	123	18	625	
Pendientes de entrega	0	0	0	0	0	

Resumen Otros Fondos FAR – FNDR - AGL	Total decretado	2014	2015	2016	2017	Total general
		Total adquiridas	96	79	63	16
Total entregadas	96	79	63	16	254	
Pendientes de entrega	0	0	0	0	0	

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

- AMBULANCIAS SAMU SUBTÍTULO 29

Subtítulo 29	Decretado	2014	2015	2016	2017	Total Sub. 29
		Adquiridas	64	377	98	10
Entregadas	64	377	98	10	549	
Pendientes de entrega	0	0	0	0	0	

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

ESTADO DE PROCESOS DE COMPRA 2017 AMBULANCIAS SAMU SUBT. 29 POR SERVICIO DE SALUD

SERVICIO DE SALUD	DECRETADO	(16) RECEPCIÓN CONFORME
09 SS METROP. NORTE	2	2
13 SS METROP. SUR	1	1
18 SS CONCEPCION	3	3
21 SS ARAUCO	4	4
Total general	10	10

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

NOTA 1: ADQUIRIDAS 2015 CONSIDERA 5 LANCHAS AMBULANCIAS PARA SS CHILOÉ Y UN MÓVIL DE AVANCE RÁPIDO PARA SS ACONCAGUA.

NOTA 2: AÑO 2017 CONSIDERA EL FINANCIAMIENTO DE 6 AMBULANCIAS DE PROYECTOS FAR 2016 NO TRANSFERIDOS.

- AMBULANCIAS SUBTÍTULO 31

		2014	2015	2016	2017	Total Sub. 31
Subtítulo 31 - Ambulancias SAR CESFAM Hospital	Decretado	3	40	25	11	79
	Adquiridas	3	40	25	11	79
	Entregadas	3	40	25	8	76
	Pendientes de entrega	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

ESTADO DE PROCESOS DE COMPRA 2017 AMBULANCIAS SUBT. 31 POR SERVICIO DE SALUD

SERVICIO DE SALUD	DECRETADO	(6) ADJUDICADA	(16) RECEPCIÓN CONFORME
03 SS ANTOFAGASTA	1	1	
05 SS COQUIMBO	1		1
10 SS METROP. OCCIDENTE	2	2	
14 SS METROP. SUR ORIENTE	1		1
18 SS CONCEPCION	4		4
20 SS BIO	2		2
Total general	11	3	8

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

NOTA 3: AMBULANCIAS SS CONCEPCIÓN FUERON ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2016 LAS CUALES SE REBAJARON DEL DECRETO EN DICIEMBRE Y FUERON FINANCIADAS AÑO 2017 PARA REALIZAR EL PAGO CONTRA RECEPCIÓN CONFORME.

- AMBULANCIAS FONDOS REGIONALES

		2014	2015	2016	2017	Total FNDR
Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR	Financiadas	83	58	11	0	152
	Adquiridas	83	58	11	0	152
	Entregadas	83	58	11	0	152
	Pendientes de entrega	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

NOTA 4: EN EL AÑO 2014 SE SUMAN 10 AMBULANCIAS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR DIVAP EL 06 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL NO TIENE CONFIRMACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, NI DE RECEPCIÓN.

NOTA 5: EN EL AÑO 2015 SE SUMAN 2 AMBULANCIAS DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR DIVAP EL 06 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL NO TIENE CONFIRMACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, NI DE RECEPCIÓN.

- AMBULANCIAS FONDO DE APOYO REGIONAL

		2014	2015	2016	2017	Total FAR
Fondo de Apoyo Regional FAR	Financiados			43	0	43
	Adquiridas			43	0	43
	Entregadas			43	0	43
	Pendientes de entrega			0	0	0

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

- AMBULANCIAS FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN LOCAL AGL

		2014	2015	2016	2017	Total FAR
Fondo de Apoyo a la Gestión Local AGL (SECT. DIVAP, Subt. 24)	Financiados	13	21	9	16	59
	Adquiridas	13	21	9	16	59
	Entregadas	13	21	9	16	59
	Pendientes de entrega	0	0	0	0	0

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

NOTA 6: ESTA INFORMACIÓN FUE ENTREGADA POR DIVAP EL 06 DE OCTUBRE DE 2017, LA CUAL NO TIENE CONFIRMACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, NI DE RECEPCIÓN.

B. RESUMEN CARROS ODONTOLÓGICOS PROGRAMA PRESIDENCIAL

		2015	2016	Total general
CARROS ODONTOLÓGICOS SUBTÍTULO 29	Decretado	40	22	62
	Adquiridas	40	22	62
	Entregadas	40	22	62
	Pendientes de entrega	0	0	0

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

NOTA 7: A PARTIR DEL 2017 ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA A CARGO DE DIVAP, CON SUBTÍTULO 29.

C. RESUMEN OTROS MÓVILES SANITARIOS

		2016	2017	Total general
SUBTÍTULO 29 / FAR	Decretado	2	1	3
	Adquiridas	2	1	3
	Entregadas	2	0	2
	Pendientes de entrega	0	1	1

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

DETALLE POR SERVICIO DE SALUD

SERVICIO DE SALUD	MÓVIL	AÑO FINANCIAMIENTO	DECRETADO	EVALUACIÓN DE OFERTAS	RECEPCIÓN CONFORME
24 SS VALDIVIA	CAMIÓN CON MAMÓGRAFO	2016	1		1
28 SS AYSÉN	CAMIÓN CON MAMÓGRAFO Y ECOTOMÓGRAFO	2016	1		1
14 SS METROP. SUR ORIENTE	BUS PARA DONACIÓN DE SANGRE	2017	1	1	
Total general			3	1	2

Fuente: Departamento de Monitoreo de Obras, Div. Inversiones.

6) GESTIÓN PRESUPUESTARIA

NOTA: DEBIDO A LA EXTENSIÓN DE LOS PLAZOS DE LOS SISTEMAS SIGFE Y BIP PARA EL INGRESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL MOMENTO DE CONSOLIDACIÓN Y EDICIÓN DE ESTE INFORME, NO SE DISPONE DE LA INFORMACIÓN DE CIERRE PRESUPUESTARIO AL 31-12-2017, POR LO QUE SE MANTIENE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN AL MES DE NOVIEMBRE 2017, QUEDANDO PENDIENTE HASTA EMISIÓN DE ADDENDUM.

A. RESUMEN PROCESO IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2017 (SECTORIAL)

COMPONENTE DE INVERSIÓN	N° PROYECTOS IDENTIFICADOS	N° PROYECTOS DECRETADOS	IDENTIFICADO	DECRETADO
20 HOSP. TERMINADO	22	22	149.528.824	128.001.213
20 HOSP. EN CONSTRUCCIÓN	22	21	49.895.502	47.266.654
20 HOSP. EN DISEÑO	2	2	5.531	56.092
OTROS OBRAS MAYORES	27	22	35.570.500	44.781.930
NTB	4	4	3.890.478	4.297.814
100 CESFAM	73	55	65.533.953	72.466.732
132 SAR	86	71	18.197.195	22.681.247
100 CECOSF	45	44	7.768.805	9.134.846
2 APS NO PG	2	1	674.558	656.582
11 CENTRO REGULADORES	8	5	2.254.784	1.697.411
AUTORIDAD SANITARIA	10	10	5.044.696	5.536.631
SUBT. 29	11	9	5.899.961	6.078.904
TOTAL	312	266	344.264.787	342.656.056

Fuente: Departamento de Finanzas, Div. Inversiones, y División de Presupuesto, SRA, Minsal.

Además de presupuesto Sectorial, este año se incorpora el decreto de SIC y el financiamiento FAR, logrando una ejecución del 61% con respecto al Presupuesto Vigente.

COMPONENTE DE INVERSIÓN	SECTORIAL	FAR	SIC	DECRETADO CTR	EJECUCIÓN ACUMULADA NOVIEMBRE	% EJECUTADO
20 HOSP. TERMINADO	128.001.213	4.274.126	1.752.424	134.027.763	101.680.504	76%
20 HOSP. EN CONSTRUCCIÓN	47.266.654	11.162.159		58.428.813	31.163.881	53%
20 HOSP. EN DISEÑO	56.092			56.092	5.532	10%
11 CENTRO REGULADORES	44.781.930		40.733	44.822.663	758.259	2%
100 CESFAM	4.297.814		886.270	5.184.084	48.473.309	935%
132 SAR	72.466.732		793.180	73.259.912	11.365.389	16%
100 CECOSF	22.681.247		145.096	22.826.343	6.001.253	26%
OTROS OBRAS MAYORES	9.134.846	3.558.570	154.895	12.848.311	16.639.529	130%
NTB	656.582			656.582	2.149.342	327%
2 APS NO PG	1.697.411			1.697.411	559.175	33%
AUTORIDAD SANITARIA	5.536.631			5.536.631	2.647.918	48%
AMB (SUBT.29)	601.000	-	60.954	661.954	25.594	4%
EQ (SUBT.29)	5.477.904	431.035		5.908.939		0%
TOTAL GENERAL	342.656.056	19.425.890	3.833.552	365.915.498	221.469.685	61%

Fuente: Departamento de Finanzas, Div. Inversiones, y División de Presupuesto, SRA, Minsal.

B. PRESUPUESTO DECRETADO POR SERVICIO DE SALUD – REMESAS A NOVIEMBRE

SERVICIO DE SALUD	PRESUPUESTO DECRETADO CTR SECTORIAL	TRANSFERIDO ACUMULADO A NOVIEMBRE	% RECURSOS TRANSFERIDOS DEL MONTO DECRETADO
ARICA	985.447	296.689	30%
IQUIQUE	9.826.369	7.712.112	78%
ANTOFAGASTA	25.719.657	22.813.422	89%
ATACAMA	35.657	22.284	62%
COQUIMBO	32.020.320	24.970.771	78%
VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	7.896.684	1.721.329	22%
VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	26.222.661	19.176.481	73%
ACONCAGUA	8.235.664	3.926.157	48%
O'HIGGINS	9.256.549	7.074.843	76%
MAULE	17.251.168	13.652.653	79%
ÑUBLE	5.011.107	2.735.371	55%
CONCEPCIÓN	7.684.803	3.965.473	52%
TALCAHUANO	9.609.801	7.073.024	74%
BÍO BÍO	6.000.013	4.969.774	83%
ARAUCO	4.722.658	782.147	17%
ARAUCANÍA NORTE	9.753.299	6.562.823	67%
ARAUCANÍA SUR	29.676.798	17.032.901	57%
VALDIVIA	6.167.300	4.399.220	71%
OSORNO	8.410.540	7.079.065	84%
DEL RELONCAVÍ	6.353.348	4.614.689	73%
AYSÉN	6.522.650	2.910.779	45%
MAGALLANES	3.481.647	2.746.232	79%
METROPOLITANO ORIENTE	8.270.686	1.027.755	12%
METROPOLITANO CENTRAL	31.128.116	13.440.907	43%
METROPOLITANO SUR	24.831.685	13.807.184	56%
METROPOLITANO NORTE	4.103.166	1.586.158	39%
METROPOLITANO OCCIDENTE	14.810.151	8.319.230	56%
METROPOLITANO SUR ORIENTE	6.921.681	3.183.931	46%
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO	807.712	280.689	35%
CHILOÉ	5.402.088	2.523.419	47%
SALUD PÚBLICA	5.536.631		0%
TOTAL	342.656.056	210.407.512	61%

Fuente: Departamento de Finanzas, Div. Inversiones, y División de Presupuesto, SRA, Minsal.

Al mes de Noviembre se han transferido M\$210.407.512.- equivalente a un 61% de los recursos decretados.


C. RESUMEN POR SERVICIOS DE SALUD – EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NOVIEMBRE

SERVICIO DE SALUD	TOTAL DECRETADO CTR	EJECUCIÓN ACUMULADA NOVIEMBRE	% EJECUCIÓN
ARICA	985.447	296.690	30%
IQUIQUE	9.826.369	7.711.166	78%
ANTOFAGASTA	29.719.657	22.813.423	77%
ATACAMA	35.657	22.284	62%
COQUIMBO	32.083.876	25.032.530	78%
VALPARAÍSO-SAN ANTONIO	8.017.908	1.547.146	19%
VIÑA DEL MAR-QUILLOTA	26.222.661	19.176.296	73%
ACONCAGUA	8.235.664	4.905.171	60%
O'HIGGINS	9.256.549	9.869.281	107%
MAULE	17.445.867	13.412.118	77%
ÑUBLE	5.011.107	2.735.372	55%
CONCEPCIÓN	9.350.762	5.095.670	54%
TALCAHUANO	11.609.801	8.517.929	73%
BÍO BÍO	6.000.013	4.969.774	83%
ARAUCO	5.787.400	676.905	12%
ARAUCANÍA NORTE	15.179.343	10.429.520	69%
ARAUCANÍA SUR	31.088.897	17.908.731	58%
VALDIVIA	6.167.300	4.349.624	71%
OSORNO	8.410.540	6.668.611	79%
DEL RELONCAVÍ	6.376.912	4.499.321	71%
AYSÉN	6.522.650	2.883.330	44%
MAGALLANES	3.481.647	2.699.220	78%
METROPOLITANO ORIENTE	8.270.686	655.799	8%
METROPOLITANO CENTRAL	31.128.116	12.866.970	41%
METROPOLITANO SUR	28.390.255	13.576.967	48%
METROPOLITANO NORTE	4.103.166	1.634.736	40%
METROPOLITANO OCCIDENTE	17.389.688	8.139.618	47%
METROPOLITANO SUR ORIENTE	7.352.716	2.991.191	41%
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO	807.712	118.752	15%
CHILOÉ	6.120.501	2.617.622	43%
SALUD PÚBLICA	5.536.631	2.647.919	48%
TOTAL	365.915.498	221.469.686	61%

Fuente: Departamento de Finanzas, Div. Inversiones, y División de Presupuesto, SRA, Minsal.

Al mes de Noviembre se han ejecutado M\$221.469.686.- equivalente a un 61% de los recursos decretados en total (Sectorial-FAR-SIC).

D. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL MES DE NOVIEMBRE - BASE LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2016-2017



Fuente: Departamento de Finanzas, Div. Inversiones, y División de Presupuesto, SRA, Minsal.

E. EJECUCIÓN CONCESIONES (ENERO – OCTUBRE)

DETALLE	PRESUPUESTO AÑO 2017	EJECUCIÓN ACUMULADA OCTUBRE	% EJECUCIÓN
IVA CONCESIONES	27.202.406	15.479.457	57%
SUBSIDIO FIJO A LA CONSTRUCCIÓN	29.924.423	29.385.839	98%

Fuente: Departamento de Finanzas, Div. Inversiones, y División de Presupuesto, SRA, Minsal.